



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 637 / 2023**

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA BASSA IN CASALGRANDE - CIG: A007FA136F - CUP: I57H23001360002 - DETERMINA APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATI** gli atti sotto indicati:

**DELIBERA DI C.C. :**

- n. 4 del 12.01.2023 ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) - Periodo 2023/2025 - Nota di aggiornamento";
- n. 5 del 12.01.2023 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e s.m.i.";

**DELIBERA DI G.C.:**

- n. 1 del 12.01.2023 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore e s.m.i.";
- n. 17 dell' 11/02/2023 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

**VISTO** il decreto del sindaco n. 09/2023 del 26.09.2023 concernente il conferimento dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 01/10/2023 fino a fine mandato elettorale;

**DATO ATTO** che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici.

**PREMESSO CHE:**

- l'Ufficio Tecnico LL.PP. è preposto tra le altre cose, alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali;
- lo stato di conservazione del manto stradale di Via Bassa – Località Salvaterra è contraddistinto dalla presenza di buche ed avvallamenti di elevata pericolosità, dovuti allo stress che il sottofondo stradale ha subito per sostenere il traffico, che seppur ridotto nel corso degli anni ha degradato la pavimentazione;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- l'Amministrazione in considerazione di quanto riportato nella "CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA PER LA CAVA DENOMINATA "COLMATE BIS" RICOMPRESA NEL SETTORE ESTRATTIVO N. 20 "VILLALUNGA" AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17, ARTT. 11 e 12" n. Rep 10289 all'art. 38 bis, intende eseguire i lavori di manutenzione straordinaria volti a ripristinare il manto stradale in Via Bassa;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta del Comune di Casalgrande n 116/2023 del 07/08/2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge con la quale si approvava il progetto esecutivo per la "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA BASSA" - SALVATERRA IN CASALGRANDE CUP: I57H23001360002 " ;

**VISTO** il quadro economico di progetto:

COD	DESCRIZIONE OPERE	IMPORTI
	<b>a) LAVORI</b>	
	Lavori da decurtare dell' importo di cui all'ex art 38 bis della convenzione allegata al progetto	€ 136.035,37
A.1.1	Lavori a base d'asta	76.035,37
A.1.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A.1.1	€ 2.649,94
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 78.685,31</b>
	<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 17.310,77
B.12	Contributo ANAC	€ 35,00
B.14	Imprevisti	€ 5.768,92
	<b>IMPORTO TOTALE OPERA (A+B)</b>	<b>€ 101.800,00</b>

## DATO ATTO CHE

- tramite trattativa diretta n. 3713269, indetta sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip, al bando attivo denominato OG 3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane), si è provveduto a richiedere un'offerta per l'esecuzione dei lavori in argomento alla ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A., con sede legale in via XXV APRILE 70, 42013 Casalgrande (RE), C.F. e P.I. 00674130356;

- con determina n° 480/2023 del 19/09/2023 di affidamento della MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA BASSA IN CASALGRANDE - CIG: A007FA136F - CUP: I57H23001360002" a CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A., con sede legale in via XXV APRILE 70, 42013 Casalgrande (RE), C.F. e P.I. 00674130356 per un importi di € 70.093,31 compresi oneri della sicurezza oltre IVA (22%) di legge per un totale di € 85.513,84;

**VISTO** il quadro economico post- gara :

COD	DESCRIZIONE OPERE	IMPORTI
-----	-------------------	---------



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

a) LAVORI		
	Importo lavori (esclusi oneri di sicurezza) da decurtare di € 60.000,00 ai sensi dell' art 38 bis convenzione rep 10289	127.443,37 €
A.1.1	Lavori	€ 67.443,37
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A.1.1	€ 2.649,94
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 70.093,31</b>
b) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 .1	IVA sui lavori 22%	€ 15.420,53
B.1.2	Contributo ANAC	€ 35,00
B.1.3	Imprevisti e ribasso a disposizione	€ 16.251,16
	<b>IMPORTO TOTALE OPERA (A+B)</b>	<b>€ 101.800,00</b>

**DATO ATTO CHE** i lavori sono regolarmente iniziati data 23/10/2023 con verbale di consegna anticipata a firma del D.L. Palladini ing. Laura e Legale Rappresentate Frascari Romano della Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. in atti presso gli uffici LLPP.

**VISTO** il contratto n° Rep. 10309/2023

**RICHIAMATA** la variante redatta dal D.L. Palladini ing. Laura assunta agli atti con n°prot. 22435/2023 del 15/11/2023 ed approvata con determina a titolo "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA BASSA IN CASALGRANDE - CIG: A007FA136F - CUP: I57H23001360002 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**" n° 605/2023 del 16/11/2023 composta dai seguenti eleaborati:

- 1- PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE
- 2- CME IN VARIANTE
- 3- INCIDENZA DELLA MANODOPERA IN VARIANTE
- 4- QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
- 5- QUADRO COMPARATIVO

e Atto di sottomissione

ciò ha comportato il seguente quadro economico di variante:

COD	DESCRIZIONE OPERE	IMPORTI
a) LAVORI		
	Importo lavori in variante già ribassati dello sconti di gara pari a 11,30% (esclusi oneri di sicurezza) da decurtare di € 60.000,00 ai sensi dell' art 38 bis convenzione rep 10289	€ 126.617,66
A.1.1	Lavori in variante già ribassati	€ 66.617,66
A 1.2	Costo della manodopera	€ 14.035,26
A.1.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A.1.1	€ 2.646,94
A	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 83.299,86</b>
b) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 18.325,97
B.12	Contributo ANAC	€ 35,00



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

B.14	Imprevisti	€139,17
IMPORTO TOTALE OPERA (A+Bi)		€ 101.800,00

**CONSIDERATO** quindi che l'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta ad Euro 83.299,86 al netto del ribasso d'asta anzidetto, compresi 2.646,94 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% in quanto opere di Urbanizzazione, per un totale complessivo di euro 101.625,83;

**RICHIAMATO** l'atto di sottomissione sottoscritto dal Legale Rappresentate Frascari Romano della Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A n° prot 22435/2023 del 15/11/2023;

### **RICHIAMATI : i seguenti verbali in atti presso l'Ufficio Tecnico LLPP**

- 1° verbale di sospensione dei lavori in data 09/11/2023 per sopravvenuta necessità impreviste ed imprevedibili di eseguire lavori suppletivi che richiedevano la stesura di una variante in corso d'opera ;
- 1° verbale di ripresa dei lavori del 16/11/2023

**DATO ATTO CHE** i lavori sono terminati in data 20/11/2023 come da certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/11/2023 in atti presso l'ufficio;

**VISTI** al riguardo, i documenti della contabilità di cui al prot. n. 23469/2023 del 29/11/2023

- SAL finale dell'importo di 156.567,49 € per un totale generale netto di € 83.274,53 compresi oneri della sicurezza;
- Libretto delle Misure
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di Contabilità
- Certificato di pagamento dell'importo netto di € 83.274,53 oltre iva di legge ;

**RICHIAMATO** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Diretto dei Lavori Palladini ing. Laura in data 27/11/2023 di cui al prot n. 23572/2023 del 30/11/2023

### **RITENUTO** di procedere:

- all'approvazione dello Stato Finale dei lavori redatto in data 23/11/2023 dal Direttore dei Lavori Palladini ing. Laura al libretto delle misure, al Registro di Contabilità, al Sommario del Registro di Contabilità e al certificato di Pagamento del saldo a corredo del SAL Finale di cui al prot. n. 23469/2023 del 29/11/2023;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 27/11/2023 dal Direttore dei Lavori Palladini ing. Laura di cui al prot n° 23572/2023 del 30/11/2023
- al pagamento all'impresa appaltatrice dei lavori di 83.274,53 oltre all'IVA al 22 %, per un totale complessivo di € 101.594,93 ;

**RICHIAMATO** il D.Lgs 36/2023 Nuovo codice degli appalti, in vigore dal 01/07/2023;

**VISTO :**

- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

**VISTI** i codici

**CIG A007FA136F**

**CUP I57H23001360002**

**RILEVATO** che, in relazione all'ammontare dei lavori eseguiti, si può procedere all'approvazione e alla liquidazione nei confronti dell'Appaltatore dello Stato di avanzamento lavori finale .

**CONSIDERATO** che l'importo di € 83.274,53 oltre IVA al 22%, per un totale di € 101.594,93 dovrà essere corrisposto, alla Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A., con sede legale in via XXV APRILE 70, 42013 Casalgrande (RE), C.F. e P.I. 00674130356;

**CONSIDERATO** che la spesa di importo pari a € 101.594,93 trova copertura all'imp. n. 2053/2023 sub-impegno 49/2023 capitolo 77102400/7 per € 98.792,00 e all' imp 2054/2023 sub impegno 54/2023 sul capitolo 77102400/1 per € 2.802,93 ;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione della documentazione succitata;

**VISTO** il DURC della ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A., con validità fino al 08/02/2024;

**RICHIAMATI** i documenti e gli atti d'appalto.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## DATO ATTO

- che il Responsabile Unico di Progetto è l' Arch Salvatore D'Amico in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e che, in capo allo stesso non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto.
- ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

## DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) **DI APPROVARE** la documentazione tecnica di cui al prot. n. 23469/2023 del 29/11/2023 firmata dal Direttore Lavori Ing. Laura Palladini, attinente la contabilità finale e la regolare esecuzione nell'ambito del contratto in trattazione comportante un importo netto (I.V.A. 22% esclusa) di € 83.274,53 € compresi oneri per la sicurezza pari a € 2.646,94 e costituita dai seguenti documenti:

- certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Palladini ing. Laura SAL finale dell'importo di 156.567,49 € per un totale generale netto di € 83.274,53 compresi oneri della sicurezza;
- Libretto delle Misure
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di Contabilità
- Certificato di pagamento dell'importo netto di € 83.274,53 oltre iva di legge ;
- Certificato di Regolare Esecuzione redatto in 27/11/2023 dal Direttore dei Lavori Palladini ing. Laura di cui al prot 23572/2023 del 30/11/2023 ;

2) **DI DARE ATTO** che la spesa di importo pari a € 101.594,93 trova copertura all'imp. n. 2053/2023 sub-impegno 49/2023 capitolo 77102400/7 per € 98.792,00 e all' imp 2054/2023 sub impegno 54/2023 sul capitolo 77102400/1 per € 2.802,93.

3) **DI LIQUIDARE** alla ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A., con sede legale in via XXV APRILE 70, 42013 Casalgrande (RE), C.F. e P.I. 00674130356 la somma di € 83.274,53 ,oltre all'IVA al 22 %, per un totale complessivo di € 101.594,93 ;

4) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico di progetto è l' Arch. Salvatore D'amico e che, in capo allo stesso ,non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto.

5) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.

6) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

7) **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 01/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 637 del 01/12/2023

Settore **SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Proposta n° 1140/2023

**Oggetto:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA BASSA IN CASALGRANDE - CIG: A007FA136F - CUP: I57H23001360002 - DETERMINA APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .

**Visto di Regolarità contabile.**

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: **FAVOREVOLE**.

Casalgrande li, 01/12/2023

Il Responsabile  
del Servizio  
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)  
(Sottoscritto digitalmente ai  
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.  
82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

**Determinazione N. 637 del 01/12/2023**

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA BASSA IN CASALGRANDE - CIG: A007FA136F - CUP: I57H23001360002 - DETERMINA APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 01/12/2023 al 16/12/2023 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 19/12/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
IBATICI TERESINA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)