



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 439 / 2024

**OGGETTO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE
ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN
DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E -
APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO, CONTO FINALE, CERTIFICATO DI
PAGAMENTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
RIASSETTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DELL' INTERVENTO
SECONDO DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n.91 del 21/12/2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- n. 92 del 21/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026";

DELIBERA DI G.C.:

- n. 214 del 28/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE";
- n. 9 del 30/01/2024 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026"

VISTO il decreto del sindaco n. 24/2024 del 10.09.2024 concernente la conferma dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2025;

TENUTO CONTO CHE la funzione di RUP inizialmente svolta da Geom. Corrado Sorrivi responsabile Servizio LLPP del Comune di Casalgrande è stata trasferita all'Ing. Claudia Di Sano in data 01/01/2022 e infine all'attuale Responsabile di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore Arch. Salvatore D'Amico a far data dal 04/10/2022;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici.

PREMESSO CHE:

- con determina n. 47/2020 del 03/02/2020 a titolo "AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, RELATIVA ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI VIA FRANCESCHINI SUL TORRENTE TRESINARO, A CONFINE TRA I COMUNI DI CASALGRANDE E REGGIO EMILIA E RELATIVA VIABILITA' DI ACCESSO". - CIG Z422B59DF9" veniva affidata la redazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica del intervento di "REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI VIA FRANCESCHINI SUL TORRENTE TRESINARO, A CONFINE TRA I COMUNI DI CASALGRANDE E REGGIO EMILIA E RELATIVA VIABILITA' DI ACCESSO". - CIG Z422B59DF9";

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18.03.2020 avente ad oggetto "Approvazione del piano degli interventi urgenti -annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", e stato assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la realizzazione dell' "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" - CUP: I46B19000750004;

- con delibera di Giunta Comunale n. 73/2020 del 25/06/2020 ad oggetto "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO.CUP: I46B19000750004 - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA" veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per un importo di € 1.111.803,25 di lavori e di € 500.100,78 per somme a disposizione per un totale di € 1.611.904,03;

- con determina n. 349/2020 del 17/07/2020 veniva suddiviso l'intervento di rifacimento del Ponte in Loc. San Donnino in due stralci e affidato l'incarico per la progettazione definitiva esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e predisposizione atti per variante urbanistica dell'" INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" - CUP: I46B19000750004 - Stralcio 1", alla Società di professionisti Piacentini Ingegneri SRL C.F. e P. IVA 01756131205 per la somma di € 38.800,00 oltre cassa previdenziale (4%) e IVA di legge per un totale di € 49.229,44;

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24.02.2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITA' 2021, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145", è stato assegnato al Comune di Casalgrande un finanziamento di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

€ 291.000 per il completamento del 1° stralcio;

- con determina n. 414/2020 del 13.08.2020, a seguito di Conferenza dei Servizi conclusasi positivamente (ai sensi dell'art. 14Bis, comma 7, L. 241/90 e s.m.i.) è stato approvato il progetto esecutivo relativo al primo stralcio dei lavori "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO e DETERMINA A CONTRARRE" per un importo di € 628.572,06 di lavori e € 312.380,24 per somme a disposizione per un totale di € 940.952,30;

- con determinazione n. 427/2020 del 26.08.2020, sono stati aggiudicati i lavori di "RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO"- 1°STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E all'operatore economico METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. con sede in Via della Rupe, n. 31, Mezzolombardo (TN), C.F. e P.I. 01336520224 per un importo totale € 606.959,64 (di cui € 29.997,36 oneri sicurezza non soggetti a ribasso) corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 6,45%;

RICHIAMATI gli atti di affidamento di incarichi tecnici per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, rilievi, sondaggi, verifiche, prove di laboratorio, consulenza collaudo:

- Det. n. 156/2020 del 07/04/2020 di affidamento dell'incarico professionale per attività di valutazione del rischio bellico alla ditta **SNB SERVICE S.R.L.** con sede in Via Giovanni Boccaccio, n. 34/Q - 35128, Padova (PD), C.F. e P. I. 04549280289 per € 3.000,00 oltre IVA di legge per un totale di € 3.660,00;

- Det. n. 182/2020 del 29/04/2020 di affidamento dell'incarico professionale per la redazione della perizia archeologica alla ditta **SEMPER S.A.S. di CHIARA BARALDI & C.** con sede legale in via Venezia, n. 92/B - 35131, Padova (PD), C.F. e P.I. 05057650284 per € 2.400,00 oltre IVA di legge per un totale di € 2.928,00;

- Det. n. 289/2020 del 23/06/2020 di affidamento per l'esecuzione dei sondaggi geologici alla ditta **Montanari Perforazioni S.r.l.**, con sede in Via Repubblica, n. 53 - 42123, Rivalta (RE), C.F. e P.I. 00185910353 per € 4.736,16 oltre IVA di legge per un totale di € 5.778,12;

- Det. n. 299/2020 del 25/06/2020 di affidamento dell'incarico professionale per la redazione della perizia geologica alla ditta **Cogeo Studio Geologico Associato di Cocetti P.L. e Cocetti Marcello**, con sede in via Giardini Sud, n. 127 - 41026, Pavullo nel Frignano (MO), C.F. e P. IVA 02404660363 per € 4.950,00 oltre cassa (2%) ed IVA di legge per un totale di € 6.159,78;

- Det. n. 351/2020 del 21/07/2020 di affidamento del servizio di esecuzione prove di laboratorio su terreni alla ditta **Grundlab S.r.l.**, con sede in Via Provinciale Est, n. 12/H - 40053, Valsamoggia (BO), Loc. Bazzano, C.F. e P.I. 03686941208 per € 2.892,40 oltre IVA di legge per un totale di € 3.528,73;

- Det. n. 431/2020 del 27/08/2020 di affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla società **Piacentini Ingegneri S.r.l.** con sede in Via Belvedere, n. 6 - 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205 per l'importo di € 36.000,00 oltre Cassa (4%) ed IVA di legge per un totale di € 45.676,80;

- Det. n. 513/2020 del 23/10/2020 di affidamento dell'incarico professionale di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

esecuzione rilievo topografico al **Geom. Graffeo Calogero** con sede in via Ferdinando Magellano, n. 18 - 41043, Formigine (MO), P.I. 03171750361 per l'importo di € 1.150,00 oltre Cassa (5%) per un totale di € 1.209,50;

- Det. n. 617/2020 del 07/12/2020 di affidamento dell'incarico professionale per attività di controllo archeologico in corso d'opera alla ditta **SEMPER SRL** con sede legale in via Venezia, n. 92/B - 35131, Padova (PD), C.F. e P.I. 05057650284 per € 2.580,00 oltre IVA di legge per un totale di € 3.147,60;
- Det. n. 701/2020 del 23/12/2020 di affidamento dell'incarico professionale di collaudo statico all'**Ing. Massimo Bruni** con studio in via Toscanini n. 292 - 41122 Modena (MO) , P.: IVA 03151660366 per € 9.807,20 oltre cassa (4%) ed IVA di legge per un totale di € 12.443,37;
- Det. n. 196/2022 del 10/05/2022 di affidamento del' incarico di consulenza stragiudiziale e supporto al RUP per il primo e secondo stralcio dell'intervento sul Ponte di San Donnino allo **Studio AVV. ROBERTO OLLARI**, con sede legale in Borgo Zaccagni,1 Parma (Pr) - P.IVA. 01855430342 per € 6.750,47 oltre cassa (4%) ed IVA di legge per un totale di € 8.564,99;
- Det. n. 439/2023 del 30/08/2023 per l'affidamento dell'incarico professionale relativo al frazionamento dei terreni oggetto di esproprio allo **Studio Tecnico Associato GEO3** con sede in Via G. Mazzini, n. 154 - 41049, Sassuolo (MO), C.F. e P.I. 02924580364 per € 4.300,00 oltre cassa (5%) ed IVA di legge oltre a 350,00 € per rimborso diritti catastali per un totale di € 5.858,30;

VISTO il Contratto n° Rep 10078/2020 del 31/08/2020 estremi di registrazione Serie 1T n° 11522 del 04/09/2020 per l'esecuzione dei lavori dell' "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO" per € 606.959,64 oltre IVA di legge per un totale di € 740.490,76;

ACCERTATO CHE in data 14.09.2020 il Direttore dei Lavori ha redatto il verbale di consegna totale dei lavori che è stato firmato da tutte le parti interessate ed i lavori sono regolarmente iniziati;

DATO ATTO CHE durante l'esecuzione dei lavori sono stati oggetto di subappalto/ subaffidamento:

- l'esecuzione dei pali di fondazione, subappalto autorizzato con determina n. 108/2021 del 13/03/2021 in favore della ditta SCS Società Cooperativa P.IVA 01248360222 per importo massimo di € 96.520,00 oltre IVA di legge;
- la realizzazione di opere edili quali la posa delle armature della spalla del ponte, subappalto autorizzato con determinazione n. 330/2021 del 08/07/2021 in favore della ditta BEST FERRO srl P.IVA 04671950238 per un importo massimo di € 2.157,55 oltre IVA di legge;
- la fornitura e posa di barriere di sicurezza stradali bordo ponte, sub affidamento comunicato con Prot. n. 10264/2022 in favore della ditta Euromontaggi snc per un importo di € 14.700,00 oltre IVA di legge;

CONSIDERATO CHE i lavori sono stati eseguiti in continuità senza che venissero disposte sospensioni e che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario concedere le seguenti proroghe:

- Det. n. 471/2021 del 14/09/2021 con cui venivano concessi ulteriori 180 giorni



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

naturali e consecutivi per il completamento dell'opera e pertanto il nuovo termine contrattuale veniva prorogato fino al 12/03/2022;

- Det. n. 80/2022 del 11/03/2022 con cui venivano concessi ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per il completamento dell'opera e pertanto il nuovo termine contrattuale veniva prorogato fino al 11/05/2022;

- Det. n. 193/2022 del 09/05/2022 con cui venivano concessi ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per il completamento dell'opera e pertanto il nuovo termine contrattuale veniva prorogato fino al 10/07/2022;

VISTA la documentazione relativa alla contabilità e gli atti di approvazione conseguenti qui riportati:

- contabilità prot. 21856/2021 del 3/12/2021 e determinazione n. 676/2021 del 09.12.2021, con cui è stato approvato il SAL N.1 dei lavori INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO. Con certificato di pagamento n.1 per € 152.851,12 oltre di IVA al 22% (€ 33.627,25) per un importo complessivo di € 186.478,37;
- contabilità prot. 7473/2022 del 29/04/2022 e determinazione n. 195/2022 del 10.05.2022, con cui è stato approvato il SAL N.2 dei lavori INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO. Con certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 241.820,28 oltre IVA 22 % (€ 53.200,46) per complessivi € 295.020,74;
- contabilità prot. 15271/2022 del 31/08/2022 e determinazione n. 492/2022 del 27/10/2022, con cui è stato approvato il SAL N.3 dei lavori INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO. Con certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 203.822,50 oltre IVA 22 % (€ 44.840,95) per complessivi € 248.663,45;

PRESO ATTO CHE l'impresa METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. con Nota n. 9423/2022 del 28/05/2022 ha presentato "RICHIESTA di adeguamento dei prezzi attraverso l'emissione del certificato di pagamento straordinario rispettando i tempi stabiliti dal decreto D.L. 50/2022" e che, con det. n. 262/2022 del 24/06/2022, si è proceduto alla Compensazione dei prezzi del secondo semestre 2021 relative alle lavorazioni contabilizzate nel SAL N. 1 su richiamato, per un importo di € 21.692,03 oltre IVA di legge per un totale di € 26.464,28;

DATO ATTO che lavori sono terminati in data 09/07/2022 e quindi entro il termine contrattuale come da certificato di ultimazione lavori a firma del DL ing Luca Piacentini del 06/09/2022 al prot. N. 19417/2022 del 27/10/2022;

RICHIAMATI i documenti contabili relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 al 31/07/2022 di cui ai prot. 10663-10667 del 17/06/2022 - 10676 del 18/06/2022, prot. 13762 del 04/08/2022 e prot. 15250-



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

15251-15271-15273 del 31/08/2022 costituiti da libretto delle misure, registro della contabilità e stato di avanzamento finale a firma del DL e della Ditta esecutrice Metalcarpenterie Dalfovo in cui sono stati registrati lo stato di avanzamento fino a luglio 2022 compreso di adeguamento dei prezzi.

CONSTATATO CHE:

-con D.M. n.241 del 28 luglio 2022 si sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui all'art. 1septies, comma 8 del D.L. n. 73/2021 e s.m.i., in relazione agli interventi di cui al comma 4 lettera b dell'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Il decreto si applica con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;

- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4 dell'art. 26 lettera b del D.L. 50/2022 il Comune in qualità di Stazione Appaltante ha l'accesso al "Fondo per l'adeguamento dei prezzi" trasmettendo al MIMS i dati di contratto, copia del SAL, risorse interne e disponibili e entità del contributo richiesto;

- gli importi dei lavori aggiuntivi relativi agli adeguamenti approvati risultano:

Rev. 17/06/22 prot. 10663-10667-10676 del 21/06/2022 - sul SAL 1	€ 126.787,83
Rev. 02/08/22 prot. 13762 del 04/08/2022 - sul SAL 2	€ 61.683,12
Rev. 05/08/22 prot. 15250-15251-15271-15273 del 31/08/2022 - sul SAL 3	€ 116.102,62
Somma	€ 304.573,57
Totale adeguamento prezzi compresa ritenuta 0,5%	€ 306.004,10

- i maggiori costi a far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle misure di adeguamento prezzi D.L 50/2022 all'art. 26, prevedono le seguenti coperture:

- limite del 50 %, appositamente accantonate per gli imprevisti;
- Eventuali somme a disposizione disponibili relative allo stesso intervento;
- Somme derivanti da ribassi d'asta dell'appalto;
- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione Appaltante per i quali siano stati eseguiti i collaudi o emessi certificati di regolare esecuzione.

- il totale delle somme messe a disposizione per adeguamento prezzi dal Comune di Casalgrande e da finanziamento regionale è pari a € 29.001,49 oltre IVA di legge per un totale di € 35.381,82;

- le risorse richieste al fondo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

l'adeguamento dei prezzi (codice univoco-B8934117e9592d6491009f3c24886c8e3078) sono pari a € 277.002,61 (prot. n. 15341/2022 del 31/08/2022) oltre IVA di legge pari a € 60.940,57 richiesta al MIT prot. 1299/2024 del 22/01/2024;

VISTE

- la determinazione n. 391/2022 del 31/08/2022 ad oggetto INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E. - ADEGUAMENTO PREZZI 2022 AI SENSI DL 50/2022 con cui si approvavano i documenti e Sal 3 A (di revisione prezzo) a completamento dei lavori di euro 576,962,28 più 29.997,36 oneri della sicurezza (per un totale di euro 606.959,64) e si ridefinisce il quadro economico recependo la variazione dei prezzi ma sospendendo la validità dei certificati di pagamento con adeguamento prezzi fino al riconoscimento da parte del MIT della richiesta effettuata;
- la determinazione n. 613/2022 del 14/12/2022 ad oggetto INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI 2021 AI SENSI DELLA L. N. 106/2021 E ADEGUAMENTO PREZZI 2022 AI SENSI DEL D.L. 50/2022 con cui si liquidava alla ditta METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. la somma di € 21.692,03 oltre IVA di legge per un totale di € 26.464,28 corrispondente alla revisione prezzi secondo semestre 2021 e € 29.001,49 oltre IVA di legge per un totale di € 35.381,82 corrispondente alle somme messe a disposizione per Adeguamento prezzi primo semestre 2022 dal Comune di Casalgrande;
- la determinazione n° 186/2023 del 17/04/2023 ad oggetto INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 50% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE DI RICHIESTA ACCESSO AL FONDO PER L'ADEGUAMENTO PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE NEL PERIODO 1 GENNAIO 2022 - 31 LUGLIO 2022 con cui veniva liquidata alla ditta METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. la somma di € 138.501,30 quale acconto pari al 50% dell'importo lavori ammissibile relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 01/01/2022 - 31/07/2022;
- la determinazione n° 75/2024 del 20/02/2024 ad oggetto INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 50% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE DI RICHIESTA ACCESSO AL FONDO PER L'ADEGUAMENTO PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE NEL PERIODO 1 GENNAIO



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

2022 - 31 LUGLIO 2022 con cui veniva liquidata alla ditta METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. la somma di € 138.501,30 quale saldo dell'importo lavori ammissibile relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 01/01/2022 - 31/07/2022;

TENUTO CONTO CHE resta da corrispondere alla ditta METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. la somma di € 60.940,57 quale IVA dovuta all'incremento per adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 01/01/2022 - 31/07/2022 richiesta al MIT con prot. 1299/2024 del 22/01/2024 e che la stessa sarà trasferita una volta accertata nel Bilancio dell'Ente con apposito atto di liquidazione;

RICHIAMATI:

- la Relazione a strutture ultimate a firma del DL ing. Luca Piacentini del 30/09/2022 prot. n.19417/2022 del 27/10/2022;
- la Relazione sul conto finale ed il conto finale a firma del DL Ing. Luca Piacentini prot.n. 22500/2022 del 13/12/2022 da cui si evince che il totale netto dei lavori eseguiti è di € 601.501,41 e resta credito all'impresa per € 3.007,51 corrispondente alla ritenuta 0,5% per infortuni;
- Il certificato di collaudo statico strutturale a firma del collaudatore ing. Bruni del 27/10/2022 prot. n. 22501/2022 del 13/12/2022;
- Il Certificato di regolare esecuzione a firma del DL ing. Luca Piacentini prot. n. 18105/2024 del 05/09/2024 e 19589/2024 del 24/09/2024;

RILEVATO CHE in sede di rendicontazione finale alla Regione Emilia Romagna si rende necessario eseguire una ricognizione finale dell'operato svolto e riassetto del quadro economico del primo stralcio come segue:
QUADRO ECONOMICO PRIMO STRALCIO RIASSETTO SECONDO DPCM del 27 febbraio 2019

LAVORI		
Lavori eseguiti (importo contrattuale)	€ 574.270,09	
Incremento per adeguamento primo semestre 2022	€ 306.004,10	
Di cui richiesti al MIT	€ 277.002,61	
Di cui da fondi comunali e da finanziamento regionale	€ 29.001,49	
Compensazione dei prezzi secondo semestre 2021	€ 21.692,03	
Costi della sicurezza (importo contrattuale)	€ 27.231,32	
Totale		€ 929.197,54
Somme messe a disposizione		
Rilievi accertamenti e indagini e sondaggi	€ 14.000,71	
Spese tecniche per progettazione-direzione lavori e sicurezza	€ 104.817,52	
Spese per attività di consulenza e supporto	€ 8.565,01	
Altre spese generali e tecniche tra cui spese di istruttoria	€ 10.040,90	



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Spese per relazioni tecniche, collaudi, non connesse a sondaggi	€ 21.531,15	
Compensi incentivanti liquidabili	€ 5.401,57	
Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 24.638,85	
IVA (22%)	€ 143.482,88	
IVA su adeguamento prezzi richiesta al MIT (22%)	€ 60.940,57	
Oneri espropri	€ 24.572,64	
Indennizzi Espropri	€ 137.842,90	
Spese di gara ANAC	€ 375,00	
Totale somme a disposizione		€ 556.209,70
TOTALE INTERVENTO stralcio 1		€ 1.485.407,24

CONSIDERATO CHE sono parte integrante al presente atto, tutte le attestazioni, le certificazioni, gli atti e i documenti relativi alla realizzazione dell'intervento anche se non materialmente allegati, ma conservati presso l'ufficio LLPP del Comune di Casalgrande;

VERIFICATO CHE risulta in corso il procedimento espropriativo ai sensi del D.Lgs 327/2001 e smi e che il decreto di esproprio sarà emesso entro la scadenza dei 5 anni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ovvero in data 10/08/2025;

RITENUTO di procedere:

- all'approvazione della Relazione a strutture ultimate a firma del DL ing. Luca Piacentini del 30/09/2022 prot. n.19417/2022 del 27/10/2022;
- all'approvazione della Relazione sul conto finale ed il conto finale a firma del DL Ing. Luca Piacentini prot. n. 22500/2022 del 13/12/2022 da cui si evince che il totale netto dei lavori eseguiti è di € 601.501,41 e resta credito all'impresa per € 3.007,51 corrispondente alla ritenuta 0,5% per infortuni;
- all'approvazione del certificato di collaudo statico strutturale a firma del collaudatore ing. Bruni del 27/10/2022 prot. 22501/2022 del 13/12/2022;
- all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 28/10/2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Piacentini di cui al prot n° 18105/2024 del 05/09/2024 e 19589/2024 del 24/09/2024;
- al pagamento della rata di saldo all'impresa appaltatrice dei lavori di € 3.007,51 ,oltre all'IVA al 22 %, per un totale complessivo di € 3.669,16 quale svincolo della ritenuta infortuni dello 0,5% ;
- al riassetto del quadro economico del primo stralcio dell'intervento sul ponte di San Donnino come su riportato;

VISTO il regolamento per la ripartizione del fondo incentivante "Funzioni Tecniche" del Comune di Casalgrande approvato con Delibera della G.C. n. 148 del 06.11.2020 e considerato che con apposito atto saranno ripartite tra le figure nominate e secondo propria competenza le somme relative agli "Incentivi funzioni Tecniche";

CONSIDERATO



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che restano da liquidare la somma relativa ai compensi incentivanti;
- che restano da liquidare le somme relative ad oneri di esproprio;
- che sono state liquidate parzialmente le indennità di esproprio come definite con det. n. 427/2024 del 19/09/2024 così come sotto riportate:

SOGGETTI	FG	PART.	SUP ESPROPRIATA	INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	INDENNITA' TOTALE	MANDATO DI PAGAMENTO
Beltrami/Romani	279	416-404-406-410-412	3.620,00 mq	30.770,00 €	9.829,31 €	40.599,31 €	n. 3284 del 24/09/2024
Soc. agricola La Palazzina (conduttrice)	279	416-404-406-410-412	3.620,00 mq	13.068,20 €		13.068,20 €	n. 3287 del 24/09/2024
Soc. agricola Rangona	279	414 - 418	1.488,00 mq	12.648,00 €	4.040,33 €	16.688,33 €	n. 3289 del 25/09/2024
Soc. agricola Rangona (coltivatore diretto / IAP)	279	414 - 418	1.488,00 mq	5.371,68 €		5.371,68 €	n. 3290 del 25/09/2024
Tirelli /Tirelli / Zini	279	408	391,00 mq	3.323,50 €	1.061,67 €	4.385,17 €	n. 3285, n. 3286 e n. 3288 del 24/09/2024
Azienda Agricola Villa San Donnino	1 4	77 155- 157	3.969,00 mq	33.736,50 €	10.776,94 €	44.513,44 €	Inviata richiesta costituzione deposito con prot n. 19547 del 24/09/2024
Soc. agricola San Lorenzo S.S. (conduttrice)	1 4	77 155- 157	3.969,00 mq	13.216,77 €		13.216,77 €	Inviata richiesta costituzione deposito con prot n 19548 del 24/09/2024
Totale indennità di esproprio aggiornate						137.842,90 €	

VISTI i codici

CIG 840597807E

CUP I46B19000750004

VISTI:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs n. 36/2023 art. 226 comma 2;

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento è formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;
- che la spesa a carico dell'Ente per quanto di propria competenza è ricompresa nei pertinenti stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di Gestione;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch Salvatore D'Amico in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e che, in capo allo stesso non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto;
- ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

DETERMINA

1) DI APPROVARE le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

2) DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE:

- la Relazione a strutture ultimate a firma del DL ing. Luca Piacentini del 30/09/2022 prot.19417/2022 del 27/10/2022;
- la Relazione sul conto finale ed il conto finale a firma del DL Ing. Luca Piacentini prot. 22500/2022 del 13/12/2022 da cui si evince che il totale netto dei lavori eseguiti è di € 601.501,41 e resta credito all'impresa per € 3.007,51 corrispondente alla ritenuta 0,5% per infortuni;
- Il certificato di collaudo statico strutturale a firma del collaudatore ing. Bruni del 27/10/2022 prot. 22501/2022 del 13/12/2022;
- Il Certificato di regolare esecuzione a firma del DL ing. Luca Piacentini assunto agli atti al protocollo n° 18105/2024 del 05/09/2024 e 19589/2024 del 24/09/2024;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

3) DI APPROVARE il riassetto del quadro economico del primo stralcio come segue:

LAVORI		
Lavori eseguiti (importo contrattuale)	€ 574.270,09	
Incremento per adeguamento primo semestre 2022	€ 306.004,10	
Di cui richiesti al MIT	€ 277.002,61	
Di cui da fondi comunali e da finanziamento regionale	€ 29.001,49	
Compensazione dei prezzi secondo semestre 2021	€ 21.692,03	
Costi della sicurezza	€ 27.231,31	
Totale		€ 929.197,54
Somme messe a disposizione		
Rilievi accertamenti e indagini e sondaggi	€ 14.000,71	
Spese tecniche per progettazione-direzione lavori e sicurezza	€ 104.817,52	
Spese per attività di consulenza e supporto	€ 8.565,01	
Altre spese generali e tecniche tra cui spese di istruttoria	€ 10.040,90	
Spese per relazioni tecniche, collaudi, non connesse a sondaggi	€ 21.531,15	
Compensi incentivanti	€ 5.401,57	
Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 24.638,85	
IVA (22%)	€ 143.482,88	
IVA su adeguamento prezzi richiesta al MIT (22%)	€ 60.940,57	
Oneri espropri	€ 24.572,64	
Indennizzi Espropri	€ 137.842,90	
Spese di gara ANAC	€ 375,00	
Totale somme a disposizione		€ 556.209,70
TOTALE INTERVENTO stralcio 1	€	1.485.407,24

4) DI LIQUIDARE alla ditta METALCARPENTERIE DAL FOVO SRL P.IVA 01336520224 la somma di € 3.007,51 oltre all'IVA al 22 %, per un totale complessivo di € 3.699,16.

5) DI DARE ATTO che la spesa di importo pari ad € 3.669,16 trova copertura al cap. n. 77102400/4, impegno n. 658/2022.

6) DI DARE ATTO che la somma di € 60.940,57 quale IVA dovuta all'incremento per adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 01/01/2022 - 31/07/2022 richiesta al MIT con prot. 1299/2024 del 20/01/2024 sarà trasferita una volta accertata nel Bilancio dell'Ente con apposito atto di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

liquidazione.

7) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico di progetto è l' Arch. Salvatore D'amico e che, in capo allo stesso ,non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto.

8) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.

9) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

10) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dall'art. 37 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 27/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)