



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 472 / 2024**

**OGGETTO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 2° STRALCIO - CUP: I55H20000210006 - CIG: 8986170612 - AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DELL' INTERVENTO SECONDO DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATI** gli atti sotto indicati:

**DELIBERA DI C.C. :**

- n.91 del 21/12/2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- n. 92 del 21/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026";

**DELIBERA DI G.C.:**

- n. 214 del 28/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE";
- n. 9 del 30/01/2024 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026"

**VISTO** il decreto del sindaco n. 24/2024 del 10.09.2024 concernente la conferma dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2025;

**TENUTO CONTO CHE** la funzione di RUP inizialmente svolta da Geom. Corrado Sorrivi responsabile Servizio LLPP del Comune di Casalgrande è stata trasferita all'Ing. Claudia Di Sano in data 01/01/2022 e infine all'attuale Responsabile di Settore Arch. Salvatore D'Amico a far data dal 04/10/2022;

**DATO ATTO** che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici.

**PREMESSO CHE:**



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- 
- che il Comune di Casalgrande, a seguito di frequenti situazioni di criticità idraulica dei propri corsi d'acqua e dei manufatti ad essi annessi, ha intrapreso lo studio idraulico del tratto del torrente Tresinaro in località San Donnino;
  - che nella sezione del Tresinaro in località San Donnino sono state riscontrate criticità tali da rendere necessario un intervento di sostituzione del ponte esistente con un nuovo ponte denominato "nuovo ponte in via Franceschini sul torrente Tresinaro";
  - che con determina 47/2020 del 03/02/2020, è stata affidata la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica relativo alla "Realizzazione del nuovo ponte di via Franceschini sul torrente Tresinaro, a confine tra i comuni di Casalgrande e Reggio Emilia e relativa viabilità di accesso" alla società Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede legale in via Belvedere n.6 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P.I. 01756131205;
  - che con decreto del presidente della giunta regionale della regione Emilia-Romagna 40/2020 del 18/03/2020, avente ad oggetto "Approvazione del piano degli interventi urgenti – annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", è stato assegnato al comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la realizzazione dell'"Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino" – CUP: I46B19000750004, con l'obiettivo del superamento dei contesti emergenziali presentatisi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nelle annualità 2017 e 2018 (OCDPC n. 503/2018, OCDPC n. 533/2018, OCDPC n. 558/2018);
  - che con delibera della giunta comunale 73/2020 del 25/06/2020, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica relativo a "Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino. CUP: I46B19000750004" per una spesa complessiva di € 1.611.904,03;
  - che si è ritenuto di suddividere la spesa complessiva in due stralci: un primo stralcio riguardante la realizzazione del nuovo ponte per un importo di € 940.952,72 finanziato per € 650.000,00 con finanziamento regionale di cui al Piano approvato con Decreto 40/2020 (codice intervento: 15868) e un secondo stralcio riguardante la realizzazione opere stradali di raccordo tra il nuovo ponte e la viabilità esistente per un importo di € 670.951,72;
  - che con determina 349/2020 del 17/07/2020, è stato affidato l'incarico di "Progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e predisposizione atti per variante urbanistica per i lavori di "Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino" - CUP: I46B19000750004 – stralcio 1 - CIG Z892DAFBEF", alla società Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede legale in via Belvedere n.6 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P.I. 01756131205, già affidataria dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica;
  - che con determina 403/2020 del 10/08/2020, ad oggetto "Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino" (CUP: I46B19000750004). Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria" si è provveduto a:
    - approvare le modifiche agli strumenti urbanistici dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia dando conformità urbanistica all'intervento di che trattasi;
    - approvare il progetto definitivo dei lavori: "Intervento di rifacimento ponte e



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino” CUP: I46B19000750004, ai sensi delle OCDPC. n. 558/2018, OCDPC. n. 559/2018 e OCDPC. n. 601/2019 redatto dalla società Piacentini Ingegneri s.r.l. di cui al prot. n. 11407/2020 del 22/07/2020 dell'importo complessivo di € 1.611.904,03;

- dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in argomento;
- apporre il vincolo espropriativo sulle aree destinate alla realizzazione dell'opera;

- che con decreto del presidente della giunta regionale della regione Emilia-Romagna 18/2021 del 24/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del piano degli interventi urgenti - annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n. 145", è stato assegnato al comune di Casalgrande un finanziamento di € 291.000,00 (codice intervento: 16943) per il completamento del 1° stralcio dell'intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino e di € 671.000,00 (codice intervento: 16944) per intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino con riferimento al 2° stralcio;

- che con determina 238/2021 del 25/05/2021, è stato affidato l'incarico di “Progettazione esecutiva 2° stralcio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - esecuzione e direzione lavori per i lavori di "intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino" - CUP: I55H20000210006 - stralcio 2° - CIG: 87654473B1” alla società Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede legale in via Belvedere n.6 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P.I. 01756131205, già affidataria dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione definitiva;

- che con determina 542/2021 del 21/10/2021, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino" per un importo complessivo di € 670.951,72;

- che con determina 655/2021 del 02/12/2021, a seguito di procedura negoziata, sono stati affidati i lavori relativi a “Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del Nodo loc. San Donnino” – stralcio 2° - CUP: I55H20000210006 al consorzio CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., con sede legale in via Malavolti n.33 – 41122 Modena (MO), C.F. e P.I. 00916510365, per un importo di € 513.665,61 (al netto del ribasso d'asta dello 1,05%) di cui € 474.947,56 per lavori e € 38.718,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; l'impresa consorziata indicata come esecutrice dei lavori è la ditta Arletti pavimentazioni, con sede legale in via Dalla Costa n. 180/A – 41122 Modena (MO), C.F. e P.I. 02932420363;

- che in data 16/12/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto di lavori pubblici “Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo Loc. San Donnino - 2° stralcio – CUP: I55H20000210006 – CIG 8986170612,” Rep. N° 10210 tra il Comune di Casalgrande e il consorzio CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.;

- che in data 28/01/2022 sono stati consegnati i lavori con apposito verbale assunto agli atti con prot.1673/2022 del 28/01/2022, nel medesimo verbale viene stabilita come data per l'ultimazione dei lavori il 26/08/2022;

- che con determina 238/2022 del 14/06/2022, a seguito richiesta avanzata dall'esecutore con prot. 8404/2022, è stata concessa una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi. Il



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

termine previsto per l'ultimazione delle lavorazioni viene dunque spostato al 24/11/2022;

- che nella determina n. 479/2022 del 13/10/2022, sono stati approvati i documenti contabili relativi al SAL n. 1 ed è stato emesso il contestuale certificato di pagamento per l'importo pari a € 157.010,28, oltre a iva al 22% per un importo complessivo di € 191.552,54;

- che con determina n. 520/2022 del 08/11/2022 è stato autorizzato il subappalto, a seguito dell'istanza pervenuta al prot. n. 18963 del 20/10/2022, da parte del consorzio CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., con sede legale in via Malavolti n.33 – 41122 Modena (MO), C.F. e P.I. 00916510365, alla ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL, con sede legale in via Europa 91 – Campogalliano (MO) C.F./P.IVA 02905080368, per l'importo presunto di € 76.000,00, di cui oneri di sicurezza per € 1.550,00 oltre IVA 22% (€ 16.720,00), per un importo complessivo di € 92.720,00 pari al 15% circa dell'importo di aggiudicazione delle opere;

- che con determina 558/2022 del 23/11/2022, a seguito di richiesta avanzata dal Direttore dei Lavori al prot. n. 20986/2022 del 22/11/2022, è stata concessa una proroga di 25 giorni naturali e consecutivi. Il termine previsto per l'ultimazione delle lavorazioni viene dunque spostato al 19/12/2022;

- che con determina n. 610/2022 del 13/12/2022 è stata approvata la perizia di variante dell'intervento DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - STRALCIO 2° - CUP: I55H20000210006 - CIG 8986170612 – 2° STRALCIO, per un importo complessivo di € 519.475,06 al netto del ribasso d'asta oltre gli oneri della sicurezza pari a € 38.718,05, con un aumento contrattuale netto di € 44.527,50;

- che in data 19/12/2022 sono stati ultimati i lavori principali, come risulta dal certificato di ultimazione lavori rilasciato dal Direttore dei Lavori, prot. 23616/2022, e contestualmente sono stati assegnati all'appaltatore ulteriori 45 giorni per l'ultimazione di lavori di piccola entità;

- che con determina n. 654/2022 del 23/12/2022, sono stati approvati i documenti contabili relativi al SAL n. 2 ed è stato emesso il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di € 413.287,35, così suddiviso:

- l'importo di € 275.170,55, oltre a iva al 22% pari a € 60.537,52, per un complessivo di € 335.708,07 alla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., con sede legale in via Malavolti n.33 – 41122 Modena (MO), C.F. e P.I. 00916510365;
- l'importo di € 63.589,57, oltre a iva al 22% pari a € 13.989,71, per un complessivo di € 77.579,28 alla ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL, con sede legale in via Europa 91 – Campogalliano (MO) C.F./P.IVA 02905080368;

contestualmente sono stati approvati anche i documenti contabili di adeguamento prezzi relativi al SAL n. 1 e al SAL n. 2, ai sensi del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni nella L. 91/2022.

- che con determina n. 688/2022 del 30/12/2022, sono stati approvati i documenti contabili relativi al SAL n. 3 ed è stato emesso il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di € 72.750,72, così suddiviso:

- l'importo di € 46.276,13, oltre a iva al 22% pari a € 10.180,75, per un complessivo di € 56.456,88 alla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., con sede legale in via Malavolti n.33 – 41122 Modena (MO), C.F. e P.I. 00916510365;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- l'importo di € 13.355,61, oltre a iva al 22% pari a € 2.938,23, per un complessivo di € 16.293,84 alla ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL, con sede legale in via Europa 91 – Campogalliano (MO) C.F./P.IVA 02905080368;

contestualmente sono stati approvati anche i relativi documenti contabili di adeguamento prezzi, ai sensi del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni nella L.91/2022.

**RICHIAMATO** il D.L. 50/2022, convertito dalla L. 91/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.

**VISTO** I documenti contabili del direttore dei lavori, come da Prot. n. 18357/2022, Prot. n. 18358/2022, Prot. n. 23044/2022, Prot. n. 23197/2022, Prot. n. 23572/2022, Prot. n. 23574/2022, afferenti alle lavorazioni effettuate nel secondo semestre 2022, a firma del Direttore Lavori e della Ditta esecutrice CME Consorzio Imprenditori Edili in cui sono stati registrati gli stati di avanzamento lavori fino a dicembre 2022, comprensivi di adeguamento dei prezzi ai sensi del D.L. 50/2022, convertito dalla L. 91/2022.

**TENUTO CONTO CHE** le somme necessarie per l'adeguamento prezzi ovvero l'incremento riconoscibile per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/08/2022 al 31/12/2022 è di € 226.417,56;

**CONSIDERATA** la ricognizione della stazione appaltante delle risorse necessarie per fronteggiare l'adeguamento prezzi, prevista dall'art. 26 del D.L.50/2022, da cui risultano disponibili le seguenti risorse:

- Imprevisti € 4.500,00 (compresa IVA 22%) al 50%, per un importo totale di € 2.250,00;
- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati per i quali siano stati eseguiti i collaudi o emessi certificati di regolare esecuzione:

DETERMINA	OGGETTO	CAPITOLO	IMPEGNO	DISPONIBILITA'
641/2022	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA STAZIONE	77102400/2	205/1	16.411,02

il totale delle somme messe a disposizione dal Comune di Casalgrande risulta pari a € 18.661,02 e considerato che con det. n. 163/2023 del 30/03/2023 si è provveduto a liquidare tale somma nei confronti della ditta esecutrice.

**VISTE** le risorse richieste al fondo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'adeguamento dei prezzi (codice univoco-B89364F9D4B544DA5FA4DE6602EA0594E962) sono pari a € 207.756,54 (prot. n.1972/2023 del 28/10/2023) oltre IVA di legge pari a € 45.706,44 richiesta al MIT prot. n.1306/2024 del 22/01/2024;

**TENUTO CONTO CHE** resta da corrispondere alla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., con sede legale in via Malavolti n.33 – 41122 Modena (MO),



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

C.F. e P.I. 00916510365 la somma di € 207.756,54 oltre IVA di legge per un totale di € 253.462,98 dovuta all'incremento per adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 01/08/2022 - 31/12/2022 richiesta al MIT con prot. n.1972/2023 del 28/10/2023 e n.1306/2024 del 22/01/2024 e che la stessa sarà trasferita con apposito atto di liquidazione una volta accertata nel Bilancio dell'Ente;

**RICHIAMATA** la determina n 444/2024 del 30/09/2024 a titolo **INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 2° STRALCIO - CUP: I55H20000210006 - CIG: 8986170612 - APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RIASSETTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO SECONDO DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019;**

**DATO ATTO CHE** in sede di rendicontazione finale alla Regione Emilia Romagna si rende necessario un ulteriore aggiornamento del riassetto del quadro economico del secondo stralcio in quanto:

- le spese tecniche di progettazione – direzione lavori e sicurezza sono state riportate erroneamente per un importo di € 28.405,57 anziché di € 28.172,37;

**PERTANTO** il quadro economico viene rideterminato come segue:

<b>Lavori</b>	
Lavori eseguiti (importo contrattuale)	€ 519.475,06
Incremento per adeguamento secondo semestre 2022	€ 226.417,56
Di cui richiesti al MIT	€ 207.756,54
Di cui da fondi comunali	€ 18.661,02 Iva inclusa
Oneri della sicurezza (importo contrattuale)	€ 38.718,05
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 784.610,67</b>
<b>Somme messe a disposizione</b>	
IVA 22% sui lavori	€ 122.802,48
Spese tecniche per progettazione-direzione lavori e sicurezza IVA compresa	€ 28.172,37
IVA su adeguamento prezzi richiesta al MIT (22%)	€ 45.706,44
Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 42.334,00



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Compensi incentivanti liquidabili	€ 4.332,23
Spese di gara ANAC	€ 375,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 243.722,52</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 1.028.333,19</b>

**VISTI** i codici

**CIG 8986170612**

**CUP I55H20000210006**

**VISTI:**

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs n. 36/2023 art. 226 comma 2;

**DATO ATTO:**

- che il presente provvedimento è formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;
- che la spesa a carico dell'Ente per quanto di propria competenza è ricompresa nei pertinenti stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di Gestione;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch Salvatore D'Amico in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e che, in capo allo stesso non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto;
- ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

**DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**1) DI APPROVARE** l'aggiornamento del quadro economico del secondo stralcio come segue:

<b>Lavori</b>	
Lavori eseguiti (importo contrattuale)	€ 519.475,06
Incremento per adeguamento secondo semestre 2022	€ 226.417,56
Di cui richiesti al MIT	€ 207.756,54
Di cui da fondi comunali	€ 18.661,02 Iva inclusa
Oneri della sicurezza (importo contrattuale)	€ 38.718,05
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 784.610,67</b>
<b>Somme messe a disposizione</b>	
IVA 22% sui lavori	€ 122.802,48
Spese tecniche per progettazione-direzione lavori e sicurezza IVA compresa	€ 28.172,37
IVA su adeguamento prezzi richiesta al MIT (22%)	€ 45.706,44
Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 42.334,00
Compensi incentivanti liquidabili	€ 4.332,23
Spese di gara ANAC	€ 375,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 243.722,52</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 1.028.333,19</b>

**2) DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico di progetto è l' Arch. Salvatore D'amico e che, in capo allo stesso, non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto.

**3) DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

**4) DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall'art. 37 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

Lì, 14/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)