



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 304 / 2019

OGGETTO: LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CON RECUPERO FUNZIONALE STRUTTURA POLIVALENTE NEL CAPOLUOGO – VIA SANTA RIZZA – BOCCIODROMO" - CUP I51E15000190004 – CIG C.U.C. 710462278A CIG DERIVATO 734024629F - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019 e n. 12 del 18.03.2019;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n. 17 del 14/02/2019 e n. 32 del 21.03.2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

Visto il decreto del sindaco n. 6/2019 del 21.05.2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, dal 21/05/2019 fino al termine del mandato elettorale; è prevista inoltre un'ultrattività dell'incarico in essere al momento della scadenza del Sindaco, di durata non superiore a 30 giorni, fatta salva la facoltà del Sindaco neo eletto di procedere a nuova nomina anche prima della decorrenza di tale termine;

Visti i seguenti atti:

- la determina n. 103 del 13/04/2017 ad oggetto " lavori di ristrutturazione con recupero funzionale struttura polivalente capoluogo via S. Rizza – bocciodromo. CUP I51E15000190004. Approvazione di : progetto esecutivo, avviso di indagine di mercato e determina a contrattare con incarico alla C.U.C." e successiva determina n. 125 del 08/05/2017 di integrazione e modifica alla precedente n. 103/2017, con le quali si dava anche atto del finanziamento dell'opera;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- la determina n. 709 del 05/09/2017 dell'Unione Tresinaro Secchia, con la quale, in esito alle operazioni di gara della Centrale Unica di Committenza, si è provveduto ad aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico Sgarito Group srl P.I. 02555360847, con sede legale a Favara (AG) Via Mulino, 21 partecipante in A.T.I. con C.E.I.T. srl P.I. 01712870854, con sede legale in Gela (CL) Via Recanati, 87, per l'importo di € 190.788,32 al netto del ribasso d'asta del 25,24% oltre ad € 3.510,00 per oneri di sicurezza per un totale di € 194.298,32;
- la determina n. 831 del 27/10/2017 con la quale l'Unione Tresinaro Secchia settore affari generali e istituzionali ha attestato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione assunta con la succitata determina n. 709/2017, a seguito della verifica positiva dei requisiti in capo all'aggiudicataria;
- l'atto rep. n. 4078 racc. 2486 avv. Maria Orlando, notaio in Agrigento e Sciacca, relativo alla costituzione dell'associazione temporanea di imprese con mandato ad impresa capogruppo, dal quale si evince: - che l'impresa Sgarito Group srl risulta essere Impresa Capogruppo e l'impresa C.E.I.T. stl risulta essere impresa associata; - che l'impresa Sgarito Group eseguirà il 100% dei lavori relativi alla categoria OG1 e l'impresa C.E.I.T. srl eseguirà il 100% dei lavori appartenenti alle categorie OS28 e OS30; - che ciascuna imprese provvederà a fatturare e incassare le somme relative alla parte di lavoro rispettivamente eseguita;
- la determina n. 7 del 15/01/2018 relativa alla presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva, efficace, dei lavori di ristrutturazione con recupero funzionale della struttura polivalente via S. Rizza – bocciodromo”;

Preso atto:

- che in data 30/01/2018, rep. n. 9957, è stato sottoscritto il contratto di appalto relativo ai lavori di che trattasi con l'impresa Sgarito Group srl, Impresa Capogruppo, e l'impresa C.E.I.T. stl, impresa associata, per l'importo di € 190.790,32 oltre ad € 3.510,00 per oneri sicurezza per un totale di € 194.298,32 oltre IVA 10%;
- in data 20/02/2018 sono stati consegnati i lavori in argomento;
- che in fase di esecuzione delle opere è stata redatta dal Direttore lavori una perizia di variante e suppletiva, firmata senza riserve dall'impresa, che ha portato l'importo lavori ad € 218.318,20 oltre IVA, approvata con determina n. 216 del 06/06/2018;
- che con determina n. 229 del 13/06/2018 sono stati approvati gli elaborati costituenti il primo stato d'avanzamento, per i lavori eseguiti fino al 06/06/2018, redatti dal direttore dei lavori Geom. C. Sorrivi, nell'importo di € 126.946,21 al netto del ribasso d'asta, oltre ad € 2.074,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, nonché il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 122.038,17 oltre ad € 12.203,82 per IVA 10% per un totale di € 134.241,98;
- che con determina n. 501 del 05/12/2018 sono stati approvati gli elaborati costituenti il secondo stato d'avanzamento, per i lavori eseguiti fino al 30/11/2018, redatti dal direttore dei lavori Geom. C. Sorrivi, nell'importo di € 214.807,47 al netto del ribasso d'asta del 25,24%, oltre ad € 3.510,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, nonché il certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 95.205,26 oltre ad € 9.520,53 per IVA 10% per un totale di € 104.725,79;
- che in fase di esecuzione delle opere è stata redatta dal Direttore lavori una 2° perizia di variante e suppletiva, firmata senza riserve dall'impresa, che ha portato l'importo lavori ad



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

€ 236.853,40 oltre IVA, approvata con determina n. 119 del 05/03/2019;

- che i lavori si sono conclusi in data 11/03/2019, pertanto in tempo utile rispetto al tempo previsto contrattualmente di 150 giorni naturali e consecutivi maggiorati dei giorni previsti dalle proroghe concesse durante l'esecuzione dei lavori;

- che con determina n. 217 del 14/04/2019 sono stati approvati gli elaborati costituenti il terzo stato d'avanzamento, per i lavori eseguiti fino al 13/03/2019, redatti dal direttore dei lavori Geom. C. Sorrivi, nell'importo di € 233.343,40 al netto del ribasso d'asta del 25,24%, oltre ad € 3.510,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, nonché il certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 18.443,25 oltre ad € 1.844,32 per IVA 10% per un totale di € 20.287,58;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori in data 21/05/2019, dal quale risulta che i lavori si sono conclusi nei tempi e nei modi stabiliti senza dar luogo a vertenze e risulta il residuo credito dell'impresa di € 1.166,72 oltre IVA 10%;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e alla liquidazione del totale della somma sopra individuata nel seguente nel seguente modo: ditta Sgarito Group srl € 548,36 + IVA 10% per un totale di € 603,20; ditta C.E.I.T. srl € 618,36 + IVA 10% per un totale di € 680,20;

Considerato che si è provveduto a richiedere il DURC alle ditte costituenti l'ATI, Sgarito Group srl quale Impresa Capogruppo che risulta in possesso di DURC valido fino al 20/07/2019 e C.E.I.T. srl quale impresa associata che risulta in possesso di DURC valido fino al 08/07/2019;

Visto il D.Lgs 50/16 nel testo attuale;

Visto il DPR 207/2010 regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo attuale;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;

DETERMINA

1) Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo all'intervento di "RISTRUTTURAZIONE CON RECUPERO FUNZIONALE STRUTTURA POLIVALENTE NEL CAPOLUOGO – VIA SANTA RIZZA – BOCCIODROMO" nell'importo di € 233.343,40 al netto del ribasso d'asta del 25,24%, oltre ad € 3.510,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sommano € 236.853,40.

2) Di liquidare all'ATI, Sgarito Group srl quale Impresa Capogruppo e C.E.I.T. srl quale impresa associata, la somma di cui sopra su presentazione di regolari fatture, senza adozione di ulteriori atti, come segue: ditta Sgarito Group srl € 548,36 + IVA 10% per un totale di € 603,20; ditta C.E.I.T. srl € 618,36 + IVA 10% per un totale di € 680,20.

3) Di dare atto che la spesa di € 1.283,40 trova copertura al cap. 56102650/4 imp. 552/2019 sub 32/2019 (competenza da esigibilità), che viene aumentato della somma necessaria come da prospetto in calce.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- 4) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, su presentazione di regolari fatture, dietro emissione di distinte di liquidazione tecnica da parte del responsabile di servizio competente, per gli importi di cui al punto 2.
- 5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 6) Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Sub-Impegno	56102650/4	2019	32	pagamento ritenute a garanzia		€1.182,26

Lì, 28/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)