



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 339 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI BITUMATURA DI VIA CIMITERO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGIO CIMITERO S. DONNINO DI LIGURIA CIG Z9D2673EA8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019 e n. 12 del 18.03.2019;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n. 17 del 14/02/2019 e n. 32 del 21.03.2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

Visto il decreto del sindaco n. 6/2019 del 21.05.2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, dal 21/05/2019 fino al termine del mandato elettorale; è prevista inoltre un'ultrattività dell'incarico in essere al momento della scadenza del Sindaco, di durata non superiore a 30 giorni, fatta salva la facoltà del Sindaco neo eletto di procedere a nuova nomina anche prima della decorrenza di tale termine;

Premesso che:

- con determina n. 594 del 21/12/2018 è stata approvata la documentazione tecnico economica esecutiva relativa ai lavori di bitumatura via Cimitero e ampliamento parcheggio cimitero S. Donnino nell'importo totale di € 48.800,00 di cui € 39.920,00 per lavori da appaltare (comprensivi di € 500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 8.880,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- con lo stesso atto è stata adottata determina a contrattare ed assunto l'impegno di spesa n. 2293/2018 al cap. 80122168/12 (ora impegno 172/2019 per effetto della variazione all'F.P.V.) di € 48.800,00;
- con determina n. 44 del 31/01/2019 sono stati affidati i lavori in argomento alla ditta Bertoia Impresa Costruzioni srl per l'importo di € 34.874,94 (comp. € 500,00 per oneri sicurezza) oltre IVA 22% per un totale di € 42.547,43;
- con la stessa determina è stato assunto il sub impegno n. 18/2019 dell'importo di € 42.547,43 all'imp. 172/2019 relativamente ai lavori appaltati;
- che i lavori sono iniziati in data 01/04/2019 e sono terminati il 24/05/2019;

Visti:

- gli elaborati costituenti la contabilità finale redatti dal direttore dei lavori Geom. Corrado Sorrivi nell'importo di € 40.000,00 (comp. € 500,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per un totale di € 48.800,00;
- la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori Geom. Corrado Sorrivi, da cui si evince che i lavori si sono conclusi in tempo utile e in modo regolare; l'ammontare totale risulta superiore di € 5.125,06 oltre IVA, in quanto durante l'esecuzione dei lavori è stato richiesto alla ditta di eseguire una maggiore quantità di scavi e conseguentemente di asfalti in ulteriori tratti che necessitavano di manutenzione, pulizia e il ripristino degli argini in fregio alla strada; tale somma può essere finanziata in parte attraverso la somma presente per imprevisti e in parte dal ribasso d'asta;
- il DURC della ditta Bertoia Impresa Costruzioni srl con socio unico valido fino al 20/06/2019;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli elaborati costituenti la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di bitumatura di Via Cimitero e ampliamento parcheggio cimitero S. Donnino;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 nel testo attuale;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- 1) Di approvare gli elaborati costituenti la contabilità finale dei lavori di bitumatura di via cimitero e ampliamento parcheggio del cimitero di S. Donnino redatti dal direttore dei lavori geom. Corrado Sorrivi nell'importo di € 40.000,00 (comp. € 500,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per un totale di € 48.800,00.
- 2) Di rideterminare il sub impegno n. 18/2019 a seguito dello stato finale dei lavori, come da prospetto in calce.
- 3) Di liquidare alla ditta Bertoia Impresa Costruzioni srl con sede a Villa Minozzo (RE) la somma di € 40.000,00 (comp. € 500,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

22% per un totale di € 48.800,00 a saldo totale dei lavori eseguiti, in regime di split payment.

- 4) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.
- 5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 6) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Sub-Impegno	80102168/12	2019	18	maggior spesa in sede di certificato di regolare esecuzione	BERTOIA SRL IMPRESA COSTRUZIONI	€6.252,57

Lì, 13/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)