



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 226 / 2025

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA RIQUALIFICAZIONE DI VERDE E PARCHEGGI NEL QUARTIERE DI VIA LOUIS BRAILLE - CASALGRANDE CIG A037399BC8 CUP I51B23000250004 E LAVORI DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE CIG B6DC336577- APPROVAZIONE CRE, SAL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA RATA FINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI, gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n. 78 del 21/12/2024 ad oggetto : "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2025/2027 - Nota di Aggiornamento"
- n. 82 del 21/12/2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027"

DELIBERA DI G.C.:

- n. 1 del 09/01/2025 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".
- n. 13 del 30/01/2025 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027"

VISTO, il decreto del sindaco n. 24/2024 del 10/09/2024 concernente la conferma dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2025;

DATO ATTO, che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale intende riqualificare il quartiere di Via Braille, nato dalle urbanizzazioni degli anni 2000, che si trova a sud del centro di Casalgrande Capoluogo tra il limite della ferrovia RE – Sassuolo e la Strada Provinciale SP41;
- l'intervento in progetto prevede la riqualificazione del verde urbano, la realizzazione di dotazioni territoriali quali parcheggi pubblici, percorsi ciclopeditoni e piazzole RSU;
- il progetto interessa prevalentemente l'area a ovest del quartiere in confine con Via



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Piersanti Mattarella, nello specifico sono interessate due aree verdi incolte che separano il quartiere Braille dalla viabilità urbana che collega Via Statale al Centro del Capoluogo;

RICHIAMATA

- la delibera di Giunta n. 122/2023 del 17/08/2023 con la quale si approvava in linea tecnica per le motivazioni in premessa citate, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla "RIQUALIFICAZIONE DI VERDE E PARCHEGGI NEL QUARTIERE DI VIA LOUIS BRAILLE – CASALGRANDE";
- la delibera di Giunta n.175/2023 del 30/10/2023 con cui è stato approvato il progetto esecutivo che prevede una spesa complessiva di € 450.000,00
- la determina a contrarre n. 642/2023 del 04/12/2023 con la quale si procedeva ad approvare il progetto esecutivo e si stabiliva di indire una procedura negoziata senza bando sulla piattaforma Consip Acquistinrete Mepa invitando n. 5 (cinque) operatori economici da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

RICHIAMATO il quadro economico dell'intervento a base di gara:

QUADRO ECONOMICO			
A - LAVORI		COSTO LAVORI	DI CUI COSTI MANODOPERA
A.1	OG3 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	316.371,99 €	57.197,77 €
A.2	COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	2.916,74 €	
A - TOTALE LAVORI (esclusa iva)		319.288,73 €	57.197,77 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI			
B.1	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO TELECAMERE	7.320,00 €	
B.2	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO ALBERATURE	22.483,47 €	
B.3	ALLACCIAMENTI SERVIZI	1.000,00 €	
B.4	IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	6.327,44 €	
B.4	INCARICHI PROFESSIONALI COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO	11.000,00 €	
B.5	IVA AL 22% SU INCARICHI PROFESSIONALI (B4)	2.420,00 €	
B.6	IVA AL 22% SU LAVORI (A)	70.243,52 €	
B.7	SPESE PER ACCERTAMENTI IN LABORATORIO E COLLAUDO IVA COMPRESA (COLLAUDO)	1.500,00 €	
B.8	IMPREVISTI	8.166,84 €	
B.9	Spese di gara ANAC	250,00 €	
B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI		130.711,27 €	



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE)

450.000,00 €

DATO ATTO CHE:

- in data 19/09/2023 è stata pubblicata RDO n° 388722 sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip al bando attivo "Lavori OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" - **(CPV 45233000-9 Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade)** applicando il principio di rotazione, richiedendo offerta a n. 5 operatori economici iscritti al succitato bando, con sede legale nella Regione Emilia-Romagna da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo

- la ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. C.F. e P.IVA 00674130356 con sede in Via XXV aprile 70, 42013 Casalgrande (RE) ha offerto la percentuale di ribasso più elevata, pari al 16,90%, corrispondente a un importo di aggiudicazione di € 262.905,12 comprensivi di costi per la manodopera di € 57.197,77 non soggetti a ribasso oltre a € 2.916,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre a IVA al 22% per un importo complessivo totale € 324.302,67 ;

- con determina dirigenziale n. 726/2023 del 22/12/2023 si è provveduto ad aggiudicare i lavori di **RIQUALIFICAZIONE DI VERDE E PARCHEGGI NEL QUARTIERE DI VIA LOUIS BRAILLE – CASALGRANDE CUP I51B23000250004** alla ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. C.F. e P.IVA 00674130356 con sede in Via XXV aprile 70, 42013 Casalgrande (RE)

PERTANTO il quadro economico aggiudicato a seguito della procedura di gara è così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO			
A - LAVORI		COSTO LAVORI	DI CUI COSTI MANODOPERA non ribassabili
A.1	OG3 IMPORTO LAVORI ribassato	262.905,12 €	57.197,77 €
A.2	COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	2.916,74 €	
A - TOTALE LAVORI (esclusa iva)		265.821,86 €	57.197,77 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI			
B.1	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO TELECAMERE	7.320,00 €	
B.2	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO ALBERATURE	22.483,47 €	
B.3	ALLACCIAMENTI SERVIZI	1.000,00 €	
B.4	IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	6.327,44 €	
B.4	INCARICHI PROFESSIONALI COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO	11.000,00 €	
B.5	IVA AL 22% SU INCARICHI PROFESSIONALI (B4)	2.420,00 €	
B.6	IVA AL 22% SU LAVORI (A)	58.480,81 €	
B.7	SPESE PER ACCERTAMENTI IN LABORATORIO E	1.500,00 €	



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

	COLLAUDO IVA COMPRESA (COLLAUDO)	
B.8	IMPREVISTI	73.396,42 €
B.9	Spese di gara ANAC	250,00 €
	B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI	184.178,14 €
TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE)		450.000,00 €

DATO ATTO CHE i lavori sono regolarmente iniziati data 16/01/2024 con verbale di consegna anticipata a firma del D.L. Palladini ing. Laura e del Rappresentate della Ditta Calcestruzzi Corradini SPA Salardi Agostino, in atti presso gli uffici LLPP.

VISTO il contratto n° Rep. 10320 del 07/03/2024;

VISTI i verbali di sospensione e ripresa :

- 1° sospensione del 17/01/2024 per cause di forza maggiore, attesa esiti prelievi campioni terre e rocce da scavo
- 1° ripresa del 05/02/2024, nuovo termine contrattuale 03/06/2024
- 2° sospensione del 23/03/2024 per avverse condizioni meteo
- 2° ripresa del 05/04/2024, nuovo termine contrattuale al 15/06/2024
- 3° sospensione parziale del 15/04/2024 per redazione variante in corso d'opera
- 3° ripresa del 24/04/2024
- 4° sospensione del 07/06/2024 per cause di forza maggiore, tempi tecnici per la corretta realizzazione delle ultime finiture di segnaletica e verde urbano;
- 4° ripresa del 05/07/2024, nuovo termine contrattuale al 02/08/2024
- 5° sospensione del 11/07/2024 per cause di forza maggiore, tempi tecnici necessari per completare l'intervento sul verde nella stagione adeguata;
- 5° ripresa del 31/10/2024 nuovo termine contrattuale al 28/11/2024;
- 6° sospensione del 04/11/2024 per avverse condizioni meteo;
- 6° ripresa del 24/03/2025 nuovo termine contrattuale al 19/04/2025;

DATO ATTO CHE in sede di esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di apportare alcune varianti che hanno comportato la necessità di lavori supplementari seppur non sostanziali nei confronti della funzionalità dell'opera quali:

1. mantenere gli stalli esistenti su Via Braille e ridurre il consumo di verde;
2. impiegare soluzioni costruttive di minor onere per manutenzione futura;
3. garantire il deflusso della acque anche mediante un sistema di laminazione in modo da non aggravare il carico idrico della fognatura esistente;
4. ridistribuire l'arredo urbano in modo più ottimale al fine di adeguarlo alla nuova conformazione dell'area urbana



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VISTA la variante redatta dal D.L. Palladini ing. Laura assunta agli atti presso il settore LLPP del 18/04/2024:

- 1- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
- 2- CME IN VARIANTE
- 3- INCIDENZA DELLA MANODOPERA IN VARIANTE
- 4- ELENCO PREZZI IN VARIANTE
- 5- QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
- 5- ELABORATO GRAFICO DI VARIANTE

e bozza atto di sottomissione

ciò ha comportato il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A - LAVORI		COSTO LAVORI in variante
A.1	OG3 IMPORTO LAVORI ribassato	313.960,29 €
A.2	COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	2.916,74 €
A - TOTALE LAVORI (esclusa iva)		316.877,03 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI		
B.1.1	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO TELECAMERE	7.320,00 €
B.1.2	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO ALBERATURE	22.483,47 €
B.1.3	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO DISSUASORI	10.000,00 €
B.1.4	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO ARREDI	10.000,00 €
B.2	ALLACCIAMENTI SERVIZI	1.000,00 €
B.3	IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	7.556,20 €
B.4	INCARICHI PROFESSIONALI COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO	11.000,00 €
B.5	IVA AL 22% SU INCARICHI PROFESSIONALI (B4)	2.420,00 €
B.6	IVA AL 10% SU LAVORI (A)	31.687,70 €
B.7	SPESE PER ACCERTAMENTI IN LABORATORIO E COLLAUDO IVA COMPRESA (COLLAUDO)	1.500,00 €
B.8	IMPREVISTI	27.905,60 €
B.9	Spese di gara ANAC	250,00 €
B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI		133.122,97 €
TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE)		450.000,00 €

VISTO INOLTRE CHE ai sensi dell'art. 120 e dell'allegato II.14 art. 5 comma 7 D. Lgs n.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

36/2023, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato 2 CME IN VARIANTE e 4 ELENCO PREZZI IN VARIANTE sulla base di quanto definito dallo stesso comma, dei prezzi elementari del citato contratto, o ricavandoli da regolari nuove analisi o desumendoli dal prezziario Regionale e che su tali prezzi sarà applicato il ribasso d'asta del 16,90%.

nuovi prezzi			Voce CME	Prezzo
C02.016.115.e	Tubi PVC per fognatura diam. 200		14	€ 32,88
C02.016.115.g	Tubi PC per fognatura diam. 500		15	150,96
C02.019.135.d	Chiusino di ispezione 40*40		20	142,95
C02.019.045.g	Pozzetto prefabbricato 120*120		22	674,50
C02.019.045.h	Pozzetto prefabbricato 150*150		23	987,50
C02.019.140.b	Chiusino di ispezione circolare diam. 600		26	326,46
C02.037.045.b	Cordoli in calcestruzzo 10/12*25		33	19,84
NP1 - analisi 1	Pavimentazione drenate posata	Derivante da analisi prezzo: - 36,57€ /mq pavimentazione posata - 2,30 € mq letto di posa - 13% spese - 15% utile	32	50,51
NP2 - analisi 2	Valvole riduzione portata installata in opera	Derivante da analisi prezzo: - 3.200,00 € per valvola a piè d'opera - 90,48 € montaggio ad ore (2 operatori 3 h) - 13% spese - 15% utile	40	4.275,98

RICHIAMATA la det. N° 206/2024 del 23/04/2024 a titolo "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL' OPERA DENOMINATA RIQUALIFICAZIONE DI VERDE E PARCHEGGI NEL QUARTIERE DI VIA LOUIS BRAILLE - CASALGRANDE CIG A037399BC8 CUP I51B23000250004 -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA" con cui veniva approvata la variante in corso d'opera.

VISTI i codici

CIG A037399BC8

CUP I51B23000250004

RICHIAMATE le determine di approvazione delle contabilità precedenti n° 230/2024 del 06/05/2024, n° 315/2024 del 21/06/2024 e n° 387/2024 del 28/08/2024;

RICHIAMATO INOLTRE l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 63 del 12/05/2025 da cui il seguente quadro economico rimodulato:

A - LAVORI	COSTO LAVORI in variante
------------	--------------------------



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

A.1	OG3	IMPORTO LAVORI ribassato	313.960,29 €
A.2		COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	2.916,74 €
A - TOTALE LAVORI (esclusa iva)			316.877,03 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI			
B.1.1		LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO m.s.stradale	39.230,35 €
B.1.2		LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO ALBERATURE	20.144,48 €
B.1.3		LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO DISSUASORI	8.544,38 €
B.1.4		LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO completamento Via Melato	15.133,84 €
B.2		ALLACCIAMENTI SERVIZI	0,00 €
B.3		IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	7.556,20 €
B.4		INCARICHI PROFESSIONALI COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO	6.828,99 €
B.5		IVA AL 22% SU INCARICHI PROFESSIONALI (B4)	1.502,38 €
B.6		IVA AL 10% SU LAVORI (A)	31.687,70 €
B.7		SPESE PER ACCERTAMENTI IN LABORATORIO E COLLAUDO IVA COMPRESA (COLLAUDO)	0,00 €
B.8		IMPREVISTI	2.244,65 €
B.9		Spese di gara ANAC	250,00 €
B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI			133.122,97 €
TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE)			450.000,00 €

DATO ATTO CHE con determina N° 187/2025 del 16/05/2025 a titolo LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA RIQUALIFICAZIONE DI VERDE E PARCHEGGI NEL QUARTIERE DI VIA LOUIS BRAILLE - CASALGRANDE CIG A037399BC8 CUP I51B23000250004 - AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE CIG B6DC336577 venivano affidati i lavori di cui all'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 63 del 12/05/2025 alla ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. C.F. e P.IVA 00674130356 con sede in Via XXV aprile 70, 42013 Casalgrande (RE) al prezzo di € 11.773,83 oltre € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA di legge per un totale complessivo di € 14.974,07 da cui il seguente quadro economico:

A - LAVORI			COSTO LAVORI in variante
A.1	OG3	IMPORTO LAVORI ribassato	313.960,29 €
A.2		COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	2.916,74 €
A - TOTALE LAVORI (esclusa iva)			316.877,03 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI			



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

B.1.1	LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO m.s.stradale	39.230,35 €
B.1.2	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO ALBERATURE	20.144,48 €
B.1.3	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO DISSUASORI	8.544,38 €
B.1.4	LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO completamento Via Melato oggetto di atto di indirizzo	14.974,07 €
B.2	ALLACCIAMENTI SERVIZI	0,00 €
B.3	IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	7.556,20 €
B.4	INCARICHI PROFESSIONALI COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO	6.828,99 €
B.5	IVA AL 22% SU INCARICHI PROFESSIONALI (B4)	1.502,38 €
B.6	IVA AL 10% SU LAVORI (A)	31.687,70 €
B.7	SPESE PER ACCERTAMENTI IN LABORATORIO E COLLAUDO IVA COMPRESA (COLLAUDO)	0,00 €
B.8	IMPREVISTI	2.404,42 €
B.9	Spese di gara ANAC	250,00 €
B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI		133.122,97 €
TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE)		450.000,00 €

CONSIDERATO CHE il RUP ha provveduto alla pubblicazione degli avvisi ai creditori prescritti ai sensi dell'art 116 del D. Lgs 36/2023 e smi e artt. 217-218 del D.P.R. n °207/2010 ed entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso ai creditori non sono pervenute al presente ufficio richieste, memorie e documentazione giustificativa pertanto si procede alla conclusione dell'appalto

DATO ATTO CHE i lavori sono terminati in data 09/04/2025 come da certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/04/2025 in atti presso l'ufficio;

VISTA la contabilità relativa al SAL FINALE, emessa in data 09/04/2025, agli atti al prot. n. 7996/2025 del 18/04/2025, costituita da: Libretto delle misure, Stato di Avanzamento Lavori finale dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al lordo del ribasso d'asta del 16,90%, è pari a € 377.784,59 oltre oneri della sicurezza pari a € 2.916,74 e Certificato di Pagamento della rata finale di € di € 36.337,62 (*compresa la ritenuta per infortuni dello 0,5%*) oltre IVA 10%, pari a € 3.633,76 per un importo totale di € 39.971,38;

RICHIAMATO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Palladini ing. Laura in data in data 04/06/2025 in atti presso il settore LLPP;

CONSIDERATO INOLTRE CHE i lavori di cui alla det. N° 187/2025 del 16/05/2025 sono regolarmente terminati in data 30/05/2025;

RITENUTO di procedere:

- all'approvazione della contabilità finale agli atti al prot. n. 7996/2025 del 18/04/2025, costituita da: Libretto delle misure, Stato di Avanzamento Lavori finale dalla quale risulta



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al lordo del ribasso d'asta del 16,90%, è pari a € 377.784,59 oltre oneri della sicurezza pari a € 2.916,74 e Certificato di Pagamento della rata finale di € 36.337,62 (*compresa la ritenuta per infortuni dello 0,5%*) oltre IVA 10%, pari a € 3.633,76 per un importo totale di € 39.971,38;

- all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 04/06/2025 dal Direttore dei Lavori Palladini ing. Laura in atti presso il settore LLPP
- al pagamento all'impresa appaltatrice dei lavori di € 36.337,62 oltre all'IVA al 10 %, per un totale complessivo di € 39.971,38 quale rata finale;
- al pagamento all'impresa appaltatrice dei lavori di € 12.273,83 oltre all'IVA al 22 %, per un totale complessivo di € 14.974,078 quale compenso per i lavori di cui alla det. N°187/2025 del 16/05/2025;

CONSIDERATO che l'importo di € 36.337,62 oltre all'IVA al 10 %, per un totale complessivo di € 39.971,38 quale rata finale compreso lo svincolo della ritenuta infortuni dello 0,5% dovrà essere corrisposto, alla Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. C.F. e P.IVA 00674130356 con sede in Via XXV aprile 70, 42013 Casalgrande (RE) ;

VISTO:

- l' art. 45 del codice degli appalti, D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche;
- la delibera di Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia n. 20 del 25.03.2025, con la quale è stato approvato il regolamento per la ripartizione del fondo incentivante "funzioni tecniche";

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 642/2023 con cui venivano nominate le seguenti figure:

- l'Arch. D'amico Salvatore: ai sensi dell'art. 15 del DLgs 36/2023, come (RUP) Responsabile Unico del Procedimento;
- l'Ing. Palladini Laura come Direttore dei Lavori presso il settore LL.PP. e Patrimonio;
- La Dott.ssa Cinzia Cirillo, Istruttore Direttivo Amministrativo, presso il settore LL.PP. e Patrimonio, come collaboratore amministrativo a supporto del RUP;
- Rita Menozzi, Collaboratore Amministrativo presso il settore LL.PP. e Patrimonio, come collaboratore amministrativo a supporto del RUP;
- il Per. Ind. Saitta Francesco Collaboratore tecnico presso il settore LL.PP. e Patrimonio ed il Geom. Massimiliano Algardi tecnico presso il settore LL.PP. e Patrimonio, come collaboratore tecnico a supporto del D.L.;
- il geom. Anthony Ranuzzini Tecnico presso il settore LL.PP. e Patrimonio, come collaboratore tecnico a supporto del RUP;

DATO ATTO CHE il Geom. Massimiliano Algardi tecnico presso il settore LL.PP. e Patrimonio non è più in servizio presso il Comune di Casalgrande dal 17/06/2024;

CONSIDERATO che la spesa di importo pari ad :

- € 39.971,38 trova copertura al cap. n. 77102400/2, impegno n. 689/2025;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- € 14.974,07 trova copertura al cap. n. 77102400/1, impegno n. 687/2025;

RITENUTO di procedere all'approvazione della documentazione succitata.

VERIFICATA la regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), valido sino al 05/06/2025;

RICHIAMATI i documenti e gli atti d'appalto.

VISTI:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- il D. Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023 e s.m.i. ;

DATO ATTO :

- che il Responsabile Unico di Progetto del presente intervento è l' Arch. D'amico Salvatore, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore ;
- che il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. n. 82/2005, Codice Amministrazione Digitale, e per l'effetto viene firmato con firma digitale;
- ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) DI APPROVARE la contabilità relativa al SAL FINALE, emessa in data 09/04/2025 in atti al prot. n. 7996/2025 del 18/04/2025, costituita da: Libretto delle misure, Stato di Avanzamento Lavori Finale dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al lordo del ribasso d'asta del 16,90%, è pari a € 377.784,59 oltre oneri della sicurezza pari a € 2.916,74 ed il Certificato di Pagamento della rata finale a favore dell'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. C.F. e P.IVA 00674130356 con sede in Via XXV aprile 70, 42013 Casalgrande (RE), € 36.337,62 (*compresa la ritenuta per infortuni dello 0,5%*) oltre IVA 10%, pari a € 3.633,76 per un importo totale di € 39.971,38;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

2) DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Diretto dei Lavori Palladini ing. Laura in data 04/06/2025 in atti presso il settore LLPP

3) DI DARE ATTO che la spesa di importo pari ad

- € 39.971,38 trova copertura al cap. n. 77102400/2, impegno n. 689/2025;

- € 14.974,07 trova copertura al cap. n. 77102400/1, impegno n. 687/2025;

4) DI LIQUIDARE alla ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. C.F. e P.IVA 00674130356 con sede in Via XXV aprile 70, 42013 Casalgrande (RE) la somma di:

- € 39.971,38 IVA compresa per LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL' OPERA DENOMINATA RIQUALIFICAZIONE DI VERDE E PARCHEGGI NEL QUARTIERE DI VIA LOUIS BRAILLE - CASALGRANDE CIG A037399BC8 CUP I51B23000250004;

- € 14.974,07 IVA compresa per LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA RIQUALIFICAZIONE DI VERDE E PARCHEGGI NEL QUARTIERE DI VIA LOUIS BRAILLE - CASALGRANDE CIG A037399BC8 CUP I51B23000250004 - AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE CIG B6DC336577;

5) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico di progetto è l'Arch. Salvatore D'amico e che, in capo allo stesso, non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto.

6) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.

7) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

8) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 04/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 226 del 04/06/2025

Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 450/2025

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA RIQUALIFICAZIONE DI VERDE E PARCHEGGI NEL QUARTIERE DI VIA LOUIS BRAILLE - CASALGRANDE CIG A037399BC8 CUP I51B23000250004 E LAVORI DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE CIG B6DC336577- APPROVAZIONE CRE, SAL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA RATA FINALE .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 05/06/2025

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)