



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 426 / 2026

**OGGETTO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE
ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN
DONNINO - 2° STRALCIO - CUP: I55H20000210006 - CIG: 8986170612. -
ADEGUAMENTO PREZZI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

- n. 60 del 19/12/2025 ad oggetto : "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento";
- n. 62 del 19/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028" e s.m.i.;

DELIBERA DI G.C.:

- n. 1 del 09/01/2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore" e s.m.i.;
- n. 13 del 30.01.2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028";

VISTO, il decreto del sindaco n. 19/2025 del 30/09/2025 concernente la conferma dell'incarico all'Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2026;

DATO ATTO, che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO:

- che il Comune di Casalgrande, a seguito di frequenti situazioni di criticità idraulica dei propri corsi d'acqua e dei manufatti ad essi annessi, ha intrapreso lo studio idraulico del tratto del torrente Tresinaro in località San Donnino;
- che nella sezione del Tresinaro in località San Donnino sono state riscontrate criticità tali da rendere necessario un intervento di sostituzione del ponte esistente con un nuovo ponte denominato "nuovo ponte in via Franceschini sul torrente Tresinaro";
- che con determina 47/2020 del 03/02/2020, è stata affidata la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica relativo alla "Realizzazione del nuovo ponte di via Franceschini sul torrente Tresinaro, a confine tra i comuni di Casalgrande e Reggio Emilia e relativa viabilità di accesso" alla società Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

legale in via Belvedere n.6 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P.I. 01756131205;

- che con decreto del presidente della giunta regionale della regione Emilia-Romagna 40/2020 del 18/03/2020, avente ad oggetto “Approvazione del piano degli interventi urgenti – annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 “assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, è stato assegnato al comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la realizzazione dell' “Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino” – CUP: I46B19000750004, con l'obiettivo del superamento dei contesti emergenziali presentatisi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nelle annualità 2017 e 2018 (OCDPC n. 503/2018, OCDPC n. 533/2018, OCDPC n. 558/2018);

- che con delibera della giunta comunale 73/2020 del 25/06/2020, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica relativo a “Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino. CUP: I46B19000750004” per una spesa complessiva di € 1.611.904,03;

- che si è ritenuto di suddividere la spesa complessiva in due stralci: un primo stralcio riguardante la realizzazione del nuovo ponte per un importo di € 940.952,72 finanziato per € 650.000,00 con finanziamento regionale di cui al Piano approvato con Decreto 40/2020 (codice intervento: 15868) e un secondo stralcio riguardante la realizzazione di opere stradali di raccordo tra il nuovo ponte e la viabilità esistente per un importo di € 670.951,72;

- che con determina 349/2020 del 17/07/2020, è stato affidato l'incarico di “Progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e predisposizione atti per variante urbanistica per i lavori di “Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino” - CUP: I46B19000750004 – stralcio 1 - CIG Z892DAFBEF”, alla società Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede legale in via Belvedere n.6 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P.I. 01756131205, già affidataria dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica;

- che con determina 403/2020 del 10/08/2020, ad oggetto “Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino” (CUP: I46B19000750004). Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria” si è provveduto a:

- approvare le modifiche agli strumenti urbanistici dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia dando conformità urbanistica all'intervento di che trattasi;
- approvare il progetto definitivo dei lavori: “Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino” CUP: I46B19000750004, ai sensi delle OCDPC. n. 558/2018, OCDPC. n. 559/2018 e OCDPC. n. 601/2019 redatto dalla società Piacentini Ingegneri s.r.l. di cui al prot. n. 11407/2020 del 22/07/2020 dell'importo complessivo di € 1.611.904,03;
- dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in argomento;
- apporre il vincolo espropriativo sulle aree destinate alla realizzazione dell'opera;

- che con decreto del presidente della giunta regionale della regione Emilia-Romagna 18/2021 del 24/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del piano degli interventi urgenti - annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

"assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n. 145", è stato assegnato al comune di Casalgrande un finanziamento di € 291.000,00 (codice intervento: 16943) per il completamento del 1° stralcio dell'intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino e di € 671.000,00 (codice intervento: 16944) per intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino con riferimento al 2° stralcio;

- che con determina 238/2021 del 25/05/2021, è stato affidato l'incarico di "Progettazione esecutiva 2° stralcio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - esecuzione e direzione lavori per i lavori di "intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino" - CUP: I55H20000210006 - stralcio 2° - CIG: 87654473B1" alla società Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede legale in via Belvedere n.6 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P.I. 01756131205, già affidataria dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione definitiva;

- che con determina 542/2021 del 21/10/2021, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino" per un importo complessivo di € 670.951,72;

- che con determina 655/2021 del 02/12/2021, a seguito di procedura negoziata, sono stati affidati i lavori relativi a "Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del Nodo loc. San Donnino" – stralcio 2° - CUP: I55H20000210006 al consorzio CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., con sede legale in via Malavolti n.33 – 41122 Modena (MO), C.F. e P.I. 00916510365, per un importo di € 513.665,61 (al netto del ribasso d'asta dello 1,05%) di cui € 474.947,56 per lavori e € 38.718,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; l'impresa consorziata indicata come esecutrice dei lavori è la ditta Arletti pavimentazioni, con sede legale in via Dalla Costa n. 180/A – 41122 Modena (MO), C.F. e P.I. 02932420363;

- che in data 16/12/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto di lavori pubblici "Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo Loc. San Donnino - 2° stralcio – CUP: I55H20000210006 – CIG 8986170612," Rep. N° 10210 tra il Comune di Casalgrande e il consorzio CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.;

- che in data 28/01/2022 sono stati consegnati i lavori con apposito verbale assunto agli atti con prot.1673/2022 del 28/01/2022, nel medesimo verbale viene stabilita come data per l'ultimazione dei lavori il 26/08/2022;

- che con determina 238/2022 del 14/06/2022, a seguito di richiesta avanzata dall'esecutore con prot. 8404/2022, è stata concessa una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi. Il termine previsto per l'ultimazione delle lavorazioni viene dunque spostato al 24/11/2022;

- che con decreto 19/2022 del 04/10/2022 è stato conferito l'incarico ad interim di Responsabile del Settore Lavori Pubblici all' Arch. D'Amico Salvatore che contestualmente assume anche il ruolo di Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto;

- che c determina n. 479/2022 del 13/10/2022, sono stati approvati i documenti contabili relativi al SAL n. 1 ed è stato emesso il contestuale certificato di pagamento per l'importo pari a € 157.010,28, oltre a IVA al 22% per un importo complessivo di € 191.552,54;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che con determina n. 520/2022 del 08/11/2022 è stato autorizzato il subappalto, a seguito dell'istanza pervenuta al prot. n. 18963 del 20/10/2022, da parte del consorzio CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., con sede legale in via Malavolti n.33 – 41122 Modena (MO), C.F. e P.I. 00916510365, alla ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL, con sede legale in via Europa 91 – Campogalliano (MO) C.F./P.IVA 02905080368, per l'importo presunto di € 76.000,00, di cui oneri di sicurezza per € 1.550,00 oltre IVA 22% (€ 16.720,00), per un importo complessivo di € 92.720,00. pari al 15% circa dell'importo di aggiudicazione delle opere;

- che con determina 558/2022 del 23/11/2022, a seguito di richiesta avanzata dal Direttore dei Lavori al prot. n. 20986/2022 del 22/11/2022, è stata concessa una proroga di 25 giorni naturali e consecutivi. Il termine previsto per l'ultimazione delle lavorazioni viene dunque spostato al 19/12/2022;

- che con determina n. 610/2022 del 13/12/2022 è stata approvata la perizia di variante dell'intervento DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - STRALCIO 2° - CUP: I55H20000210006 - CIG 8986170612 – 2° STRALCIO, per un importo complessivo di € 519.475,06 al netto del ribasso d'asta compresi gli oneri della sicurezza pari a €3.871,05, con un aumento contrattuale di € 44.527,50 per un totale di € 54.323,55 Iva compresa.

- che in data 19/12/2022 sono stati ultimati i lavori principali, come risulta dal certificato di ultimazione lavori rilasciato dal Direttore dei Lavori, prot. 23616/2022, e contestualmente sono stati assegnati all'appaltatore ulteriori 45 giorni per l'ultimazione di lavori di piccola entità;

- che con determina n. 654/2022 del 23/12/2022, sono stati approvati i documenti contabili relativi al SAL n. 2 ed è stato emesso il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di € 413.287,35, così suddiviso:

- l'importo di € 275.170,55, oltre a iva al 22% pari a € 60.537,52, per un complessivo di € 335.708,07 alla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., con sede legale in via Malavolti n.33 – 41122 Modena (MO), C.F. e P.I. 00916510365;
- l'importo di € 63.589,57, oltre a iva al 22% pari a € 13.989,71, per un complessivo di € 77.579,28 alla ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL, con sede legale in via Europa 91 – Campogalliano (MO) C.F./P.IVA 02905080368;

contestualmente sono stati approvati anche i documenti contabili di adeguamento prezzi relativi al SAL n. 1 e al SAL n. 2, ai sensi del D.L. 50/2016.

- che con determina n. 688/2022 del 30/12/2022, sono stati approvati i documenti contabili relativi al SAL n. 3 ed è stato emesso il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di € 72.750,72, così suddiviso:

- l'importo di € 46.276,13, oltre a iva al 22% pari a € 10.180,75, per un complessivo di € 56.456,88 alla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., con sede legale in via Malavolti n.33 – 41122 Modena (MO), C.F. e P.I. 00916510365;
- l'importo di € 13.355,61, oltre a iva al 22% pari a € 2.938,23, per un complessivo di € 16.293,84 alla ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL, con sede legale in via Europa 91 – Campogalliano (MO) C.F./P.IVA 02905080368;

contestualmente sono stati approvati anche i relativi documenti contabili di adeguamento prezzi, ai sensi del D.L. 50/2016;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che con determina n.56/2023 del 27/01/2023 si è preso atto della necessità di procedere all'adeguamento prezzi per l'importo di euro 226.417,56 di cui:

- euro 207.756,54 richiesti al Fondo per l'adeguamento dei prezzi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;
- euro 18.661,02 messi a disposizione dal Comune di Casalgrande;

- con determina n.163/2023 del 19/04/2023 si è proceduto a liquidare la quota di €18.661,02, Iva al 22% compresa, per adeguamento prezzi alla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. con sede legale in Via Malavolti n. 33 – 41122 Modena (MO), C.F. e P.I. 00916510365;

- che con determina n.444/2024 del 17/10/2024 è stato approvato il certificato di ultimazione dei lavori del 19/12/2022 prot. n. 23616/2022 del 29/12/2022; la Relazione sul conto finale ed il conto finale a firma del DL Ing. Luca Piacentini prot.18106/2024 del 05/09/2024 e 19590/2024 del 24/09/2024; il Certificato di regolare esecuzione a firma del DL Ing. Luca Piacentini prot. 18107/2024 del 05/09/2024 e 19590/2024 del 24/09/2024 ed è stata liquidata alla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., con sede legale in via Malavolti n.33 – 41122 Modena (MO), C.F. e P.I. 00916510365 la somma di € 2.790,97 oltre all'IVA al 22 %, per un totale complessivo di € 3.404,98;

RICHIAMATO il D.L. 50/2022, convertito dalla L. 91/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”;

VISTO i documenti contabili del direttore dei lavori, come da: Prot. n. 18357/2022, Prot. n. 18358/2022, Prot. n. 23044/2022, Prot. n. 23197/2022, Prot. n. 23572/2022, Prot. n. 23574/2022, afferenti alle lavorazioni effettuate nel secondo semestre 2022, a firma del Direttore Lavori e della Ditta esecutrice CME Consorzio Imprenditori Edili. In cui sono stati registrati gli stati di avanzamento lavori fino a dicembre 2022, comprensivi di adeguamento dei prezzi ai sensi del D.L. 50/2022, convertito dalla L. 91/2022;

PREMESSO ALTRESÌ CHE con prot.n.12658 del 19/07/2022 la ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. aveva presentato istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

VISTE le risorse richieste al fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'adeguamento dei prezzi codice univoco **(B89364F9D4B544DA5FA4DE6602EA0594E962)** pari a € 207.756,54 oltre IVA di legge pari a € 45.706,44 richiesta al MIT con prot. n.1972/2023 del 28/10/2023 e n.1306/2024 del 22/01/2024 e che la stessa sarà trasferita con apposito atto di liquidazione una volta accertata nel Bilancio dell'Ente;

TENUTO CONTO CHE con prot.n. 9868/2026 del 19/05/2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto al pagamento dell'importo ammissibile di cui sopra relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° agosto 2022 – 31 dicembre 2022, come nella seguente tabella:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SOGGETTO BENEFICIARIO	PROV.	C.F.	DECRETO IMPEGNO ACCONTO	DECRETO IMPEGNO SALDO	IMPORTO AMMESSO €	CONTO TESORERIA
COMUNE DI CASALGRANDE	RE	00284720356	108/2024	164/2024	207.756,54	TU-247-0066783

VISTI:

- il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010, per gli articoli ancora in vigore;
- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali, nel testo attuale;
- l'art. 107 del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

DATO ATTO:

- che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è l' Arch. D'Amico Salvatore;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore.
- della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto (ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012);
- che il presente provvedimento è formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;
- che la spesa a carico dell'Ente per quanto di propria competenza è ricompresa nei pertinenti stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di Gestione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
- 2) **DI ACCERTARE** le somme erogate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art.26 comma 4 lett.b) del D.L. n.50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° agosto 2022 – 31 dicembre 2022; lavori di "RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO – 2°STRALCIO – CUP: I46B19000750004 – CIG: 840597807E " alla ditta affidataria CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., con sede legale in via Malavolti n.33 – 41122 Modena (MO), C.F. e P.I. 00916510365.
- 3) **DI IMPEGNARE** la somma di € 207.756,54 sul capitolo 77102400/8 "Fondo revisione prezzi".
- 4) **DI LIQUIDARE** l'importo di € 207.756,54 di cui € 45.706,44 di IVA in split payment alla



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ditta affidataria CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., con sede legale in via Malavolti n.33 – 41122 Modena (MO), C.F. e P.I. 00916510365; riservando a successivo atto la liquidazione dell'importo di € 45.706,44.

5) **DI DARE ATTO CHE** la sottoscrizione del presente atto equivale all'attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis copia informatica per consultazione.

6) **DI DARE ATTO** che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore.

7) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

8) **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall' art. 37 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	77102400/8	2026	168 6	adeguamento prezzi ponte san donnino	CME CONSORZIO IMPRENDITOR I EDILI SCRL	€207.756,54

Lì, 20/08/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 426 del 20/08/2026

Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 792/2026

Oggetto: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI
A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 2° STRALCIO - CUP:
I55H20000210006 - CIG: 8986170612. - ADEGUAMENTO PREZZI .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 20/08/2026

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)