



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 335 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA, PAVIMENTAZIONI E GUARD RAIL - CIG ZC726726AE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019 e n. 12 del 18.03.2019;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n. 17 del 14/02/2019 e n. 32 del 21.03.2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

Visto il decreto del sindaco n. 6/2019 del 21.05.2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, dal 21/05/2019 fino al termine del mandato elettorale; è prevista inoltre un'ultrattività dell'incarico in essere al momento della scadenza del Sindaco, di durata non superiore a 30 giorni, fatta salva la facoltà del Sindaco neo eletto di procedere a nuova nomina anche prima della decorrenza di tale termine;

Premesso che:

- con determina n. 587 del 20/12/2018 è stata approvata la documentazione tecnico economica relativa ai lavori di messa in sicurezza viabilità pubblica, pavimentazioni e guard rail nell'importo totale di € 48.000,00 di cui € 39.022,00 per lavori da appaltare (comprensivi di € 500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 8.978,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con lo stesso atto è stata adottata determina a contrattare ed assunto l'impegno di spesa n. 2286/2018 al cap. 77102400/2 (ora impegno 165/2019 per effetto della variazione all'F.P.V.) di € 48.000,00;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- con determina n. 34 del 25/01/2019 sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza viabilità pubblica, pavimentazioni e guard rail alla ditta Calcestruzzi Corradini Spa per l'importo di € 33.983,32 (comp. oneri sicurezza) oltre IVA 22% per un totale di € 41.459,65;
- con la stessa determina è stato assunto il sub impegno n. 13/2019 dell'importo di € 41.459,65 all'imp. 165/2019 relativamente ai lavori appaltati;
- con determina n. 126 del 07/03/2019 la ditta Calcestruzzi Corradini spa è stata autorizzata a subappaltare la parte di lavori relativa alla segnaletica stradale alla ditta Progetto Segnaletica srl per l'importo di € 6.000,00 oltre IVA 22% e la parte dei lavori relativi alla fresatura alla ditta Zani Massimo e Stefano snc per l'importo di € 2.000,00 oltre IVA 22%;
- che i lavori sono iniziati in data 11/03/2019 e sono terminati il 30/04/2019;

Visti:

- gli elaborati costituenti la contabilità finale redatti dal direttore dei lavori Geom. Cristian Gambetti nell'importo di € 34.848,25 (comp. € 500,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per un totale di € 42.514,86, dai quali si evince una economia rispetto all'importo impegno con la determina n. 587/2018 di € 5.485,14;
- la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori Geom. Cristian Gambetti, da cui si evince che i lavori si sono conclusi in tempo utile e in modo regolare; l'ammontare totale risulta superiore di € 864,93 oltre IVA, in quanto durante l'esecuzione dei lavori è stato richiesto alla ditta di eseguire un'ulteriore ricarica di asfalto; tale somma può essere finanziata in parte attraverso la somma presente per imprevisti e in parte dal ribasso d'asta;
- il DURC della ditta Calcestruzzi Corradini Spa con socio unico valido fino al 15/06/2019;
- il DURC della ditta Zani Massimo e Stefano snc valido fino al 13/07/2019;
- il DURC della ditta Progetto Segnaletica srl valido fino al 13/07/2019;
- la comunicazione della ditta appaltatrice Calcestruzzi Corradini spa pervenuta al prot. generale il 31/05/2019 al n. 10528 relativa alla quota di lavori eseguiti dalle due ditte subappaltatrici ed esattamente Progetto Segnaletica srl per l'importo di € 6.000,00 e Zani Massimo e Stefano snc per l'importo di € 2.000,00;

Ritenuto:

di procedere all'approvazione degli elaborati costituenti la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza viabilità pubblica, pavimentazioni e guard rail;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 nel testo attuale;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- 1) Di approvare gli elaborati costituenti la contabilità finale redatti dal direttore dei lavori Geom. Cristian Gambetti nell'importo di € 34.848,25 (comp. oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per un totale di € 42.514,86.
- 2) Di rideterminare il sub impegno n. 16/2019 a seguito dello stato finale dei lavori, come da prospetto in calce.
- 3) Di dare atto che l'intervento si è concluso e presenta una economia di spesa rispetto alla somma impegnata con la determina n. 587/2018 di € 5.485,14.
- 4) Di liquidare alla ditta Calcestruzzi Corradini Spa con sede a Casalgrande la somma di € 34.848,25 (comp. € 500,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per un totale di € 42.514,86 a saldo totale dei lavori eseguiti, in regime di split payment.
- 5) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica, dando atto che si dovrà provvedere al pagamento delle seguenti somme direttamente ai subappaltatori come segue:
 - € 6.000,00 alla ditta Progetto Segnaletica srl;
 - € 2.000,00 alla ditta Zani Massimo e Stefano snc.
- 6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 7) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Sub-Impegno	77102400/2	2019	13	maggior spesa contratto d'appalto in chiusura in sede di contabilità finale		€1.055,21

Lì, 13/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)