



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013



Funded by
the European Union
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 248 / 2024

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA" - CUP I51B21000980004 CIG A00F650447 - PROROGA TERMINI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n.91 del 21.12.2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- n. 92 del 21.12.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026";

DELIBERA DI G.C.:

- n. 214 del 28.12.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE";
- n. 9 del 30.01.2024 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026"

VISTO il decreto del sindaco n. 09/2023 del 26.09.2023 concernente il conferimento dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 01/10/2023 fino a fine mandato elettorale;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Casalgrande è stato beneficiario del FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA VIA MANTEGNA SNC REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE" – CUP I51B21000980004 all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2,1 "RIGENERAZIONE URBANA" DELL'IMPORTO DI EURO 500.000,00;

- il Comune si è impegnato a sottoscrivere l'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento di 500.000,00 euro in tutti i termini, gli obblighi e le condizioni previste al finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, relativo all'opera in oggetto;

- *che con deliberazione n. 51 del 20/04/2023 è stato approvato il progetto per REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA* – CUP I51B21000980004 CIG A00F650447

- che con la medesima delibera si dava mandato alla CUC per l'esecuzione di una gara d'appalto;

- che con determinazione n. 608 del 05/08/2022 del I Settore dell'Unione Tresinaro Secchia, tramite la Centrale Unica di Committenza, si indicava, per conto del Comune di Casalgrande, la procedura aperta tramite la piattaforma SATER;

- in base alle offerte pervenute e ammesse, con la determinazione n. 760/2023 del 11/09/2023 dell'Unione Tresinaro Secchia la CUC ha proceduto in favore della ditta GIAGIO FORNITURE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, con sede legale nel comune di Santa Maria di Licodia (Catania) in via Cairoli 6 – C.F. e P.IVA 05625900872, che si è resa disponibile ad effettuare i lavori in argomento, per € 473.918,53 (al netto del ribasso offerto di 9,28%), oltre a € 2.615,11 (per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), e oltre all'IVA

- con determina 478/2023 del 19/09/2023 si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione a favore dell'operatore economico GIAGIO FORNITURE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, con sede legale nel comune di Santa Maria di Licodia (Catania) in via Cairoli 6 – C.F. e P.IVA 05625900872);

- che in data 30/10/2023 è stato stipulato il contratto con Repertorio numero 10307;

- in data 28/09/2023 è stato redatto il verbale per la consegna dei lavori in via d'urgenza prot. 18991/2023 dal quale risultava che i lavori dovevano essere completati in 180 giorni naturali e consecutivi e che quindi il termine utile per l'ultimazione veniva fissato al giorno 26/03/2024;

- in data 30/10/2023 è stato stipulato il contratto con Repertorio numero 10307;

- che con verbale redatto in data 22/11/2023 veniva disposta la sospensione dei lavori n.1;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 28 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati ripresi a partire dal giorno 21 dicembre 2023 fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 23/04/2024;
- che per eventi meteorologici avversi, in data 22/02/2024 veniva disposta la sospensione dei lavori n.2 e gli stessi venivano ripresi il giorno 13/03/2024;
- che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 20 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati ripresi a partire dal giorno 11 marzo 2024 fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 13/05/2024;
- che con nota assunta da questo Comune a prot. 9700/2024 del 11/05/2024, la società GIAGIO FORNITURE Srls richiedeva una proroga di 120 giorni a causa della richiesta dell'amministrazione comunale nel mantenere funzionali gli spogliatoi calcio esistenti fino alla fine del campionato;

Ritenute valide le motivazioni espresse dalla ditta appaltatrice in merito alla richiesta di proroga data la riconosciuta richiesta dell'amministrazione,

Visto il documento sottoscritto in data 11/05/2024 di cui al prot. n. 9731/2024 tra il Comune di Casalgrande e l'impresa appaltatrice GIAGIO FORNITURE Srls col quale

- Il Comune di Casalgrande ritiene di concedere all'impresa GIAGIO FORNITURE Srls la proroga di 120 gg per la fine dei lavori, fissando il nuovo termine ultimo al 10.09.2024, a condizione che l'impresa appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- La società GIAGIO FORNITURE Srls si impegna
 - a terminare tutte le lavorazioni entro il 10.09.2024 senza vantare nessuna riserva in merito ;

VISTO l'Art. 7 comma 5 del D.lgs 50/2016 che recita *“L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Omissis”*;

Accertato che le cause che comportano l'impossibilità della conclusione delle opere nei termini contrattuali, non siano imputabili all'Impresa Appaltatrice, nè dipendano da fatti prevedibili al momento della stipula del contratto;

RITENUTO

- di concedere la proroga di che trattasi
- di procedere all'approvazione del documento sottoscritto in data 11/05/2024 di cui al prot. n. 9731/2024, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale al fine di dargli efficacia contrattuale;

VISTI



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il D. Lgs 50/2016
- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è l'Architetto Salvatore D'amico in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;
- ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto ;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) **DI CONCEDERE** la proroga di 120 giorni all'ultimazione dei lavori di "*REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA*" – CUP I51B21000980004 CIG A00F650447" all'impresa GIAGIO FORNITURE S.R.L.S. , con sede legale nel comune di Santa Maria di Licodia (Catania) in via Cairoli 6 – C.F. e P.IVA 05625900872, per le motivazioni citate in premessa.
- 2) **DI APPROVARE** il documento sottoscritto 11/05/2024 di cui al prot. n. 9731/2024 tra il Comune di Casalgrande e l'impresa appaltatrice GIAGIO FORNITURE Srls, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di dargli efficacia contrattuale.
- 3) **DI DARE ATTO** che la proroga di che trattasi non produce alcuna spesa a carico del Comune di Casalgrande.
- 4) **DI DARE ATTO** che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore.
- 5) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 6) **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall' art. 37 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente"



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Lì, 14/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)