



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 466 / 2024**

**OGGETTO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E - AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DELL' INTERVENTO SECONDO DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATI** gli atti sotto indicati:

**DELIBERA DI C.C. :**

- n.91 del 21/12/2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- n. 92 del 21/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026";

**DELIBERA DI G.C.:**

- n. 214 del 28/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE";
- n. 9 del 30/01/2024 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026"

**VISTO** il decreto del sindaco n. 24/2024 del 10.09.2024 concernente la conferma dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2025;

**TENUTO CONTO CHE** la funzione di RUP inizialmente svolta da Geom. Corrado Sorrivi responsabile Servizio LLPP del Comune di Casalgrande è stata trasferita all'Ing. Claudia Di Sano in data 01/01/2022 e infine all'attuale Responsabile di Settore Arch. Salvatore D'Amico a far data dal 04/10/2022;

**DATO ATTO** che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici.

**PREMESSO CHE:**



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- con determina n. 47/2020 del 03/02/2020 a titolo" AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, RELATIVA ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI VIA FRANCESCHINI SUL TORRENTE TRESINARO, A CONFINE TRA I COMUNI DI CASALGRANDE E REGGIO EMILIA E RELATIVA VIABILITA' DI ACCESSO". - CIG Z422B59DF9" veniva affidata la redazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica del intervento di "REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI VIA FRANCESCHINI SUL TORRENTE TRESINARO, A CONFINE TRA I COMUNI DI CASALGRANDE E REGGIO EMILIA E RELATIVA VIABILITA' DI ACCESSO". - CIG Z422B59DF9";

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18.03.2020 avente ad oggetto "Approvazione del piano degli interventi urgenti -annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", e stato assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la realizzazione dell' "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" - CUP: I46B19000750004;

- con delibera di Giunta Comunale n. 73/2020 del 25/06/2020 ad oggetto "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO.CUP: I46B19000750004 - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA" veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per un importo di € 1.111.803,25 di lavori e di € 500.100,78 per somme a disposizione per un totale di € 1.611.904,03;

- con determina n. 349/2020 del 17/07/2020 veniva suddiviso l'intervento di rifacimento del Ponte in Loc. San Donnino in due stralci e affidato l'incarico per la progettazione definitiva esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e predisposizione atti per variante urbanistica dell'" INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" - CUP: I46B19000750004 - Stralcio 1" alla Società di professionisti Piacentini Ingegneri SRL C.F. e P. IVA 01756131205 per la somma di € 38.800,00 oltre cassa previdenziale (4%) e IVA di legge per un totale di € 49.229,44;

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24.02.2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITA 2021, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145", è stato assegnato al Comune di Casalgrande un finanziamento di € 291.000 per il completamento del 1° stralcio;

- con determina n. 414/2020 del 13.08.2020, a seguito di Conferenza dei Servizi conclusasi positivamente (ai sensi dell'art. 14Bis, comma 7, L. 241/90 e s.m.i.) è stato approvato il progetto esecutivo relativo al primo stralcio dei lavori "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO e



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DETERMINA A CONTRARRE” per un importo di € 628.572,06 di lavori e € 312.380,24 per somme a disposizione per un totale di € 940.952,30;  
- con determinazione n. 427/2020 del 26.08.2020, sono stati aggiudicati i lavori di “RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO”- 1°STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E all'operatore economico METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. con sede in Via della Rupe, n. 31, Mezzolombardo (TN), C.F. e P.I. 01336520224 per un importo totale € 606.959,64 (di cui € 29.997,36 oneri sicurezza non soggetti a ribasso) corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 6,45%;

**RICHIAMATI** gli atti di affidamento di incarichi tecnici per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, rilievi, sondaggi, verifiche, prove di laboratorio, consulenza collaudo:

- Det. n. 156/2020 del 07/04/2020 di affidamento dell'incarico professionale per attività di valutazione del rischio bellico alla ditta **SNB SERVICE S.R.L.** con sede in Via Giovanni Boccaccio, n. 34/Q - 35128, Padova (PD), C.F. e P. I. 04549280289 per € 3.000,00 oltre IVA di legge per un totale di € 3.660,00;
- Det. n. 182/2020 del 29/04/2020 di affidamento dell'incarico professionale per la redazione della perizia archeologica alla ditta **SEMPER S.A.S. di CHIARA BARALDI & C.** con sede legale in via Venezia, n. 92/B - 35131, Padova (PD), C.F. e P.I. 05057650284 per € 2.400,00 oltre IVA di legge per un totale di € 2.928,00;
- Det. n. 289/2020vdel 23/06/2020 di affidamento per l'esecuzione dei sondaggi geologici alla ditta **Montanari Perforazioni S.r.l.**, con sede in Via Repubblica, n. 53 - 42123, Rivalta (RE), C.F. e P.I. 00185910353 per € 4.736,16 oltre IVA di legge per un totale di € 5.778,12;
- Det. n. 299/2020 del 25/06/2020 di affidamento dell'incarico professionale per la redazione della perizia geologica alla ditta **Cogeo Studio Geologico Associato di Cocetti P.L. e Cocetti Marcello**, con sede in via Giardini Sud, n. 127 - 41026, Pavullo nel Frignano (MO), C.F. e P. IVA 02404660363 per € 4.950,00 oltre cassa (2%) ed IVA di legge per un totale di € 6.159,78;
- Det. n. 351/2020 del 219/07/2020 di affidamento del servizio di esecuzione prove di laboratorio su terreni alla ditta **Grundlab S.r.l.**, con sede in Via Provinciale Est, n. 12/H - 40053, Valsamoggia (BO), Loc. Bazzano, C.F. e P.I. 03686941208 per € 2.892,40 oltre IVA di legge per un totale di € 3.528,73;
- Det. n. 431/2020 del 27/08/2020 di affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla società **Piacentini Ingegneri S.r.l.** con sede in Via Belvedere, n. 6 - 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205 per l'importo di € 36.000,00 oltre Cassa (4%) ed IVA di legge per un totale di € 45.676,80;
- Det. n. 513/2020 del 23/10/2020 di affidamento dell'incarico professionale di esecuzione rilievo topografico al **Geom. Graffeo Calogero** con sede in via Ferdinando Magellano, n. 18 - 41043, Formigine (MO), P.I. 03171750361 per l'importo di € 1.150,00 oltre Cassa (5%) per un totale di € 1.209,50;
- Det. n. 617/2020 del 07/12/2020 di affidamento dell'incarico professionale per attività di controllo archeologico in corso d'opera alla ditta **SEMPER SRL** con sede legale in via Venezia, n. 92/B - 35131, Padova (PD), C.F. e P.I. 05057650284 per € 2.580,00 oltre IVA di legge per un totale di € 3.147,60;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- Det. n. 701/2020 del 23/12/2020 di affidamento dell'incarico professionale di collaudo statico all'**Ing. Massimo Bruni** con studio in via Toscanini n. 292 - 41122 Modena (MO) , P.: IVA 03151660366 per € 9.807,20 oltre cassa (4%) ed IVA di legge per un totale di € 12.443,37;
- Det. n. 196/2022 del 10/05/2022 di affidamento del' incarico di consulenza stragiudiziale e supporto al RUP per il primo e secondo stralcio dell'intervento sul Ponte di San Donnino allo **Studio AVV. ROBERTO OLLARI**, con sede legale in Borgo Zaccagni,1 Parma (Pr) - P.IVA. 01855430342 per € 6.750,47 oltre cassa (4%) ed IVA di legge per un totale di € 8.564,99;
- Det. n. 439/2023 del 30/08/2023 per l'affidamento dell'incarico professionale relativo al frazionamento dei terreni oggetto di esproprio allo Studio Tecnico Associato GEO3 con sede in Via G. Mazzini, n. 154 - 41049, Sassuolo (MO), C.F. e P.I. 02924580364 per € 4.300,00 oltre cassa (5%) ed IVA di legge oltre a 350,00 € per rimborso diritti catastali per un totale di € 5.858,30;

**VISTO** il Contratto n° Rep 10078/2020 del 31/08/2020 estremi di registrazione Serie 1T n° 11522 del 04/09/2020 per l'esecuzione dei lavori dell' "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO" per € 606.959,64 oltre IVA di legge per un totale di € 740.490,76;

**ACCERTATO CHE** in data 14.09.2020 il Direttore dei Lavori ha redatto il verbale di consegna totale dei lavori che è stato firmato da tutte le parti interessate ed i lavori sono regolarmente iniziati;

**DATO ATTO CHE** durante l'esecuzione dei lavori sono stati oggetto di subappalto/ subaffidamento:

- l'esecuzione dei pali di fondazione, subappalto autorizzato con determina n. 108/2021 del 13/03/2021 in favore della ditta SCS Società Cooperativa P.IVA 01248360222 per importo massimo di € 96.520,00 oltre IVA di legge;
- la realizzazione di opere edili quali la posa delle armature della spalla del ponte, subappalto autorizzato con determinazione n. 330/2021 del 08/07/2021 in favore della ditta BEST FERRO srl P.IVA 04671950238 per un importo massimo di € 2.157,55 oltre IVA di legge;
- la fornitura e posa di barriere di sicurezza stradali bordo ponte, sub affidamento comunicato con Prot. n. 10264/2022 in favore della ditta Euromontaggi snc per un importo di € 14.700,00 oltre IVA di legge;

**CONSIDERATO CHE** i lavori sono stati eseguiti in continuità senza che venissero disposte sospensioni e che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario concedere le seguenti proroghe:

- Det. n. 471/2021 del 14/09/2021 con cui venivano concessi ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi per il completamento dell'opera e pertanto il nuovo termine contrattuale veniva prorogato fino al 12/03/2022;
- Det. n. 80/2022 del 11/03/2022 con cui venivano concessi ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per il completamento dell'opera e pertanto il nuovo termine contrattuale veniva prorogato fino al 11/05/2022;
- Det. n. 193/2022 del 09/05/2022 con cui venivano concessi ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per il completamento dell'opera e pertanto il nuovo



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

termine contrattuale veniva prorogato fino al 10/07/2022;

**VISTA** la documentazione relativa alla contabilità e gli atti di approvazione conseguenti qui riportati:

- contabilità prot. 21856/2021 del 3/12/2021 e determinazione n. 676/2021 del 09.12.2021, con cui è stato approvato il SAL N.1 dei lavori INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO. Con certificato di pagamento n.1 per € 152.851,12 oltre di IVA al 22% (€ 33.627,25) per un importo complessivo di € 186.478,37;
- contabilità prot. 7473/2022 del 29/04/2022 e determinazione n. 195/2022 del 10.05.2022, con cui è stato approvato il SAL N.2 dei lavori INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO. Con certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 241.820,28 oltre IVA 22 % (€ 53.200,46) per complessivi € 295.020,74;
- contabilità prot. 15271/2021 del 31/08/2022 e determinazione n. 492/2022 del 27/10/2022, con cui è stato approvato il SAL N.3 dei lavori INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO. Con certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 203.822,50 oltre IVA 22 % (€ 44.840,95) per complessivi € 248.663,45;

**PRESO ATTO CHE** l'impresa METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. con Nota n. 9423/2022 del 28/05/2022 ha presentato "RICHIESTA di adeguamento dei prezzi attraverso l'emissione del certificato di pagamento straordinario rispettando i tempi stabiliti dal decreto D.L. 50/2022" e che, con det. n. 262/2022 del 24/06/2022, si è proceduto alla Compensazione dei prezzi del secondo semestre 2021 relative alle lavorazioni contabilizzate nel SAL N. 1 su richiamato, per un importo di € 21.692,03 oltre IVA di legge per un totale di € 26.464,28;

**DATO ATTO** che lavori sono terminati in data 09/07/2022 e quindi entro il termine contrattuale come da certificato di ultimazione lavori a firma del DL ing Luca Piacentini del 06/09/2022 al prot. N. 19417/2022 del 27/10/2022;

**RICHIAMATI** i documenti contabili relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 al 31/07/2022 di cui ai prot. 10663-10667 del 17/06/2022 - 10676 del 18/06/2022, prot. 13762 del 04/08/2022 e prot. 15250-15251-15271-15273 del 31/08/2022 costituiti da libretto delle misure, registro della contabilità e stato di avanzamento finale a firma del DL e della Ditta esecutrice Metalcarpenterie Dalfovo in cui sono stati registrati lo stato di avanzamento fino a luglio 2022 compreso di adeguamento dei prezzi.

**CONSTATATO CHE:**



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

-con D.M. n.241 del 28 luglio 2022 si sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui all'art. 1septies, comma 8 del D.L. n. 73/2021 e s.m.i., in relazione agli interventi di cui al comma 4 lettera b dell'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Il decreto si applica con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;

- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4 dell'art. 26 lettera b del D.L. 50/2022 il Comune in qualità di Stazione Appaltante ha l'accesso al "Fondo per l'adeguamento dei prezzi" trasmettendo al MIMS i dati di contratto, copia del SAL, risorse interne e disponibili e entità del contributo richiesto;

- gli importi dei lavori aggiuntivi relativi agli adeguamenti approvati risultano:

Rev. 17/06/22 prot. 10663-10667-10676 del 21/06/2022 - sul SAL 1	€ 126.787,83
Rev. 02/08/22 prot. 13762 del 04/08/2022 - sul SAL 2	€ 61.683,12
Rev. 05/08/22 prot. 15250-15251-15271-15273 del 31/08/2022 - sul SAL 3	€ 116.102,62
Somma	€ 304.573,57
Totale adeguamento prezzi compresa ritenuta 0,5%	€ 306.004,10

- i maggiori costi a far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle misure di adeguamento prezzi D.L 50/2022 all'art. 26, prevedono le seguenti coperture:

a) limite del 50 %, appositamente accantonate per gli imprevisti;

b) Eventuali somme a disposizione disponibili relative allo stesso intervento;

c) Somme derivanti da ribassi d'asta dell'appalto;

d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione Appaltante per i quali siano stati eseguiti i collaudi o emessi certificati di regolare esecuzione.

- il totale delle somme messe a disposizione per adeguamento prezzi dal Comune di Casalgrande e da finanziamento regionale è pari a € 29.001,49 oltre IVA di legge per un totale di € 35.381,82;

- le risorse richieste al fondo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'adeguamento dei prezzi (codice univoco-B8934117e9592d6491009f3c24886c8e3078) sono pari a € 277.002,61 (prot. n. 15341/2022 del 31/08/2022) oltre IVA di legge pari a € 60.940,57 richiesta al MIT prot. 1299/2024 del 22/01/2024;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## VISTE

- la determinazione n. 391/2022 del 31/08/2022 ad oggetto INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E. - ADEGUAMENTO PREZZI 2022 AI SENSI DL 50/2022 con cui si approvavano i documenti e Sal 3 A (di revisione prezzo) a completamento dei lavori di euro 576,962,28 più 29.997,36 oneri della sicurezza (per un totale di euro 606.959,64) e si ridefinisce il quadro economico recependo la variazione dei prezzi ma sospendendo la validità dei certificati di pagamento con adeguamento prezzi fino al riconoscimento da parte del MIT della richiesta effettuata;
- la determinazione n. 613/2022 del 14/12/2022 ad oggetto INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI 2021 AI SENSI DELLA L. N. 106/2021 E ADEGUAMENTO PREZZI 2022 AI SENSI DEL D.L. 50/2022 con cui si liquidava alla ditta METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. la somma di € 21.692,03 oltre IVA di legge per un totale di € 26.464,28 corrispondente alla revisione prezzi secondo semestre 2021 e € 29.001,49 oltre IVA di legge per un totale di € 35.381,82 corrispondente alle somme messe a disposizione per Adeguamento prezzi primo semestre 2022 dal Comune di Casalgrande;
- la determinazione n° 186/2023 del 17/04/2023 ad oggetto INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 50% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE DI RICHIESTA ACCESSO AL FONDO PER L'ADEGUAMENTO PREZZI DI MATERIALI DACOSTRUZIONE PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE NEL PERIODO 1 GENNAIO 2022 - 31 LUGLIO 2022 con cui veniva liquidata alla ditta METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. la somma di € 138.501,30 quale acconto pari al 50% dell'importo lavori ammissibile relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 01/01/2022 - 31/07/2022;
- la determinazione n° 75/2024 del 20/02/2024 ad oggetto INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 50% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE DI RICHIESTA ACCESSO AL FONDO PER L'ADEGUAMENTO PREZZI DI MATERIALI DACOSTRUZIONE PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE NEL PERIODO 1 GENNAIO 2022 - 31 LUGLIO 2022 con cui veniva liquidata alla ditta METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. la somma di € 138.501,30 quale saldo dell'importo lavori ammissibile relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 01/01/2022 - 31/07/2022;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**RICHIAMATA** la determina n 439/2024 del 27/09/2024 a titolo **“INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E - APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO, CONTO FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RIASSETTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DELL' INTERVENTO SECONDO DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019”**

**DATO ATTO CHE** in sede di rendicontazione finale alla Regione Emilia Romagna si rende necessario un ulteriore aggiornamento del riassetto del quadro economico del primo stralcio in quanto:

- le spese relative ai compensi incentivanti non sono liquidabili in quanto a seguito di verifica da parte dei preposti responsabili competenti è emerso che negli atti non sono stati inclusi gli incentivi nel quadro economico iniziale e di conseguenza non è stato assunto il relativo impegno di spesa;
- le spese notarili effettive, affidate con determina n 433/2024 del 25/09/2024 in sede di registrazione degli atti sono state rideterminate, in sede di registrazione e trascrizione dell'atto, in € 14.798,51 generando una minore spesa di € 56,78;
- le spese tecniche di progettazione – direzione lavori e sicurezza sono state riportate erroneamente per un importo di € 104.817,52 anziché di € 104.818,61;
- le spese per lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa) sono state riportate erroneamente per un importo di € 24.638,85 anziché di € 24.636,85;

**PERTANTO** il quadro economico viene rideterminato come segue:

<b>LAVORI</b>		
Lavori eseguiti (importo contrattuale)	€ 574.270,09	
Incremento per adeguamento primo semestre 2022	€ 306.004,10	
Di cui richiesti al MIT	€ 277.002,61	
Di cui da fondi comunali e da finanziamento regionale	€ 29.001,49	
Compensazione dei prezzi secondo semestre 2021	€ 21.692,03	
Costi della sicurezza (importo contrattuale)	€ 27.231,32	
<b>Totale</b>		<b>€ 929.197,54</b>
<b>Somme messe a disposizione</b>		
Rilievi accertamenti e indagini e sondaggi	€ 14.000,71	
Spese tecniche per progettazione-direzione lavori e sicurezza	€ 104.818,61	
Spese per attività di consulenza e supporto	€ 8.565,01	
Altre spese generali e tecniche tra cui spese di istruttoria	€ 10.040,90	
Spese per relazioni tecniche, collaudi, non connesse a sondaggi	€ 21.531,15	



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Compensi incentivanti liquidabili	€ 0,00	
Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 24.636,85	
IVA (22%)	€ 143.482,88	
IVA su adeguamento prezzi richiesta al MIT (22%)	€ 60.940,57	
Oneri espropri	€ 24.515,86	
Indennizzi Espropri	€ 137.842,90	
Spese di gara ANAC	€ 375,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 550.750,44</b>
<b>TOTALE INTERVENTO stralcio 1</b>		<b>€ 1.479.947,98</b>

## CONSIDERATO

- che sono state liquidate tutte le indennità di esproprio così come definite con det. n. 427/2024 del 19/09/2024;
- è in fase di completamento la procedura di esproprio;

**VISTI** i codici

**CIG 840597807E**

**CUP I46B19000750004**

## VISTI:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs n. 36/2023 art. 226 comma 2;

## DATO ATTO:

- che il presente provvedimento è formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;
- che la spesa a carico dell'Ente per quanto di propria competenza è ricompresa nei pertinenti stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di Gestione;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch Salvatore D'Amico in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e che, in capo allo stesso non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

## DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

**1) DI APPROVARE** l'aggiornamento del quadro economico del primo stralcio come segue:

<b>LAVORI</b>		
Lavori eseguiti (importo contrattuale)	€ 574.270,09	
Incremento per adeguamento primo semestre 2022	€ 306.004,10	
Di cui richiesti al MIT	€ 277.002,61	
Di cui da fondi comunali e da finanziamento regionale	€ 29.001,49	
Compensazione dei prezzi secondo semestre 2021	€ 21.692,03	
Costi della sicurezza (importo contrattuale)	€ 27.231,32	
<b>Totale</b>		<b>€ 929.197,54</b>
<b>Somme messe a disposizione</b>		
Rilievi accertamenti e indagini e sondaggi	€ 14.000,71	
Spese tecniche per progettazione-direzione lavori e sicurezza	€ 104.818,61	
Spese per attività di consulenza e supporto	€ 8.565,01	
Altre spese generali e tecniche tra cui spese di istruttoria	€ 10.040,90	
Spese per relazioni tecniche, collaudi, non connesse a sondaggi	€ 21.531,15	
Compensi incentivanti liquidabili	€ 0,00	
Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 24.636,85	
IVA (22%)	€ 143.482,88	
IVA su adeguamento prezzi richiesta al MIT (22%)	€ 60.940,57	
Oneri espropri	€ 24.515,86	
Indennizzi Espropri	€ 137.842,90	
Spese di gara ANAC	€ 375,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 550.750,44</b>
<b>TOTALE INTERVENTO stralcio 1</b>		<b>€ 1.479.947,98</b>

**2) DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico di progetto è l' Arch. Salvatore D'amico e che, in capo allo stesso ,non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**3) DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

**4) DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall'art. 37 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 08/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)