



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 193 / 2022

OGGETTO: "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E" - SECONDA PROROGA TERMINI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C.:

- n. 23 del 21/03/2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP)- Periodo 2022/2024 - Nota di Aggiornamento";
- n. 24 del 21/03/2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024" ;

DELIBERA DI G.C.:

- n. 27 del 23/03/2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".

VISTO il decreto del Sindaco n. 04/2022 del 14.03.2022 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa all' Ing. Di Sano Claudia, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 31.03.2022 al 30.09.2022.

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18.03.2020 avente ad oggetto "Approvazione del piano degli interventi urgenti – annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1, DPCM del 27 febbraio 2019 ""Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", è stato assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la realizzazione dell' "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" – CUP: I46B19000750004 con l'obiettivo del superamento dei contesti emergenziali presentatisi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nelle annualità 2017 e 2018 (OCDPC n. 503/2018, OCDPC n. 533/2018, OCDPC n. 558/2018);
- con Determinazione n. 414 del 13.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, a firma della società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede in Via Belvedere, n. 6 - 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, nell'importo totale di € 921.244,69 di cui € 616.742,15 per opere da appaltare soggetti a



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ribasso, € 29.997,36 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Determinazione n. 427/2020 del 26.08.2020, sono stati affidati i lavori in argomento alla ditta Metalcarpenterie Dalfovo S.r.l., con sede in Via della Rupe, n. 31, Mezzolombardo (TN), C.F. e P.I. 01336520224, per l'importo di € 606.959,64 (al netto del ribasso d'asta del 6,45 %) di cui 576.962,28 per lavori e € 29.997,36 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, nonché IVA al 22% per un importo complessivo pari ad € 740.490,76;

- il 31 agosto 2021 è stato firmato il contratto d'appalto relativo ai lavori in oggetto, rep. 10078;

- il 14/09/2020 sono stati consegnati i lavori come da verbale in pari data;

- l'appalto prevede una durata delle lavorazioni di giorni 365, fissando quindi il termine ultimo per la fine delle lavorazioni al 14/09/2021;

- con nota assunta a prot. n. 9841 del 09/06/2021 il RUP Corrado Sorrivi chiedeva chiarimenti sullo stato di avanzamento dell'opera, sui ritardi accumulati ed un aggiornamento del cronoprogramma di cantiere;

- con nota trasmessa via mail il 25 giugno 2021 prot. 14593 del 25/08/2021, la direzione Lavori comunicava che le attività di cantiere procedevano con enormi ritardi;

- con nota assunta da questo Comune a prot. 13287/2021 del 30/07/2021, la società Metalcarpenterie Dalfovo srl richiedeva una proroga di 180 giorni a causa del ritardo nella consegna della merce ed una revisione dei prezzi a causa dei maggiori costi delle materie prime;

- con atto di sottomissione n. 15986/2021 del 13/09/2022 si concordava l'ultimazione delle lavorazioni al 12/03/2022, si prendeva atto dell'affidamento del secondo stralcio entro dicembre 2021 e si rendevano disponibili le aree di cantiere sud del Tresinaro all'impresa appaltatrice del secondo stralcio, di impegnare la ditta Metalmeccanica Dalfovo di consegnare l'area di cantiere a nord del Tresinaro nel comune di Reggio Emilia entro il 12/03/2022;

- con Determinazione n. 471/2021 del 14/09/2021 si concedeva la proroga all'ultimazione dei lavori di rifacimento del ponte di collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo Loc. San Donnino -1 stralcio.

- nota assunta da questo Comune a prot. 4383/2022 del 10/03/2022, la società Metalcarpenterie Dalfovo srl richiedeva una proroga di 60 giorni a causa delle malattie di lungo periodo legate al Covid dei dipendenti e alla difficoltà della sostituzione della manodopera specializzata;

- con Determinazione n. 80/2022 del 11/03/2022 si concedeva la proroga all'ultimazione dei lavori di rifacimento del ponte di collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo Loc. San Donnino -1 stralcio.

- con atto di sottomissione n. 10236/2022 registrato al n. 7190 del 06/05/2022 si concordava l'ultimazione delle lavorazioni al 11/05/2022, rendendo disponibili le aree di cantiere sud del Tresinaro all'impresa appaltatrice del secondo stralcio;

Visto e considerato l'ulteriore richiesta pervenuta al prot. 7921/2022 del 06/05/2022 di proroga e revisione del corrispettivo, dei lavori di rifacimento Ponte e collegamento alle arginature a quota adeguata del nodo Loc. San Donnino -1 Stralcio, a firma del Legale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

rappresentante Dalfovo Stefano.

Visto il parere del Direttore dei lavori ing. Luca Piacentini assunto agli atti al Prot. 7995/2022 del 09/05/2022;

Considerato che

- il Direttore dei lavori ing. Luca Piacentini ha espresso parere positivo rispetto alla proroga nella misura di 60 giorni poiché le motivazioni e le difficoltà presentate appaiono concrete, effettive, tangibili e reali;

- Il Direttore dei lavori ing. Luca Piacentini non si è espresso sull'accogliibilità della revisione del corrispettivo, seppur riconoscendo l'esistenza delle problematiche economiche.

Valutate le motivazioni la ditta Metalmeccanica Dalfovo, espresse nella richiesta di proroga legate:

- all'esito negativo da parte dell'ente certificatore dell'idoneità del personale a sostituzione di quelle in malattia legate al Covid che ha reso necessario attendere il rientro dei dipendenti titolati in malattia;
- le Avverse condizioni meteo idonee al processo di saldatura che ha causato il differimento del varo e della disponibilità della speciale gru;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria Covid-19 ha rappresentato una sopravvenienza straordinaria e imprevedibile al momento della competizione creando difficoltà alla posizione dell'appaltatore;

- Il DL ha accertato che il dilungarsi delle attività non creerà problemi ai lavori del secondo stralcio per come sono stati attualmente programmati;

Visto l'Art. 7 comma 5 del D.lgs 50/2016 che recita "l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Omissis";

Accertato che le cause che comportano l'impossibilità della conclusione delle opere nei termini contrattuali, non siano imputabili all'Impresa Appaltatrice, né dipendono da fatti prevedibili al momento della stipula del contratto;

Ritenuto

- di concedere la proroga di che trattasi;

Considerato che le motivazioni espresse a supporto della richiesta di revisione del compenso, richiedono l'effettuazione di ulteriori approfondimenti legislativi per verificare l'accogliibilità o meno della richiesta.

Visti

- il D. Lgs 50/2016

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Dato atto

- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;
- ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto.
- 2) Di concedere la proroga di 60 giorni all'ultimazione dei lavori di rifacimento del "Ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo Loc. San Donnino - 1° stralcio – CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E" alla ditta appaltatrice Metalcarpenterie Dalfovo srl, per le motivazioni citate in premessa, considerando la nuova data di fine lavori il giorno 10/07/2022.
- 3) Di aggiornare con la presente determinazione l'atto di sottomissione, con l'impresa Metalmeccanica Dalfovo, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, ad integrazione del documento sottoscritto n. 10236/2022 registrato al n. 7190 del 06/05/2022;
- 4) Di riservarsi la valutazione dell'ulteriore richiesta avanzata dalla Ditta Metalcarpenterie Dalfovo srl, rispetto alla revisione del compenso, in quanto necessari approfondimenti legislativi al fine di verificarne l'accogliibilità o meno;
- 5) Di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore Ing. Claudia Di Sano.
- 6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 7) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 09/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI SANO CLAUDIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 193 del 09/05/2022

Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 380/2022

Oggetto: "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E" - SECONDA PROROGA TERMINI. .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 09/05/2022

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 193 del 09/05/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E" - SECONDA PROROGA TERMINI..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 09/05/2022 al 24/05/2022 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 25/05/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NAPOLEONE ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)