



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 471 / 2025

OGGETTO: 2° STRALCIO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - CUP: I55H20000210006 - ATTO COMPLESSIVO RICONCITIVO AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI OCDPC 503/2018 CS 6080

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n. 78 del 21/12/2024 ad oggetto :"Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2025/2027 - Nota di Aggiornamento"
- n. 82 del 21/12/2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027"

DELIBERA DI G.C.:

- n. 1 del 09/01/2025 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".
- n. 13 del 30/01/2025 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027

VISTO, il decreto del sindaco n. 19/2025 del 30/09/2025 concernente la conferma dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2026;

DATO ATTO, che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PRESO ATTO CHE:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18.03.2020 avente ad oggetto "Approvazione del piano degli interventi urgenti – annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", è stato assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la realizzazione dell'"*Intervento di rifacimento*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino” – CUP: I46B19000750004 cod. 15868 riferimento OCDPC 533/18;

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24.02.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del piano degli interventi urgenti - annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145”, è stato assegnato al Comune di Casalgrande
 - ♣ un finanziamento di € 291.000 – CUP: I46B19000750004 cod. 16943 riferimento OCDPC 503/18 per il completamento finanziario del 1° stralcio;
 - ♣ un finanziamento di € 671.000 – CUP: I55H20000210006 cod. 16944 riferimento OCDPC 503/18 per il finanziamento del 2° stralcio dei lavori “*Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. S. Donnino - 2 stralcio*”;
- i predetti 3 finanziamenti derivano tutti dallo stanziamento previsto con Legge di Bilancio del 2019, il cosiddetto piano nazionale “Proteggi Italia”, che prevedeva una programmazione pluriennale per la messa in sicurezza del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. In particolare, l'intervento 16944, riferito e OCDPC 503/2018 riguarda il 2° stralcio dei lavori di Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. S. Donnino CUP I55H20000210006;
- si riassumono quindi i finanziamenti dell'opera come segue:

| Fonte | Importo | CUP | Cod.int | Ordinanza |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------|--------------|
| Decreto n. 18 del 24/02/2021 | € 671.000,00 | I55H20000210006 | 16944 | OCDPC 503/18 |
| Det. Dirigenziale 610 del 13/12/2022 | € 54.275,27 | I55H20000210006 | | |
| | € 725.275,27 | | | |

DATO ATTO CHE

- la funzione di RUP inizialmente svolta dal Geom. Corrado Sorrivi responsabile Servizio LL.PP. del Comune di Casalgrande è stata trasferita all'Ing. Claudia Di Sano in data 01/01/2022 e infine all'attuale Responsabile di Settore Arch. Salvatore D'Amico a far data dal 04/10/2022;
- il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici.

PREMESSO CHE:

- il nodo idraulico del ponte di San Donnino di Liguria in Comune di Casalgrande costituiva una criticità idraulica per tutto il territorio circostante (Comuni di Casalgrande, Reggio Emilia e Rubiera) poiché tale struttura – costituita da tre pile in mattoni e cemento armato con impalcato in travi di cemento armato prefabbricato – a causa della modesta luce delle arcate, non consentiva il regolare deflusso delle acque di piena del T. Tresinaro nonché provocava l'accumulo di rami e alberature fluitanti trasportate dal corso d'acqua ostruendosi;
- durante gli **eventi meteo di dicembre 2017 e febbraio-marzo 2018**, cui sono seguite le dichiarazioni di stato di emergenza nazionale con conseguente emanazione delle ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) **503/18 e 533/18**, è stato attivato il servizio di piena sul T. Tresinaro da parte dell'Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nonché la



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

sorveglianza da parte dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia del ponte in esame per chiusura stradale e rimozione ramaglie;

- al fine di **ridurre il rischio idraulico** per le località circostanti, la cui **causa** era l'inadeguatezza del ponte stesso, i Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia hanno sottoscritto un'intesa (accordo di programma del 27/10/2020 in atti) ai sensi degli artt. 15 della L. 7/08/1990 n. 241 / 34 del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267, al fine di definire gli impegni organizzativi, procedurali ed economici di competenza dei singoli Comuni in merito alla costruzione nuovo ponte sul torrente Tresinaro di collegamento della frazione di S. Donnino di Liguria in Comune di Casalgrande e Corticella nel comune di Reggio Emilia;

CONSIDERATO CHE :

- sussiste il nesso di causalità tra l'evento indicato nell'ordinanza, il danno subito e l'intervento realizzato;
- il bene danneggiato non è coperto da polizza assicurativa;
- le spese qui rendicontate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico/privato oltre quanto su indicato;
- il bene danneggiato e l'intervento realizzato sono in proprietà del Comune di Casalgrande (ente attuatore del progetto) e del Comune di Reggio Emilia;

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 73/2020 del 25/06/2020 ad oggetto "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO. CUP: I46B19000750004 - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA" con cui veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per un importo di € 1.111.803,25 di lavori e di € 500.100,78 per somme a disposizione per un totale di € 1.611.904,03;
- la determina n. 349/2020 del 17/07/2020 con cui veniva anche suddiviso l'intervento di rifacimento del Ponte in Loc. San Donnino in due stralci;
- **la determinazione n. 542/2021 del 21/10/2021, con cui veniva approvato il progetto esecutivo** relativo al secondo stralcio dei lavori "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO – 2° STRALCIO come da quadro economico di progetto:

| Somme per Lavori | | |
|--|--------------|---------------------|
| lavori da contratto al netto del ribasso offerto | € 479.987,43 | |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 38.718,05 | |
| | | € 518.705,48 |
| Somme a disposizione | | |
| spese di pubblicità | € 1.000,00 | |
| Imprevisti IVA compresa | € 5.490,00 | |
| spese tecniche, IVA compresa | € 31.641,03 | |
| IVA 22 % su lavori | € 114.115,21 | |
| arrottamenti | € 48,28 | |
| Totale somme a disposizione | | € 152.294,52 |
| TOTALE INTERVENTO | | € 671.000,00 |



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- **la determinazione n. 655/2021 del 02/12/2021, a titolo "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - STRALCIO 2° - CUP: I55H20000210006 - CIG 8986170612 - AGGIUDICAZIONE LAVORI" con cui sono stati aggiudicati i lavori all'operatore economico CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. con sede legale in Modena via Malavolti n.33, p.iva 00916510365, al prezzo di € 513.665,61 (al netto del ribasso d'asta dello 1,05%) di cui € 474.947,56 per lavori ed € 38.718,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché IVA al 22% (€ 113.006,44) per un totale di € 626.672,04 come da quadro economico di post aggiudicazione:**

| Somme per Lavori | |
|--|--------------|
| lavori da contratto al netto del ribasso offerto | € 474.947,56 |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 38.718,05 |
| € 513.665,61 | |
| Somme a disposizione | |
| spese di pubblicità | € 1.000,00 |
| Imprevisti IVA compresa | € 4.500,00 |
| spese tecniche IVA compresa | € 25.935,27 |
| IVA 22 % | € 113.006,43 |
| ribasso d'asta IVA compresa | € 12.844,41 |
| arrottamenti | € 48,28 |
| Totale somme a disposizione | |
| € 157.334,39 | |
| TOTALE INTERVENTO | |
| € 671.000,00 | |

VISTO il Contratto n° Rep 10210/2021 del 16/12/2021 per l'esecuzione dei lavori dell' "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 2° STRALCIO" per € 513.665,61 oltre IVA di legge per un totale di € 626.672,04;

VISTI gli atti di affidamento qui richiamati ma meglio descritti nell'allegato A:

| N° Atto | Data | Oggetto | O.E. Affidatario | Importo |
|----------|------------|---|--|--|
| 238/2021 | 25/05/2021 | Incarico professionale per progettazione CSP-CSE e direzione lavori | Piacentini Ingegneri S.r.l. C.F. e P. IVA 01756131205 | € 23.092,11 oltre IVA di legge (€ 5.080,26) per un totale di € 28.172,37 |
| 607/2021 | 16/11/2021 | Affidamento lavori per spostamento rete acqua | IRETI S.p.A. | € 34.700,00 oltre IVA di legge (€ 7.634,00) per un totale di € 42.334,00 |

ACCERTATO CHE in data 28/01/2022 sono stati consegnati i lavori con apposito verbale assunto agli atti con prot.1673/2022 del 28/01/2022

RICHIAMATA la determinazione n. 610/2022 del 13/12/2022 ad oggetto INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - STRALCIO 2° - CUP: I55H20000210006



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- CIG 8986170612 - APPROVAZIONE VARIANTE con ridefinizione del quadro economico:

| LAVORI | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| Lavori da contratto al netto offerto | | € 519.475,06 | |
| Costi della sicurezza | | € 38.718,11 | |
| | | Totale lavori | € 558.193,11 |
| Somme messe a disposizione | | | |
| Spese tecniche IVA compresa | | € 25.935,27 | |
| Imprevisti IVA compresa | | € 4.500,00 | |
| Spese di pubblicità | | € 1.000,00 | |
| IVA (lavori da appalto) | | € 122.802,48 | |
| ribasso d'asta IVA compresa | | € 12.844,41 | |
| | | Somme messe a disposizione | € 167.082,16 |
| | | TOTALE INTERVENTO | € 725.275,27 |

PRESO ATTO CHE l'impresa CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. con Nota n. 12658/2022 del 19/07/2022 ha presentato "Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.";

VISTA la documentazione relativa alla contabilità e gli atti di approvazione conseguenti qui riportati:

| N° Atto | Data | Prot. | SAL | Cert. di pagamento | Importo |
|----------|------------|--|----------------------------|-------------------------------|---|
| 479/2022 | 13/10/2022 | prot. 18404/2022 del 12/10/2022 | 1 a tutto il 30/09/2022 | N°1 del 12/10/2022 | € 157.010,28 oltre di IVA al 22% (€ 34.542,26) per un importo complessivo di € 191.552,54 |
| 654/2022 | 23/12/2022 | prot. 23044/2022 del 20/12/2022 | 2 a tutto il 19/12/2022 | N°2 del 20/12/2022 | € 338.760,12 oltre IVA 22 % (€ 74.527,23) per complessivi € 413.287,35; |
| 688/2022 | 30/12/2022 | prot. 23572/2022 del 29/12/2022 | 3 a tutto il 28/12/2022 | N°3 del 28/12/2022 | € 59.631,74 oltre IVA 22 % (€ 13.118,98) per complessivi € 72.750,72; |
| 163/2023 | 30/03/2023 | somme messe a disposizione per adeguamento prezzi dal Comune di Casalgrande e da finanziamento regionale SAL STRAORDINARIO D.Lgs 50/2022) | | | € 15.295,92 oltre IVA di legge per un totale di € 18.661,02 |
| 444/2024 | 30/09/2024 | prot.18106/2024 del 05/09/2024 | Conto finale | N°4 del 01/02/2023 | € 2.790,97 oltre IVA 22% (€ 614,01 per un totale €3.404,98 |

RICHIAMATI: documenti contabili (SAL STRAORDINARI D.Lgs 50/2022) relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 al 31/07/2022 costituiti da libretto delle misure, registro della contabilità e stato di avanzamento finale a firma del DL e della Ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. in cui sono stati registrati lo stato di avanzamento fino a dicembre 2022 compreso di adeguamento dei prezzi come segue :

| Rif. documentale | SAL | Conguaglio per adeguamento prezzi |
|------------------|-----|-----------------------------------|
|------------------|-----|-----------------------------------|



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

| | | |
|--|---|--------------|
| Prot. 18358 del 12/10/2022 | SAL 1 | € 87.890,92 |
| Rev. 02/08/22 prot. 13762 del 04/08/2022 | SAL 2 | € 111.902,42 |
| Rev. 05/08/22 prot. 15250-15251-15271-15273 del 31/08/2022 | SAL 3 | € 25.492,14 |
| | Somma | € 225.285,48 |
| | Totale adeguamento prezzi compresa ritenuta | € 226.417,56 |

VISTE le risorse richieste al fondo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'adeguamento dei prezzi (codice univoco B89364F9D4B544DA5FA4DE6602EA0594E962) sono pari a € 207.756,54 (prot. n.1972/2023 del 28/01/2023) oltre IVA di legge pari a € 45.706,44 richiesta al MIT prot. n.1306/2024 del 22/01/2024;

TENUTO CONTO CHE resta da corrispondere alla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., con sede legale in via Malavolti n.33 – 41122 Modena (MO), C.F. e P.I. 00916510365 la somma di € 207.756,54 oltre IVA di legge per un totale di € 253.462,98 dovuta all'incremento per adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 01/08/2022 - 31/12/2022 richiesta al MIT con prot. n.1972/2023 del 28/01/2023 e n.1306/2024 del 22/01/2024 e che la stessa sarà trasferita con apposito atto di liquidazione una volta accertata nel Bilancio dell'Ente

VISTI i giustificativi di spesa qui richiamati ma meglio descritti nell'allegato A:

| Cat spesa | Det. | oggetto | O.E | N° fatt | Imponibile | IVA % | IVA | Importo lordo | Mandato |
|-----------|----------------------------|--|---|--|--------------|-------|-------------|---------------|--|
| 6 | N° 238/2021 del 25/05/2021 | incarico per la progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | Piacentini Ingegneri S.r.l. | N°181/00 del 28/12/2023 | € 23.092,11 | 22 % | € 5.080,26 | € 28.172,37 | 83 del 09/01/2024 |
| 16 | N° 607/2021 del 16/11/2021 | Lavori di spostamento rete acqua | IRETI SPA | N° 11002226000 019 del 31/01/2022 e 11002226000 066 del 28/04/2024 | € 34.700,00 | 22% | € 7.634,00 | € 42.334,00 | 569 del 22/02/2022 e 1416 del 17/05/2024 |
| LAVORI | | | | | | | | | |
| 1 | N° 479/2022 del 13/10/2022 | Sal 1 | CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. | 220183-0C1 PA del 13/10/2022 | € 157.010,28 | 22 % | € 34.542,26 | € 191.552,54 | 3414 e 3415 del 27/10/2022 |
| 1 | N° 654/2022 del 23/12/2022 | Sal 2 | CME Consorzio Imprenditori Edili | 220242-0C1 PA del 23/12/2022 e 220243-0C1 PA del | € 338.760,12 | 22 % | € 74.527,53 | € 413.287,35 | 4237-4238-4239-4240 del |



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--------------------|--|---|-------------|------|-------------|-------------|---|
| | | | Soc. Coop. E Progetto Segnaletica SRL | 23/12/2022 | | | | | 27/12/2022 e 4242 del 27/12/2022 |
| 1 | N° 688/2022 del 30/12/2022 | Sal 3 | CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. E Progetto Segnaletica SRL | 230009-0C1 PA del 05/01/2023 e 230010-0C1 PA del 05/01/2023 | € 59.631,74 | 22 % | € 13.118,98 | € 72.750,72 | 247 del 26/01/2023 e 248 del 26/01/2023 |
| 19 | N° 163/2023 del 30/03/2023 | adeguamento prezzi | CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. | 230065-0C1 PA del 05/04/2023 | € 15.295,92 | 22 % | € 3.365,10 | € 18.661,02 | 1157 e 1158 del 13/04/2023 |
| 1 | N° 444/2024 del 30/09/2024 | CONTO finale | CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. | 240183-0C1 PA del 03/10/2024 | € 2.790,97 | 22% | € 614,01 | € 3.404,98 | 3454 del 11/10/2024 |

CONSIDERATO CHE sono stati versate le seguenti spese :

| Cat spesa. | Oggetto | Importo | Mandato di pagamento |
|------------|--------------------|----------|--------------------------------|
| 10 | Spese di gara ANAC | € 375,00 | Mandato n° 2103 del 03/07/2023 |

DATO ATTO che lavori sono terminati in data 19/12/2022 e quindi entro il termine contrattuale come da certificato di ultimazione lavori a firma del DL ing Luca Piacentini prot. n. 23616/2022 del 29/12/2022;

VISTI :

- la Relazione sul conto finale ed il conto finale a firma del DL Ing. Luca Piacentini prot. 18106/2024 del 05/09/2024 da cui si evince che il totale netto dei lavori eseguiti è di € 558.193,11 e resta credito all'impresa per € 2.790,97 corrispondente alla ritenuta 0,5% per infortuni;
- Il Certificato di regolare esecuzione a firma del DL ing. Luca Piacentini prot. 18107/2024 del 05/09/2024 e 19590/2024 del 24/09/2024;

RICHIAMATE QUINDI le determine:

- N°444/2024 del 30/09/2024 a titolo "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 2° STRALCIO - CUP: I55H20000210006 – CIG: 8986170612 - APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e RIASSETTO DEL



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO SECONDO DPCM del 27 febbraio 2019";

- N°472/2024 del 14/10/2024 a titolo " INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 2° STRALCIO - CUP: I55H20000210006 – CIG: 8986170612 - AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO SECONDO DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019;

DATO ATTO CHE in sede di rendicontazione finale alla Regione Emilia Romagna si rende necessario un ulteriore aggiornamento del riassetto del quadro economico del secondo stralcio;

PERTANTO il quadro economico viene rideterminato come segue:

| Cat. | LAVORI | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Lavori eseguiti (importo contrattuale) | | | | € 519.475,06 | | | | | |
| 1 | Costi della sicurezza (importo contrattuale) | | | | € 38.718,05 | | | | | |
| | | | | | | Totale € 558.193,11 | | | | |
| 19 | <i>Altro di cui non richiesto (fondi MIT)</i> | | | | € 207.756,54 | | | | | |
| 19 | Altro di cui da fondi comunali e da finanziamento regionale | | | | € 18.661,02 | | | | | |
| | | | | | | Totale per adeguamento / compensazione prezzi € 226.417,56 | | | | |
| Somme messe a disposizione | | | | | | | | | | |
| IVA (22%) su cat. 1 | | | | | € 122.802,48 | | | | | |
| IVA (22%) su altro per adeguamento prezzi non richiesta (fondi MIT) (22%) | | | | | € 45.706,44 | | | | | |
| 16 | Lavori esclusi dall'appalto principale | | | | € 42.334,00 | | | | | |
| | Imponibile | € 34.700,00 | IVA (22%) | € 7.634,00 | | | | | | |
| 6 | Spese tecniche per progettazione-direzione lavori e coordinamento sicurezza | | | | € 28.172,37 | | | | | |
| | Imponibile | € 23.092,11 | IVA (22%) | € 5.080,26 | | | | | | |
| 10 | Spese di gara ANAC | | | | € 375,00 | | | | | |
| | | | | | | Totale somme a disposizione € 239.390,29 | | | | |
| | | | | | | TOTALE INTERVENTO stralcio 2 € 1.024.000,96 | | | | |

ed il quadro economico coperto dalle fonti di finanziamento richiamate in premessa è il seguente:

| Cat. | LAVORI | | | | | |
|------|---|--|--|--|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Lavori eseguiti (importo contrattuale) | | | | € 519.475,06 | |
| 1 | Costi della sicurezza (importo contrattuale) | | | | € 38.718,05 | |
| | | | | | | Totale € 558.193,11 |
| 19 | Altro di cui da fondi comunali e da finanziamento regionale | | | | € 18.661,02 | |



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

| | Totale per adeguamento / compensazione prezzi | | | | € 18.661,02 |
|----|---|-------------|-----------|------------|---------------------|
| | Somme messe a disposizione | | | | |
| | IVA (22%) su cat. 1 | | | | € 122.802,48 |
| 16 | Lavori esclusi dall'appalto principale | | | | € 42.334,00 |
| | Imponibile | € 34.700,00 | IVA (22%) | € 7.634,00 | |
| 6 | Spese tecniche per progettazione-direzione lavori e coordinamento sicurezza | | | | € 28.172,37 |
| | Imponibile | € 23.092,11 | IVA (22%) | € 5.080,26 | |
| 10 | Spese di gara ANAC | | | | € 375,00 |
| | Totale somme a disposizione | | | | € 193.683,85 |
| | TOTALE INTERVENTO stralcio 2 | | | | € 770.537,98 |

VISTI:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs n. 36/2023 art. 226 comma 2;

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento è formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;
- che la spesa a carico dell'Ente per quanto di propria competenza è ricompresa nei pertinenti stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di Gestione;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch Salvatore D'Amico in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e che, in capo allo stesso non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto;
- ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) DI APPROVARE l'aggiornamento del quadro economico del secondo stralcio come segue con indicazione delle categorie di spesa secondo DPCM del 27 febbraio 2019:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

| Cat. | LAVORI | | | | | |
|------|--|-------------|-----------|------------|---------------|-----------------------|
| 1 | Lavori eseguiti (importo contrattuale) | | | | € 519.475,06 | |
| 1 | Costi della sicurezza (importo contrattuale) | | | | € 38.718,05 | |
| | | | | | Totale | € 558.193,11 |
| 19 | <i>Altro di cui non richiesto (fondi MIT)</i> | | | | € 207.756,54 | |
| 19 | Altro di cui da fondi comunali e da finanziamento regionale | | | | € 18.661,02 | |
| | Totale per adeguamento / compensazione prezzi | | | | | € 226.417,56 |
| | Somme messe a disposizione | | | | | |
| | IVA (22%) su cat. 1 | | | | € 122.802,48 | |
| | <i>IVA (22%) su altro per adeguamento prezzi non richiesta (fondi MIT)(22%)</i> | | | | € 45.706,44 | |
| 16 | Lavori esclusi dall'appalto principale | | | | € 42.334,00 | |
| | Imponibile | € 34.700,00 | IVA (22%) | € 7.634,00 | | |
| 6 | Spese tecniche per progettazione-direzione lavori e coordinamento sicurezza | | | | € 28.172,37 | |
| | Imponibile | € 23.092,11 | IVA (22%) | € 5.080,26 | | |
| 10 | Spese di gara ANAC | | | | € 375,00 | |
| | Totale somme a disposizione | | | | | € 239.390,29 |
| | TOTALE INTERVENTO stralcio 2 | | | | | € 1.024.000,96 |

2) DI APPROVARE l'aggiornamento del quadro economico del secondo stralcio relativo alle sole fonti di finanziamento richiamate in premessa e quindi con esclusione delle somme per adeguamento prezzi richieste al MIT , come segue :

| Cat. | LAVORI | | | | | |
|------|---|-------------|-----------|------------|---------------|---------------------|
| 1 | Lavori eseguiti (importo contrattuale) | | | | € 519.475,06 | |
| 1 | Costi della sicurezza (importo contrattuale) | | | | € 38.718,05 | |
| | | | | | Totale | € 558.193,11 |
| 19 | Altro di cui da fondi comunali e da finanziamento regionale IVA compresa | | | | € 18.661,02 | |
| | Totale per adeguamento / compensazione prezzi | | | | | € 18.661,02 |
| | Somme messe a disposizione | | | | | |
| | IVA (22%) su cat. 1 | | | | € 122.802,48 | |
| 16 | Lavori esclusi dall'appalto principale | | | | € 42.334,00 | |
| | Imponibile | € 34.700,00 | IVA (22%) | € 7.634,00 | | |
| 6 | Spese tecniche per progettazione-direzione lavori e coordinamento sicurezza | | | | € 28.172,37 | |
| | Imponibile | € 23.092,11 | IVA (22%) | € 5.080,26 | | |
| 10 | Spese di gara ANAC | | | | € 375,00 | |



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| | Totale somme a disposizione | € 193.683,85 |
| | TOTALE INTERVENTO stralcio 2 | € 770.537,98 |

3) DI DARE ATTO CHE:

- sussiste il nesso di causalità tra l'evento indicato nell'ordinanza, il danno subito e l'intervento realizzato;
- il bene danneggiato non è coperto da polizza assicurativa;
- le spese qui rendicontate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico/privato oltre quanto su indicato;
- il bene danneggiato e l'intervento realizzato sono in proprietà del Comune di Casalgrande (ente attuatore del progetto) e del Comune di Reggio Emilia;

4) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico di progetto è l'Arch. Salvatore D'amico e che, in capo allo stesso, non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto.

5) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

6) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dall'art. 37 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 18/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)