



Comune di Casalgrande

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511

protocollo@comune.casalgrande.re.it

www.comune.casalgrande.re.it

Fax 0522 841039

Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

Servizio LL.PP. e Patrimonio



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASALGRANDE
(Provincia di Reggio Emilia)

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA" – CUP I51B21000980004 CIG A00F650447 – PROROGA TERMINI.

Atto di sottomissione
(art. 106 D.Lgs.- n.50/2016 e art. 8 D.M. n.49/2018)

PREMESSO

- che il Comune di Casalgrande è stato beneficiario del FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA VIA MANTEGNA SNC REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE" – CUP I51B21000980004 all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2,1 "RIGENERAZIONE URBANA" DELL'IMPORTO DI EURO 500.000,00;
- che il Comune si è impegnato a sottoscrivere l'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento di 500.000,00 euro in tutti i termini, gli obblighi e le condizioni previste al finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, relativo all'opera in oggetto;
- che con deliberazione n. 51 del 20/04/2023 è stato approvato il progetto per REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA" – CUP I51B21000980004 CIG A00F650447
- che con la medesima delibera si dava mandato alla CUC per l'esecuzione di una gara d'appalto;



Comune di Casalgrande

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511

protocollo@comune.casalgrande.re.it

www.comune.casalgrande.re.it

Fax 0522 841039

Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

- che con determinazione n. 608 del 05/08/2022 del I Settore dell'Unione Tresinaro Secchia, tramite la Centrale Unica di Committenza, si indiceva, per conto del Comune di Casalgrande, la procedura aperta tramite la piattaforma SATER;
- in base alle offerte pervenute e ammesse, con la determinazione n 760/2023 del 11/09/2023 dell'Unione Tresinaro Secchia la CUC ha proceduto in favore della ditta GIAGIO FORNITURE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA , con sede legale nel comune di Santa Maria di Licodia (Catania) in via Cairoli 6 – C.F. e P.IVA 05625900872, che si è resa disponibile ad effettuare i lavori in argomento, per € 473.918,53 (al netto del ribasso offerto di 9,28%), oltre a € 2.615,11 (per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), e oltre all'IVA
- con determina 478/2023 del 19/09/2023 si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione a favore dell'operatore economico GIAGIO FORNITURE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA , con sede legale nel comune di Santa Maria di Licodia (Catania) in via Cairoli 6 – C.F. e P.IVA 05625900872);
- che in data 30/10/2023 è stato stipulato il contratto con Repertorio numero 10307;
- in data 28/09/2023 è stato redatto il verbale per la consegna dei lavori in via d'urgenza prot. 18991/2023 dal quale risultava che i lavori dovevano essere completati in 180 giorni naturali e consecutivi e che quindi il termine utile per l'ultimazione veniva fissato al giorno 26/03/2024;
- in data 30/10/2023 è stato stipulato il contratto con Repertorio numero 10307;
- che con verbale redatto in data 22/11/2023 veniva disposta la sospensione dei lavori n.1;
- che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 28 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati ripresi a partire dal giorno 21 dicembre 2023 fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 23/04/2024;
- che per eventi metereologici avversi, in data 22/02/2024 veniva disposta la sospensione dei lavori n.2 e gli stessi venivano ripresi il giorno 13/03/2024;
- che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 20 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati ripresi a partire dal giorno 13 marzo 2024 fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 13/05/2024;
- che con nota assunta da questo Comune a prot. 9700/2024 del 11/05/2024, la società GIAGIO FORNITURE Srls richiedeva una proroga di 120 giorni a causa della richiesta dell'amministrazione comunale nel mantenere funzionali gli spogliatoi calcio esistenti fino alla fine del campionato;

Ritenute valide le motivazioni espresse dalla ditta appaltatrice in merito alla richiesta di proroga

SI CONCORDA TRA LE PARTI QUANTO SEGUE

Il Comune di Casalgrande si impegna:



Comune di Casalgrande

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511

protocollo@comune.casalgrande.re.it

www.comune.casalgrande.re.it

Fax 0522 841039

Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

- a concedere all'impresa GIAGIO FORNITURE Srls la proroga di 120 gg per la fine dei lavori, fissando il nuovo termine ultimo al 10.09.2024

La società GIAGIO FORNITURE Srls si impegna:

- a terminare tutte le lavorazioni entro il 10.09.2024 senza vantare nessuna riserva in merito nè accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

- ad inviare entro 15 gg dalla presente un cronoprogramma dettagliato delle lavorazioni aggiornato alla data di ultimazione concessa.

Casalgrande, li 11/05/2024

FIRMA PER ACCETTAZIONE

L'Impresa

GIAGIO FORNITURE S.R.L.S.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Salvatore D'Amico
