



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 31 / 2024

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL - SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE STRALCIO 1 A CIG A0051494F3 CUP I57H23001440004 - PROROGA DEI TERMINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n.91 del 21.12.2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- n. 92 del 21.12.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026";

DELIBERA DI G.C.:

- n. 214 del 28.12.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE";

VISTO il decreto del sindaco n. 9/2023 del 26.09.2023 concernente il conferimento dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 01/10/2023 fino a fine mandato elettorale del Sindaco;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE:

- è necessario un riordino globale delle aree centrali del Comune di Casalgrande nell'ottica di dare un ruolo di centralità al sistema integrato delle 3 Piazze : Piazza della Costituzione, Piazza Ruffilli e Piazza Martiri della Libertà – Aldo Moro;
- Piazza Martiri della Libertà in particolare presenta pavimentazione degradata e criticità tra cui la carenza di alberature che la rendono poco fruibile;
- è intenzione dell'amministrazione comunale procedere alla riqualificazione delle tre piazze site in



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Casalgrande capoluogo;

- che l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato assegnato con determina n 39/2023 del 23/01/2023 , tramite piattaforma elettronica Mepa, allo Studio di Architettura Zamboni Marzia con sede in Via San Carlo 9 - 42121, Reggio Emilia (RE) - C.F. ZMBMRZ68B45H223L e P.I. 02730360357;
- che il progetto è stato acquisito con protocollo 5805/2023 e 5807/2023 in data 22/03/2023;
- che con delibera di Giunta n. 37 del 23/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- considerato che il continuo degrado della pavimentazione lapidea sulla viabilità della zona ZTL è tale da poter essere causa di pericolo per i fruitori ,l'amministrazione comunale intende procedere in via prioritaria alla manutenzione straordinaria della pavimentazione tratto in questione;

RICHIAMATA

- la Deliberazione di Giunta del Comune di Casalgrande n 120/2023 del 07.08.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge con la quale si approvava il progetto esecutivo per **“LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE IL "SISTEMA - CENTRO" DI CASALGRANDE _ STRALCIO 1A”**;
- la determina a contrarre n. 479/2023 del 19/09/2023 con la quale si procedeva ad approvare il progetto esecutivo e si stabiliva di indire una procedura negoziata senza bando sulla piattaforma Mepa invitando n. 5 (cinque) operatori economici da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- la delibera di Giunta n. 162/2023 del 14/10/2023 con la quale si approvava la rettifica del quadro economico del progetto esecutivo riguardante il SISTEMA CENTRO di Casalgrande stralcio 1A;
- la determina n. 524/2023 del 16/10/2023 con la quale si procedeva ad aggiornare l'impegno di spesa del quadro economico del progetto esecutivo riguardante il **“SISTEMA – CENTRO” DI CASALGRANDE_ STRALCIO 1A CUP I57H23001440004**;
- la determina n. 10/10/2023 per l'affidamento dell'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in esecuzione allo studio SIL ENGINEERING SRL con sede in via Aristotele, n. 4 - 42122, Reggio Emilia (RE), C.F. e P.IVA 01864620354;
- la determina n. 535/2023 del 18/10/2023 con la quale si procedeva ad aggiudicare i lavori per la **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL – SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE STRALCIO 1 A”** all'operatore economico CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP C.F. e P.IVA 00916510365 con sede in Via Malavolti 33, 41122 Modena per € 246.141,61 corrispondente ad un ribasso del 3,85% oltre a € 12.998,28 per oneri della sicurezza e € 119.358,73 per costi della manodopera non soggetti a ribasso oltre a IVA al 10% per un importo complessivo totale € 416.348,48;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- la determina n. 628/2023 del 28/11/2023 con la quale si autorizzava il subappalto, a seguito dell'istanza pervenuta in data 27/11/2023 assunta agli atti con Protocollo Generale n. 23316/2023 alla ditta DOMUS PETRA SRL con sede in LIMANA (BL) 32020 Via Coi n. 51 P.IVA 01194080253;

- la determina n. 675/2023 del 12/12/2023 con la quale si autorizzava il subappalto, a seguito dell'istanza pervenuta in data 27/11/2023 assunta agli atti con Protocollo Generale n. 23318/2023 alla ditta PAESAGGISTICA TOSCANA SRL con sede in CHIUSI (SI) Località Monte San Paolo P.IVA 01176940524;

- la determina n. 678/2023 del 12/12/2023 con la quale si autorizzava il subappalto, a seguito dell'istanza pervenuta in data 29/11/2023 assunta agli atti con Protocollo Generale n. 23465/2023 alla ditta R.L. IMPIANTI SRL con sede in Via degli artisti 115, 41038 San Felice sul Panaro P.IVA 02885000360;

- il "Processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza " del 23.10.2023 agli atti con prot. 20981/2023 del 25.10.2023;

PRESO ATTO

- che i lavori sono regolarmente iniziati in data 23.10.2023;

- che il giorno 18/01/2024 prot. 1139/2024, la ditta CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP ha richiesto una proroga al 31/01/2024 necessaria per le maggiori lavorazioni richieste in fase di esecuzione;

- che i fatti descritti sulle maggiori lavorazioni sono un aspetto conosciuto e richiesto dall'amministrazione;

ACCERTATO che le cause che comportano l'impossibilità della conclusione delle opere nei termini contrattuali, non siano imputabili all'Impresa Appaltatrice, né dipendono da fatti prevedibili al momento della stipula del contratto;

RITENUTO di concedere la proroga;

VISTI:

- l'art. 119, D. Lgs. n. 36/2023 che disciplina il subappalto;

- l'art. 3, Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D. Lgs. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

- l'art. 29, D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo vigente;

- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte essenziale della presente determinazione;
- 2) **DI CONCEDERE** la proroga all'ultimazione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL – SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE STRALCIO 1 A CIG A0051494F3 CUP I57H23001440004, fino al 31/01/2024 alla ditta appaltatrice CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP
- 3) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 4) **DI DARE ATTO** che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore.
- 5) **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 25/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)