



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 413 / 2020

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLE DETERMINE N. 398_2020 E N. 400_2020 PER LA FORNITURADI A NOLEGGIO DI ULTERIORI N. 2 (DUE) MODULI componibili di struttura prefabbricata da adibire ad aule didattiche temporanee presso la scuola primaria di San Antonino - CIG Z942DE8EBC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 – Nota di aggiornamento";
- n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto:"Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022";
- n. 7 del 21.02.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
- n. 19 del 03.04.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";
- n. 22 del 30.04.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento";
- n. 54 del 30.07.2020 ad oggetto:"Variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto:"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore";
- n. 21 del 27.02.2020 ad oggetto:"Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
- n. 43 del 09.04.2020 ad oggetto:"Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 – Secondo provvedimento";



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- n. 53 del 08.05.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento".
- n. 98 del 31.07.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 11/2020 del 08.07.2020 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa alla Dott.ssa Alessandra Gherardi, Responsabile del Settore Finanziario, dal 12.07.2020 al 30.09.2021;
- il Decreto del Sindaco n. 14/2020 del 08.07.2020 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 12.07.2020 al 30.09.2021.

Preso atto che è stato assegnato alla Dott.ssa Alessandra Gherardi, Responsabile del Settore Finanziario, il capitolo 120220/98 denominato "Materiali vari per uffici".

Premesso:

- che l'Ufficio Tecnico LL.PP. è preposto, tra le altre cose, alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici, ivi compresi tutti gli arredi;
- che con determinazione n. 398_2020 del 06.08.2020 ad oggetto "AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI PREFABBRICATI MONOBLOCCO COMPONENTI, DA ADIBIRE AD AULE DIDATTICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN ANTONINO PER L'EMERGENZACOVID-19 - CIG Z942DE8EBC", e successiva rettifica n. 400_2020, del 06.08.2020 ad oggetto, "RETTIFICA NUMERO TRATTATIVA DIRETTA MEPA RELATIVA A DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI PREFABBRICATI MONOBLOCCO COMPONENTI DA ADIBIRE AD AULE DIDATTICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN ANTONINO PER L'EMERGENZA COVID-19 - CIG Z942DE8EBC", è stata affidata la fornitura in argomento alla ditta Tecnifor S.P.A., con sede in via G. Galilei, n. 1 – 05029, San Gemini (TR), C.F. e P.I. 00214930554;
- che ogni struttura prefabbricate da adibire ad aula didattica, è composta da n. 3 (tre) moduli prefabbricati componibili di metratura complessiva di mq 44,38, e che l'Amministrazione comunale tramite le succitate determine ha provveduto ad acquistarne n. 2 (due);
- che da più approfonditi indagini tecniche, organizzative e normative, è stato riscontrato che la metratura complessiva di ciascuna struttura ordinata (aula didattica), non è sufficiente a soddisfare le esigenze richieste dalla direzione didattica, pertanto occorre procedere con l'aggiunta di un ulteriore modulo componibile, portando così la metratura di ogni singola struttura da mq 44,38 a mq 59,04, in modo da poter inserire anche l'insegnante di sostegno;
- che tramite trattativa diretta n. 1380345, indetta sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip al bando attivo, "Beni - Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche", si è provveduto a richiedere l'offerta per la fornitura degli ulteriori moduli necessari, alla stessa



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ditta Tecnifor S.p.a., con sede in via G. Galilei, n. 1 – 05029, San Gemini (TR), C.F. e P.I. 00214930554.

Visti:

- l'art. 36, D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450, L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00 e sino agli importi delle soglie comunitarie;
- l'art. 3, Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- le Linee Guida n. 4 di ANAC attuative dell'art. 36, D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 40, comma 2 e l'art. 52, D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle regole applicabili alle comunicazioni.

Considerato che l'art. 36, comma 9-bis, D. Lgs. n. 50/2016 permette alle stazioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo relativamente all'aggiudicazione dei contratti dello stesso art. 36.

Dato atto che l'art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce, tra le altre cose, che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il **fine** che il contratto intende perseguire è quello di aumentare ulteriormente la metratura interna delle aule provvisorie presso la scuola primaria di San Antonino, in modo da soddisfare pienamente le esigenze richieste;
- b) l'**oggetto** che il contratto intende perseguire, è quello di acquisire l'ulteriore fornitura a noleggio di n. 2 (due) prefabbricati monoblocco componibili, atti a soddisfare il fine del contratto, attraverso trattativa diretta sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip;
- c) il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel succitato Bando "*Beni*" del Mercato elettronico a cui la ditta è abilitata;
- e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, D. Lgs. n. 50/2016, relativamente ai contratti di cui allo stesso art. 36.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Richiamato il parere firmato dal Responsabile del Settore Finanziario ad operare sui capitoli di sua competenza (All. "A").

Considerato:

- che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato, che i beni in argomento, non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26, legge n. 488/99 e s.m.i.);
- che l'offerta presentata dalla ditta Tecnifor S.P.A., con sede in via G. Galilei, n. 1 – 05029, San Gemini (TR), C.F. e P.I. 00214930554, è stata ritenuta congrua, relativamente a quanto da fornire, se confrontata con i prezzi di mercato e a quanto offerto precedentemente, ed ammonta ad € 5.392,00 (noleggio, trasporto e montaggio), oltre IVA al 22% per un totale di € 6.578,24.

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura in argomento alla ditta Tecnifor S.p.a., con sede in via G. Galilei, n. 1 – 05029, San Gemini (TR), C.F. e P.I. 00214930554, al costo di € 5.392,00 (noleggio, trasporto e montaggio), oltre IVA al 22% per un totale di € 6.578,24.

Visti:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.

Dato atto:

- che la ditta ditta Tecnifor S.p.a., con sede in via G. Galilei, n. 1 – 05029, San Gemini (TR), C.F. e P.I. 00214930554, risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di Terni al numero REA TR - 47164; risulta in possesso di durc in corso di validità fino al 14.10.2020 e, alla data odierna, non sussistono annotazioni a suo carico nel casellario delle imprese presso ANAC;
- che è stata acquisita in sede d'offerta, l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016, così come presente sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;
- che ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto

DETERMINA

- 1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.
- 2) Di affidare la “ INTEGRAZIONE ALLE DETERMINE N. 398_2020 E N. 400_2020 PER LA FORNITURA DI A NOLEGGIO DI ULTERIORI N. 2 (DUE) MODULI COMPONENTI DI



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

STRUTTURA PREFABBRICATA DA ADIBIRE AD AULE DIDATTICHE TEMPORANEE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN ANTONINO - CIG Z942DE8EBC.”, meglio indicati su trattativa diretta MEPA di Consip citata in premessa, alla ditta Tecnifor S.P.A., con sede in via G. Galilei, n. 1 – 05029, San Gemini (TR), C.F. e P.I. 00214930554, al costo di € 5.392,00 (noleggio, trasporto e montaggio), oltre IVA al 22% per un totale di € 6.578,24.

- 3) Di assumere impegno di spesa per la somma di € 6.578,24 come da prospetto in calce.
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
- 5) Di dare atto che il contratto si concluderà attraverso la piattaforma elettronica MEPA di Consip con la stipula definitiva della procedura di trattativa diretta n. 1380345.
- 6) Di liquidare alla ditta succitata l'importo di al punto 2, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinte di liquidazione, senza adozione di ulteriori atti.
- 7) Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinta di liquidazione tecnica da parte del Responsabile competente, senza adozione di ulteriori atti, in regime di split payment.
- 8) Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista al 31.12.2020.
- 9) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 10) Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	120220/98	2020	152 4	NOLEGGIO PREFABBRICATI MONOBLOCCO	TECNIFOR S.P.A.	€6.578,24

Lì, 13/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)