



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 18 / 2020

**OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE LAGHETTO PARCO AMARCORD
DEL CAPOLUOGO - CIG ZED267EB36 E CIG Z40267EBA5 -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 – Nota di aggiornamento";
- n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022";

delibere di Giunta Comunale:

- n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore".

Visto il decreto del Sindaco n. 24/2019 del 10.07.2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 11.07.2019 per la durata di dodici mesi.

Premesso che:

- con determina n. 606 del 24.12.2018 è stata approvata la documentazione tecnico economica redatta dall'ufficio tecnico LL.PP. relativa ai lavori di riqualificazione laghetto parco Amarcord nel capoluogo, nell'importo totale di € 43.165,02, di cui € 33.331,98 per lavori in appalto ed € 9.833,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con la stessa determina n. 606/2018 è stata adottata determina a contrarre relativamente ai lavori in argomento e sono stati assunti gli impegni di spesa n. 2308/2018 al cap. 85102270/3 (ora imp. n. 175/2019 per effetto della variazione al F.P.V.) e n. 2309/2018 al cap. 85102270/2 (ora imp. n. 174/2019 per effetto della variazione al F.P.V.) ed i sub-impegni n. 83/2018 di € 17.677,17 per i lavori di scavo e movimento terra riconducibili alla categoria OG 3 e n. 84/2018 di € 22.987,85 per i lavori di impermeabilizzazione, relativi



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

alle due RDO da espletare;

- con determinazione n. 39 del 29.01.2019 sono stati aggiudicati i lavori in epigrafe riconducibili alla categoria OG 3 alla ditta EDIL SCAVI TURRINI S.N.C. di Turrini Stefano e Fabio con sede in Frassinoro (MO), dietro corrispettivo di € 13.280,78 oltre Iva al 22% per un totale di € 16.202,55 annullando, a seguito di variazioni da esigibilità, il sub-impegno n. 83/2018 e assumendo, al cap. 85102270/3, imp. n. 175/2019, il sub-impegno n.15/2019 di € 16.202,55 ridotto alla somma effettivamente appaltata e facendo confluire la differenza dovuta al ribasso d'asta di € 1.474,62 nell'impegno n. 175/2019;

- con determina n. 114 del 04.03.2019 è stato affidato al Tarta Club Italia di Cesenatico il servizio di ritiro tartarughe presenti nel laghetto per una spesa di € 4.800,00 oltre Iva al 22% per un totale di € 5.856,00 assumendo al capitolo 56102650/4, l'imp. n. 593/2019 per € 3.356,00 relativo ad una parte del conferimento delle tartarughe presso un centro specializzato e assumendo al capitolo 85102270/3, imp. n. 175/2019, il sub-impegno n. 30/2019 di € 2.500,00 per l'altra parte relativa al conferimento delle tartarughe presso un centro specializzato.

- con determinazione n. 154 del 19.03.2019 sono stati aggiudicati i lavori in epigrafe riconducibili alle opere di impermeabilizzazioni alla ditta AGRIVERDE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA con sede in Modena (MO), dietro corrispettivo di € 17.717,16 oltre Iva al 22% per un totale di € 21.614,94 annullando, a seguito di variazioni da esigibilità, il sub-impegno n. 84/2018 e assumendo, al cap. 85102270/3, imp. 175/2019, il sub-impegno n.35/2019 di € 21.614,94 ridotto alla somma effettivamente appaltata e facendo confluire la differenza dovuta al ribasso d'asta di € 1.372,91 nell'impegno 175/2019;

- il quadro economico rimodulato a seguito di gara è il seguente:

A) Lavori in appalto:

lavori aggiudicati per opere di impermeabilizzazione	€ 17.617,16
lavori aggiudicati per opere OG3	€ 13.180,78
oneri sicurezza per opere di impermeabilizzazione	€ 100,00
oneri sicurezza per opere OG3	€ 100,00
TOTALE LAVORI APPALTATI	€ 30.997,94

B) Somme a disposizione

ribasso d'asta opere OG3 IVA comp.	€ 1.474,62
ribasso d'asta opere impermeabilizzazione IVA comp.	€ 1.372,91
IVA su lavori aggiudicati 22%	€ 6.819,55

svuotamento laghetto e trasporto
tartarughe in centro apposito,
posizionamento piante acquatiche,
verifica e collegamenti impianti



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

elettrici e scarichi IVA comp.	€ 2.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZ.	€ 12.167,08
TOTALE PROGETTO	€ 43.165,02

- sono stati consegnati i lavori in argomento;
- complessivamente le tartarughe recuperate ed inviate al centro recupero sono state in numero inferiore rispetto alle previsioni e, di conseguenza, l'importo speso per il recupero delle stesse è risultato pari a complessivi € 1.621,60;
- con l'insediamento della nuova Amministrazione è stato valutato di non realizzare più una sistemazione del laghetto esistente ma di effettuare un tombamento dello stesso e di riqualificare l'area mediante introduzione di piante e conseguente impianto di irrigazione.

Vista la perizia di variante suppletiva redatta dal Geom. Bondi Simone del Settore Lavori Pubblici, prot. n. 824 del 15.01.2020, composta dai seguenti elaborati:

- Atti di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- Computi metrici estimativi;
- Quadri Economici Comparativi comportanti il seguente Quadro Economico Variato:

QUADRO ECONOMICO PER RIQUALIFICAZIONE LAGHETTO				
N°	Descrizione		Importo parziale	Importo totale
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LAGHETTO				
AMARCORD - variante				€ 22.610,73
1	SCAVI E MOVIMENTI TERRA		€ 14.387,60	
2	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPERMEABILIZZAZIONE		€ 8.023,13	
	Oneri sicurezza specifici VOCE 1		€ 100,00	
	Oneri sicurezza specifici VOCE 2		€ 100,00	
IMPORTO LAVORI				€ 22.610,73
	di cui per oneri sicurezza		€ 200,00	
	recupero a seguito di variante (compreso iva)			€ 13.958,33
	svuotamento laghetto e trasporto tartarughe in centro apposito, posizionamento piante acquatiche, verifica e collegamenti impianti elettrici e scarichi,			€ 1.621,60
	Iva lavorazioni	22%	€ 22.610,73	€ 4.974,36
SOMMANO				€ 43.165,02

Il nuovo Quadro Economico rimodulato con il ribasso diventa:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

A) Lavori in appalto:

lavori aggiudicati per opere di impermeabilizzazione	€ 7.541,42
lavori aggiudicati per opere OG3	€ 13.179,19
oneri sicurezza per opere di impermeabilizzazione	€ 100,00
oneri sicurezza per opere OG3	€ <u>100,00</u>
TOTALE LAVORI APPALTATI	€ 20.920,61

B) Somme a disposizione

recupero a seguito variante IVA comp.	€ 16.020,28
IVA su lavori aggiudicati 22%	€ 4.602,53

svuotamento laghetto e trasporto

tartarughe in centro apposito,

posizionamento piante acquatiche,

verifica e collegamenti impianti

elettrici e scarichi IVA comp. € 1.621,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZ. € 22.244,41

TOTALE PROGETTO € **43.165,02**

Verificato che l'importo complessivo del quadro economico non varia.

Dato altresì atto che le imprese appaltatrici hanno sottoscritto senza riserva alcuna l'Atto di Sottomissione e il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi.

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della Perizia Suppletiva di Variante di cui sopra per completare correttamente l'intervento.

Visto l'art. 106, D. Lgs. n. 50/16 nel testo attuale.

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo attuale.

Visto l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente.

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto

DETERMINA

1) Di approvare la perizia di variante suppletiva al contratto concernente l'intervento relativo ai lavori di di riqualificazione laghetto parco Amarcord nel capoluogo predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Bondi Simone del Settore Lavori Pubblici, secondo il quadro economico indicato in premessa e composto dagli elaborati tecnico - descrittivi elencati, depositati presso il Servizio LL.PP. Comunale e prot. n. 824 del 15.01.2020;

2) Di dare atto che la presente perizia di variante suppletiva non comporta



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

aumento di spesa del quadro economico, mentre comporta:

- per l'impresa EDIL SCAVI TURRINI S.N.C. di Turrini Stefano e Fabio con sede in Frassinoro (MO), una riduzione dell'importo contrattuale e precisamente un importo pari ad € 13.279,19 (comprensivo degli oneri della sicurezza) oltre Iva 22% (€ 2.921,42) per un totale di € 16.200,61 con un risparmio per questa Amministrazione pari ad € 1,94;

- per l'impresa AGRIVERDE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA con sede in Modena (MO) una riduzione dell'importo contrattuale e precisamente un importo pari ad € 7.641,42 (comprensivo degli oneri della sicurezza) oltre Iva 22% (€ 1.681,11) per un totale di € 9.322,53, con un risparmio per questa Amministrazione pari ad € 12.292,41;

3) Di ridurre, con riferimento al cap. 85102270/3, imp. n. 175/2019, dell'importo di € 1,94 il sub impegno n.15/2019 relativo ai lavori in appalto, come da prospetto in calce.

4) Di ridurre, con riferimento al cap. 85102270/3, imp. n. 175/2019, dell'importo di € 12.292,41 il sub impegno n.35/2019 relativo ai lavori in appalto, come da prospetto in calce.

5) Di ridurre, con riferimento al cap. 85102270/3, imp. n. 175/2019, dell'importo di € 878,40 il sub-impegno n. 30/2019 relativo ai lavori in appalto, come da prospetto in calce.

5) Di liquidare alle ditte succitate, a lavori eseguiti, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di liquidazione, senza adozione di ulteriori atti.

7) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

8) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Sub-Impegno	85102270/3	2019	15	riduzione importo contrattuale per perizia di variante	EDIL SCAVI TURRINI S.N.C. DI TURRINI STEFANO E FABIO	-€1,94
Var. Sub-Impegno	85102270/3	2019	30	riduzione importo contrattuale per perizia di variante	TARTA CLUB ITALIA	-€878,40
Var. Sub-Impegno	85102270/3	2019	35	variazione importo contrattuale per perizia di variante	AGRIVERDE SOCIETA' AGRICOLA	- €12.292,41



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

					COOPERATIVA	
--	--	--	--	--	-------------	--

Lì, 17/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)