



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013



**Funded by
the European Union**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
NUCLEO PNRR STATO-REGIONI

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 160 / 2025

OGGETTO: ORDINANZA 13-35 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA - ROMAGNA TOSCANA E MARCHE : MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE IN VIA STATALE LOC. DINAZZANO - CUP I57H23001740002 - CIG B2C5610FCF -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E ATTO DI RICONDUCIBILITA' AL PNRR M2-C4-I2.1A PER PROGETTI IN ESSERE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n. 78 del 21/12/2024 ad oggetto : "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2025/2027 - Nota di Aggiornamento"
- n. 82 del 21/12/2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027"

DELIBERA DI G.C.:

- n. 1 del 09/01/2025 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".
- n. 13 del 30/01/2025 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027"

VISTO il decreto del sindaco n. 24/2024 del 10/09/2024 concernente la conferma dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2025;

VISTO il decreto del sindaco n. 14/2023 del 19/10/2023 concernente la sostituzione tra responsabili di settore nel caso di assenza;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE:

- in data 13 giugno 2023 il territorio del Comune di Casalgrande è stato teatro di un anomalo fenomeno meteorologico con pioggia battente di notevole intensità;
- che sono stati eseguiti tempestivamente diversi sopralluoghi da parte dell'Ufficio Tecnico LLPP, della Polizia Municipale e della stessa Amministrazione Comunale;
- che nel corso dei predetti sopralluoghi è stata rilevata la necessità di intervenire d'urgenza con l'immediata esecuzione di lavori volti a eliminare e ridurre rischi per la pubblica e privata incolumità derivanti dall'evento meteorologico;
- è stato inoltre rilevato un importante cedimento della scarpata di sostegno alla Via Statale in località Dinazzano;

RICHIAMATE:

- il decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2023 n. 100;
- ORDINANZA 13/2023 del Commissario straordinario per la ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche con cui è stato concesso al Comune di Casalgrande un contributo di € 630.775,00 (Allegato A rif IDER- URVI- 001733 CUP I57H23001740002) per la messa in sicurezza del rilevato stradale di Via Statale in loc. Dinazzano ;
- ORDINANZA 35/2024 del Commissario straordinario per la ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche con cui il progetto di cui in oggetto veniva ricompreso nell' elenco dei progetti PNRR Allegato A relativo alla M2C4 Investimento 2.1A – Misure per la riduzione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico del Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza PNRR.
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- il “ Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza (PNRR)”, presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN in data 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 in data 14 luglio 2021;

RICHIAMATE QUINDI:

- la Determinazione n° 745/2023 del 28/12/2023 con cui è stata affidata la progettazione definitiva esecutiva dell'intervento di cui in oggetto all'Ing. Giovanni Giusti con sede legale in Via del Farandello 25 – 42014 Castellarano (RE) P. IVA 01794070357;
- la Determinazione n° 105/2024 e successiva det n° 173/2024 di rettifica con cui è stata affidata la realizzazione di rilievo plano altimetrico dell'area oggetto di intervento all'Ing Borsari Daniela con sede legale In Via Radici in Monte 135- Castellarano e sede operativa in Via Radici Nord 106 – 42014 Castellarano (RE), iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia n°2546 P.IVA 02979700362;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- la Determinazione n° 241/2024 del 08/05/2024 con cui è stato affidato incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione lavori al Geom. Baroni Marco P.IVA 02988090359 con sede in Via Salvo D'acquisto n. 1/a – 42013 Casalgrande (RE);
- la Determinazione n. 373/2024 del 06/08/2024 con la quale, tra le altre cose, si affidava l'incarico professionale di Direzione Lavori e Contabilità dei lavori in oggetto, all'Ing. Giovanni Giusti con sede legale in Via del Farandello 25 – 42014 Castellarano (RE) P. IVA 01794070357;
- la Determinazione di aggiudicazione n° 399 del 28.08.2024 con la quale:
 - si procedeva ad aggiudicare i lavori mediante procedura in deroga all' art. 50 D.Lgs. 36/2024 ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. f) dell' Ordinanza 13/2023 del Commissario straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia Romagna Toscana e Marche all'impresa GAETTI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Costa Mangone 1/A - 41045 Montefiorino (MO) C.F. e P.Iva 00161870365 con un ribasso percentuale del 2,01% corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 441.449,00 € oltre 13.500,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 454.949,00 oltre IVA di legge. ;
 - si procedeva a impegnare la somma di € 500.433,90 al capitolo 77102400/6 impegno n. 1615/2024.
- la Determinazione n° 456/2024 del 03/10/2024 con la quale si affidava l'incarico professionale di collaudo strutturale dell'intervento, all' Arch. Marco Gelsomino con studio a Casalgrande in Piazza Martiri della Libertà n.7/B C.F. GLSMRC66H19E289C e P.IVA 01620470359;
- la Determinazione n° 520/2024 del 27/11/2024 con cui si autorizzava la Ditta Gaetti Costruzioni SRL al subappalto delle lavorazioni di realizzazione dei tiranti alla Ditta Canovi Costruzioni SRL con sede in Lama Mocogno (MO) Via Cimone n°3 C.F. e P.IVA 00260550363;
- la Determinazione n° 567/2024 del 16/12/2024 di approvazione del 1° SAL e liquidazione del 1° Certificato di pagamento n° prot. 25514/2024 del 16/12/2024 per € 238.694,97 oltre IVA di Legge per un totale di € 262.564,47;
- la Determinazione n. 153/2025 del 09/04/2025 con cui si autorizzava la Ditta Gaetti Costruzioni SRL al subappalto dei lavori di fornitura e posa in opera di barriera stradale e segnaletica orizzontale (categoria OG3) alla Ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Campogalliano (MO), Viale Europa n. 91, C.F e P.IVA 02905080368;
- la Determinazione n. 155/2025 del 10/04/2025 con cui si autorizzava la Ditta Gaetti Costruzioni SRL al subappalto dei lavori di fresatura, trasporto, conferimento a smaltimento materiale di risulta e fornitura con posa in opera di conglomerato bituminoso (categoria OG3) alla Ditta R.R. SRL con sede in Palagano (MO), Via Panoramica n. 142, C.F e P.IVA 02081260362;

DATO ATTO INOLTRE CHE :

- durante la progettazione sono state eseguite indagini più approfondite dell'area oggetto di intervento ed è emersa la presenza di numerosi sotto-servizi e che la realizzazione del



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

progetto originario (muro in c.a. di sostegno) avrebbe comportato aumento dei costi e dei tempi di realizzazione;

- con nota n° prot. 14993/2024 del 18/07/2024 si richiede accettazione della modifica dell'oggetto della progettazione di cui all'incarico n° det. 745/2023 del 28/12/2023;

- con nota n° prot. 15008/2024 è accettata la modifica dell'oggetto della progettazione di cui all'incarico n° det. 745/2023 del 28/12/2023

- la delibera di Giunta Comunale n° 100 del 25/07/2024 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Messa in sicurezza del rilevato stradale di Via Statale in loc. Dinazzano" per importo lavori pari a € 464.004,11 oltre € 166.770,89 per somme a disposizione;

RICHIAMATI i quadri economici dell'intervento a base di gara, e di aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO			
A - LAVORI		COSTO LAVORI	DI CUI COSTI MANODOPERA
A.1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	450.504,11 €	56.695,57 €
A.2	COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	13.500,00 €	
A - TOTALE LAVORI (esclusa iva)		464.004,11 €	56.695,57 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI			
B.1	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO	30.000,00 €	
B.2	OCCUPAZIONE TEMPORANEA	3.300,00 €	
B.3	RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	2.918,24 €	
B.4	IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	5.568,05 €	
B.4	INCARICHI PROFESSIONALI COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO	42.015,53 €	
B.5	IVA AL 22% SU INCARICHI PROFESSIONALI (B4)	9.243,42 €	
B.6	IVA AL 10% SU LAVORI (A)	46.400,41 €	
B.7	SPESE PER ACCERTAMENTI IN LABORATORIO E COLLAUDO IVA COMPRESA (COLLAUDO)	3.806,40 €	
B.8	IMPREVISTI	23.268,84 €	
B.9	Spese di gara ANAC	250,00 €	
B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI		166.770,89 €	
TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE)		630.775,00 €	

il quadro economico aggiudicato a seguito della procedura di gara è così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO			



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

A - LAVORI		COSTO LAVORI	DI CUI COSTI MANODOPERA
A.1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	441.449,00 €	56.695,57 €
A.2	COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	13.500,00 €	
A - TOTALE LAVORI (esclusa iva)		454.949,00 €	56.695,57 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI			
B.1	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO	30.000,00 €	
B.2	OCCUPAZIONE TEMPORANEA	3.300,00 €	
B.3	RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	2.918,24 €	
B.4	IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	5.568,05 €	
B.4	INCARICHI PROFESSIONALI COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO	38.945,00 €	
B.5	IVA AL 22% SU INCARICHI PROFESSIONALI (B4)	8.567,90 €	
B.6	IVA AL 10% SU LAVORI (A)	45.494,90 €	
B.7	SPESE PER ACCERTAMENTI IN LABORATORIO E COLLAUDO IVA COMPRESA (COLLAUDO)	3.806,40 €	
B.8	IMPREVISTI E RIBASSO VINCOLATO	36.975,51 €	
B.9	Spese di gara ANAC	250,00 €	
B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI		175.826,00€	
TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE)		630.775,00 €	

DATO ATTO CHE i lavori sono regolarmente iniziati data 14/10/2024 con verbale di consegna anticipata a firma del Giusti Ing. Giovanni e del Direttore Operativo della Ditta Gaetti Costruzioni SRL Serradimigni ing Andrea, di cui al prot. N° 21066/2024 del 14/10/2024.

VISTO il contratto n° Rep. 31/24 del 18/09/2024;

DATO ATTO CHE in sede di esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di apportare alcune varianti ai sensi dell' art 120 comma 3 D.Lgs 36/2023, che hanno comportato la necessità di lavori supplementari seppur non sostanziali nei confronti della funzionalità dell'opera quali:

1. Modifica parziale delle lunghezze delle palancole;
2. Modifica delle lunghezze dei tiranti;
3. Realizzazione del fondo della pista con soletta in c.a. cui fissare il guard-rail, in ragione della presenza bordo strada di una linea di fibra ottica, ed il parapetto lato palancole;
4. Spostamento impianto di illuminazione pubblica a tergo delle palancole;
5. Realizzazione impianto di smaltimento acque mediante tubazione interrata e



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

caditoie in ghisa a tergo delle palancole;

VISTO CHE i lavori sono stati sospesi in data 06/02/2025 con apposito verbale di sospensione di cui al prot. n° 3077/2025 del 13/02/2025 per consentire la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva;

VISTA la variante redatta dal D.L. Gusti. Ing. Giovanni assunta agli atti con prot. N° 7365/2025 del 11/04/2025:

1- RELAZIONE TECNICA PERIZIA DI VARIANTE

2- CME PERIZIA DI VARIANTE

3- INCIDENZA DELLA MANODOPERA PERIZIA DI VARIANTE

4- VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

5- QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

6- BOZZA ATTO DI SOTTOMISSIONE

TAV1 PROGETTO DI VARIANTE

ciò ha comportato il seguente nuovo quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A - LAVORI			COSTO LAVORI in variante
A.1	OG3	IMPORTO LAVORI ribassato	469.875,81 €
A.2		COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	12.129,72 €
A - TOTALE LAVORI (esclusa iva)			491.643,76 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI			
B.1		LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO	25.213,03 €
B.2		OCCUPAZIONE TEMPORANEA	2.200,00 €
B.3		RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	2.918,24 €
B.4		IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	5.568,05 €
B.4		INCARICHI PROFESSIONALI COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO	41.570,00 €
B.5		IVA AL 22% SU INCARICHI PROFESSIONALI (B4)	9.145,40 €
B.6		IVA AL 10% SU LAVORI (A)	49.164,38 €
B.7		SPESE PER ACCERTAMENTI IN LABORATORIO E COLLAUDO IVA COMPRESA (COLLAUDO)	1.903,20 €
B.8		IMPREVISTI E RIBASSO	1.198,94 €
B.9		Spese di gara ANAC	250,00 €
B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI			139.131,24 €
TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE)			630.775,00 €



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VISTO INOLTRE CHE ai sensi dell'art. 120 e dell'allegato II.14 art. 5 comma 7 D. Lgs n. 36/2023, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato 2 CME IN VARIANTE e 4 VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI sulla base di quanto definito dallo stesso comma, dei prezzi elementari del citato contratto, o ricavandoli da regolari nuove analisi o desumendoli dal Prezzario Regionale e che su tali prezzi sarà applicato il ribasso d'asta del 2,01%.

CONSIDERATO CHE :

- L'importo totale complessivo dei lavori in perizia ammonta a 469.875,81 € per lavori, al netto del ribasso contrattuale del 2.01 %, oltre a 12.129,72 € per OdS non soggetti a ribasso, per complessivi 491.643,76 € con un incremento complessivo di 36.694,76 € oltre l'IVA di legge;
- Il suddetto importo in aumento ammonta al 8,4% dell'importo originario del contratto e non eccede i limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- La modifica non altera la natura generale del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 7 del D.lgs. 36/2023;
- la redazione di perizia di variante comporta un maggior costo relativo alle spese tecniche per € 2.500,00 oltre a oneri previdenziali e Iva di legge per un totale di € 3.172,00;

DATO ATTO CHE per l'esecuzione dei maggiori lavori viene concessa all'appaltatore una proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori;

RICHIAMATO la bozza dell'atto di sottomissione di cui al prot. n° 7365/2025 del 11/04/2025;

DATO ATTO CHE:

- la spesa di € 540.808,14 per lavori e IVA derivante dal quadro economico sopra riportato, rientra nel limite massimo di impegno del quadro economico iniziale, di € 630.775,00;
- la spesa di € 3.172,00 per la redazione della perizia di variante rientra nel limite massimo del quadro economico iniziale;
- le suddette spese non comportano nessun ulteriore costo a carico del Comune di Casalgrande;

VISTI i codici

CIG B2C5610FCF

CUP I57H23001740002

VISTI:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Amministrazione trasparente;

- il D. Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO :

- che il Responsabile Unico di Progetto del presente intervento è l' Arch. D'amico Salvatore, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore ;
- che il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. n. 82/2005, Codice Amministrazione Digitale, e per l'effetto viene firmato con firma digitale;
- ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) DI APPROVARE la Perizia di Variante redatta dal D.L. Giusti ing. Giovanni di cui al prot. n°7365/2025 del 11/04/2025 composta dai seguenti elaborati:

- 1- RELAZIONE TECNICA PERIZIA DI VARIANTE
 - 2- CME PERIZIA DI VARIANTE
 - 3- INCIDENZA DELLA MANODOPERA PERIZIA DI VARIANTE
 - 4- VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
 - 5- QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE
 - 6- BOZZA ATTO DI SOTTOMISSIONE
- TAV1 PROGETTO DI VARIANTE

2) DI APPROVARE la bozza dell'atto di sottomissione di cui al prot. N° 7365/2025 del 11/04/2025.

3) DI DARE ATTO che la documentazione amministrativa/contabile su richiamata anche se non materialmente allegata alla presente, relativa al suddetto progetto è da ricondurre nell'ambito del PNRR M2-C4-IU2.1A finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.

4) DI DARE ATTO che la maggiori spese per i lavori in oggetto e per la redazione della perizia di variante trovano copertura nella rimodulazione del quadro economico pertanto non comporta maggior onere a carico dell'Amministrazione.

5) DI DARE ATTO che la spesa di € 540.808,14 per lavori e IVA derivante dal quadro economico trova copertura al capitolo 77102400/6 imp 1617/2024 ora 693/2025.

6) DI DARE ATTO che la spesa totale di € 3.172,00 per spese tecniche di redazione variante trova copertura al capitolo 77102400/6 imp 1617/2024 ora 693/2025.

7) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

8) DI DARE ATTO non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile Unico di Progetto.

9) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

10) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 11/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARBIERI GIULIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)