



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 366 / 2019**

**OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DI MEZZO A RIO BRUGNOLA A VILLALUNGA – CIG Z03267E116 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA AL CONTRATTO.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019 e n. 12 del 18.03.2019;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n. 17 del 14/02/2019 e n. 32 del 21.03.2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

**Visto** il decreto del sindaco n. 6/2019 del 21.05.2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, dal 21/05/2019 fino al termine del mandato elettorale; è prevista inoltre un'ultrattività dell'incarico in essere al momento della scadenza del Sindaco, di durata non superiore a 30 giorni, fatta salva la facoltà del Sindaco neo eletto di procedere a nuova nomina anche prima della decorrenza di tale termine;

### Premesso che:

- con determina n. 604/2018 del 27/12/2018 è stata approvata la documentazione tecnico-economica esecutiva dei lavori in argomento, nell'importo totale di € 53.326,87 (di cui: € 39.912,30 per lavori in appalto comprensivi di € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.414,57 per somme a disposizione dell'amministrazione);
- con la stessa determina n. 604/2018 si è definito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata invitando n. 3 operatori economici specializzati nel settore, tramite



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

PEC, inviando a ciascun operatore la documentazione tecnico-economica e richiedendo l'utilizzo dello stesso metodo (PEC) per l'invio dell'offerta;

- relativamente ai lavori in argomento è stato assunto l'impegno di spesa n. 2302/2018 al cap. 80102168/12, e n. 2303/2018 al cap. 77102400/7;

- con determina n. 65/2019 del 14/02/2019 si rendeva efficace l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di tratto di percorso ciclopedonale da Via di Mezzo a Rio Brugnola a Villalunga alla ditta Fratelli Bedeschi di Bedeschi Paolo & C. Snc per per l'importo di € € 38.273,40 (al netto del ribasso d'asta del 3,38%) oltre € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sommano € 38.573,40 oltre IVA 22 % per una somma totale di € 47.059,55 assumendo i relativi sub impegni n.24 e n. 25/2019 ;

- in data 20/02/2019 sono stati consegnati ed iniziati i lavori in argomento;

- che in fase di esecuzione delle opere si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento o una diminuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto, nonché eseguire nuove lavorazioni quali collegamenti con altre ciclopedonali ultimate dopo l'approvazione del progetto originario nonché alcune messe in sicurezza la cui necessità è emersa durante l'esecuzione dei lavori;

- che tali variazioni sono esplicitate negli elaborati progettuali di variante redatti dal Direttore Lavori Geom. C. Sorrivi composti da:

- relazione tecnica illustrativa e quadri economici di progetto, di aggiudicazione e di variante
- Computo metrico estimativo di variante
- Quadro comparativo
- Atto di Sottomissione
- Verbale di concordamento nuovi prezzi

comportante il seguente quadro economico così variato:



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
Lavori in variante al netto del ribasso contrattuale	€	39.802,91
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	300,00
<b>TOTALE DA APPALTARE</b>	<b>€</b>	<b>40.102,91</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
opere in economia di non facile quantificazione	€	1.614,44
imprevisti	€	-
Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 2%	€	798,25
ribasso d'asta	€	1.338,90
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>3.751,59</b>
Iva 22% su opere in economia	€	355,18
Iva 22% su imprevisti	€	-
Iva 22% sui lavori e sicurezza	€	8.822,64
Iva 22% su ribasso d'asta	€	294,56
<b>Totale IVA</b>	<b>€</b>	<b>9.472,38</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>13.223,97</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>53.326,87</b>

**Verificato** che la maggiore spesa relativa ai lavori in appalto, ammontante ad € 1.529,51 oltre IVA 22% per un totale di € 1.866,00 è finanziata con l'utilizzo di parte delle somme a disposizione per opere in economia di non facile quantificazione;

**Dato atto** che la suddetta variante risulta strettamente pertinente alle lavorazioni previste e non altera la sostanza del progetto, né ne aumenta l'importo complessivo;

**Dato altresì atto** che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto senza riserva alcuna l'Atto di Sottomissione;

**Ritenuto** necessario procedere all'approvazione della Perizia Suppletiva di Variante di cui sopra per completare correttamente l'intervento;

**Visto** l'art. 106 del D.Lgs 50/16 nel testo attuale;

**Visto** l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo attuale;

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

**Dato atto** che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell'atto) e al Responsabile del Settore;

**Dato atto**, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante suppletiva al contratto dell'intervento di "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DI MEZZO A RIO BRUGNOLA A VILLALUNGA - CIG Z03267E116" predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. C. Sorrivi e comportante la spesa per lavori di € 39.802,91, al netto del ribasso d'asta del 3,38% ed € 300,00 per oneri sicurezza, per un totale di € 40.102,91 per lavori, e complessivi € 53.326,87 secondo il quadro economico indicato in premessa e composto dagli elaborati tecnico – descrittivi ivi elencati, allegati al presente atto per farne parte integrante.
2. Di dare atto che la presente perizia suppletiva e di variante non comporta aumento di spesa, mentre comporta aumento dell'importo contrattuale per la somma di € 1.529,51 oltre IVA 22% per un totale di € 1.866,00.
3. Di assumere l'impegno di € 1.866,00 come da prospetto in calce.
4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
5. Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e smi con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	77102400/4	2019	1355	PERIZIA DI VARIANTE SUPP AL NUOVO TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONAL E DA VIA DI MEZZO A RIO BRUGNOLA A VILLALUNGA	FRATELLI BEDESCHI DI BEDESCHI PAOLO & C.	€1.866,00

Lì, 05/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 366 del 05/07/2019

### Servizio LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 644/2019

**Oggetto:** REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DI MEZZO A RIO BRUGNOLA A VILLALUNGA – CIG Z03267E116 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA AL CONTRATTO. .

#### **Visto di Regolarità contabile.**

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 05/07/2019

Il Responsabile  
del Servizio  
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)  
(Sottoscritto digitalmente ai  
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.  
82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

**Determinazione N. 366 del 05/07/2019**

LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DI MEZZO A RIO BRUGNOLA A VILLALUNGA – CIG Z03267E116 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA AL CONTRATTO..**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 05/07/2019 al 20/07/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 23/07/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
IBATICI TERESINA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)