



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 402 / 2019**

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DI DINAZZANO. CUP I51B15000060004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - CIG 79874414FF.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### **Richiamati gli atti sotto indicati:**

delibere di Consiglio Comunale:

- n.50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019 e n. 12 del 18.03.2019;

delibere di Giunta Comunale:

- n.1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n.17 del 14/02/2019 e n.32 del 21.03.2019;
- n.16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

**Visto** il decreto del sindaco n.24/2019 del 10/07/2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorri, responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 11/07/2019 per la durata di dodici mesi;

**Richiamata** la determina n.539 del 27/12/2017 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DINAZZANO. CUP I51B15000060004" nella quale venivano approvati gli elaborati tecnici ed economici per i lavori di che trattasi; con la stessa determina è stato assunto l'impegno di spesa n.2172 al cap. n.77102400/1(ora impegno n.558/2019 per effetto del riaccertamento dei residui effettuato);

### **Premesso che:**

- con determina n.41 del 29/01/2019 è stata formulata la proposta di aggiudicazione dei lavori in argomento alla Società Majorino Costruzioni s.r.l di Ribera (AG) per l'importo di € 82.580,00 oltre IVA 22% ed assunto specifico sub impegno di spesa 14/2019 (ora sub impegno n.55/2019 per effetto del riaccertamento dei residui effettuato) al cap. n.77102400/1 per l'importo di € 100.748,58;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- con determina n.62 del 13/02/2019 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione proposta con la succitata determina n. 41/2019
- con atto in data 6/05/2019 rep. 10003 è stato sottoscritto il contratto con la ditta di cui sopra per l'esecuzione dell'intervento;
- il CIG relativo al contratto è 79874414FF;
- il Direttore Lavori Ing. Patrizia Cremaschi ha riscontrato, in occasione dello scavo relativo al recupero dell'attuale sede stradale di Via Ripa da destinare a parte del nuovo ciclopedonale, la scarsa presenza di strato di massiciata e conseguentemente la necessità di procedere alla realizzazione di un idonea struttura di base a garanzia della tenuta della pavimentazione del nuovo percorso, segnalando altresì l'opportunità, considerando anche la disponibilità di risorse derivanti dal ribasso d'asta, di sostituire la pavimentazione in conglomerato bituminoso con una in conglomerato cementizio che dà maggiori garanzie di tenuta strutturale nel tempo ed è soggetta in modo minore al degrado da sviluppo vegetativo;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva presentata in data 18/07/2019 prot.n.13703 dal Direttore Lavori Ing. Patrizia Cremaschi di Scandiano RE, comportante maggiori lavori per l'importo complessivo di € 12.383,52 oltre IVA 22% per totali € 15.107,89;

**Verificato** che:

- la perizia di variante non aumenta l'importo complessivo di progetto di € 130.000,00 ma ne ridetermina la spesa contrattuale per lavori, al netto del ribasso, che ammonta ad € 94.964,32 e la somma a disposizione dell'amministrazione per spese tecniche, oneri fiscali, ribasso d'asta, ecc. che ammonta ad € 35.035,68, come dal seguente quadro economico

LAVORI IN APPALTO	
perizia	€ 119.483,46
ribasso	€ 26.513,38
lavori al netto del ribasso	€ 92.970,08
oneri sicurezza	€ 1.994,24
<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA</b>	<b>€ 94.964,32</b>
SOMME A DISPOSIZIONE	
ART 113 d.IGS 50/2016	€ 603,59
imprevisti	€ 501,42
spese tecniche	€ 2.260,00
ribasso d'asta disponibile	€ 10.171,01
IVA su lavori, imprevisti e spese tecniche	€ 21.499,66
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 35.035,68</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 130.000,00</b>

- la perizia di variante e suppletiva comporta un aumento contrattuale di € 12.383,52 oltre IVA;
- l'impresa Società Majorino Costruzioni s.r.l ha accettato l'esecuzione dei lavori previsti in variante;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**Accertato** che tale importo rientra all'interno del 15% previsto nel codice dei contratti, in particolare all'art. 106 c. 2 per le varianti ai contratti durante il periodo di efficacia;

**Dato atto** che tale variante non altera la natura complessiva del contratto;

**Verificato** inoltre che tale importo aggiunto al contratto originario non genera il superamento della soglia di 150.000,00 € euro e che pertanto non si rende necessario l'espletamento di una nuova procedura di gara;

**Ritenuto di:**

- procedere all'approvazione della variante in argomento affidando quindi i maggiori lavori, ammontanti ad € 12.383,52 oltre IVA, alla Società Majorino Costruzioni srl;
- rideterminare il sub impegno di spesa n. 55/2019 dell'importo di € 15.107,89;

**Dato atto** che la Società Majorino Costruzioni srl risulta iscritta alla CCIAA di Cosenza REA AG-199077; risulta in possesso di DURC valido fino al 11/09/2019; a carico della stessa risultano annotazioni sul casellario ANAC che non pregiudicano il permanere dei requisiti di partecipazione alle procedure;

**Dato atto** che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;

**Preso atto** che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Corrado Sorri;

**Visto:**

- D.Lgs n.50/2016 smi;
- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

**Dato atto**, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dal DL. n.174/2012 convertito nella L. n.213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

## DETERMINA

1) Di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di REALIZZAZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DINAZZANO presentata in data 18/07/2019 prot. 13703 dal Direttore Lavori Ing. Patrizia Cremaschi di Scandiano RE, comportante maggiori lavori per l'importo di € 12.383,52 oltre IVA 22% per totali € 15.107,89;

2) Di modificare pertanto il sub impegno di spesa n.55/2019 all'imp. n.558/2019 cap. n.77102400/1 come da prospetto in calce;

3) Di affidare alla Società Majorino Costruzioni s.r.l di Ribera (AG) i maggiori lavori derivanti dalla perizia di variante, per l'importo di € 12.383,52 oltre IVA 22% per totali € 15.107,89;

4) Di liquidare alla ditta succitata l'importo di al punto 3), a lavoro eseguito, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinte di liquidazione, su



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

presentazione di contabilità e stati d'avanzamento lavori redatti dal direttore dei lavori ed adozione di ulteriori atti di approvazione;

5) Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista al 31/12/2019;

6) Di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al al Responsabile del Settore

7) Di dare atto, ai sensi dell'art.47-bis del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dal DL. n.174/2012 convertito nella L. n.213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

8) Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art.29 del D.Lgs n.50/2016 smi con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 smi, art.23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Sub-Impegno	77102400/1	2019	55	aumento da perizia suppletiva	MAJORINO COSTRUZIONI	€15.107,89

Lì, 23/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BARBIERI GIULIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)