C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 168 del 22/09/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE PER LA "SISTEMAZIONI STRADALI VARIE LOC. SANT'ANTONINO - DINAZZANO - CUP I57H25001790004".

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventidue** del mese di **settembre** alle ore **13:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
AMAROSSI VALERIA	Vicesindaco	Presente
VACONDIO DOMENICO	Assessore	Presente
TOSI GRAZIELLA	Assessore	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
SPANO CRISTINA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

Oggetto: APPROVAZIONE DI VARIANTE PER LA "SISTEMAZIONI STRADALI VARIE LOC. SANT'ANTONINO - DINAZZANO - CUP I57H25001790004"

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
1) la Deliberazione di Giunta del Comune di Casalgrande n 183/2025 del 11/12/2025, ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA "SISTEMAZIONI STRADALI VARIE LOC. SANT'ANTONINO - DINAZZANO - CUP I57H25001790004" con la quale la Giunta Comunale, procedeva all'approvazione della fattibilità dei lavori in argomento e dava mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio alla predisposizione di ogni atto, procedimento e loro sottoscrizione in merito alla formalizzazione degli atti di gestione di che trattasi, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali opportune e necessarie;

2) la Determinazione del Responsabile di Settore n. 567/2025 del 19/12/2025 ad oggetto: "DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL COMUNE DI CASALGRANDE : "SISTEMAZIONI STRADALI VARIE LOC. SANT'ANTONINO - DINAZZANO – CUP I57H25001790004 - CIG B9B0DC033F.", con la quale tra le altre cose:

- SI PROCEDEVA, all'approvazione del progetto e della documentazione di gara relativa all'intervento in oggetto assunta agli atti con prot. n° 24949/2025 del 10/12/2025;
- SI PROCEDEVA, all'approvazione dei quadri economici , da cui risultava una spesa complessiva pari ad € **100.000,00** e contestualmente si assumevano gli impegni di spesa necessari;
- SI NOMINAVA, il GRUPPO DI LAVORO, citato in premessa.
- SI DAVA ATTO che, tramite trattativa diretta n. 5912169, indetta sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip al bando attivo denominato "Lavori - Mepa CPV 45233200-1 LAVORI DI SUPERFICIE VARI", si è provveduto a richiedere un'offerta per l'esecuzione dei lavori in argomento alla ditta TAZZIOLI ALEARDO SRL con sede in Via Radici Nord 57 – 42013 Casalgrande (RE) P.IVA 03047270354;
- che l'offerta MEPA n°NP2914737 presentata dalla ditta TAZZIOLI ALEARDO SRL consede in Via Radici Nord 57 – 42013 Casalgrande (RE) P.IVA 03047270354, è stata ritenuta congrua relativamente a quanto da eseguire e rispondente alle esigenza dell'ente, ed ammonta ad € 72.082,34 al netto dello sconto del 1% oltre ad € 739,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 72.821,79 oltre Iva al 22%;
- che il quadro economico è così rideterminato:

copia informatica per consultazione

QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE					
A	**SOMME PER LAVORI**				
	Importo Lavori offerto			€ 72.082,34	
			Costo manodopera € 7.954,75		
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 739,45	
				Totale Lavori ed oneri della sicurezza	***€ 72.821,79***
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**				
B4	Imprevisti Iva compresa		€ 6.024,90		
B5	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui all' art.60 e120 comma 1 lett a)del codice		€ 3.641,09		
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori ecc...compreso contributo integrativo				
	B 7.1importo incentivo funzioni tecniche art. 45 c. 3		€ 1.165,15		
B9	Importo Incentivo funzioni tecniche art.45 comma 6-7		€ 291,29		
B12	I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A	22%	€ 16.020,79		
			Totale IVA ed eventuali altre imposte	€ 16.020,79	
B13	Spese di gara		€ 35,00		
			Totale Somme a Disposizione		***€ 27.178,21***
			TOTALE GENERALE €		**€ 100.000,00**

CONSIDERATO CHE i lavori sono regolarmente iniziati come da Verbale di Inizio Lavori presente in atti presso il Settore LLPP del Comune di Casalgrande in data 26 gennaio 2026;

DATO ATTO

- che si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e supplettiva a seguito della necessità, emersa in sede di esecuzione dell'intervento, in conseguenza dell'effettiva conoscenza dello stato dei luoghi ed all'aggiornamento del quadro esigenziale richiesto dall'Amministrazione Comunale introducendo la necessità di implementare la manutenzione su ulteriori strade che presentano tratti puntuali di forte degrado.

- che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva possono essere così riassunti:

1. massimizzare l'intervento su altri punti critici della viabilità
2. migliorare e garantire il deflusso della acque
3. aumentare la sicurezza dei pedoni sistemando i percorsi ciclo-pedonali

Si prevede a tal fine di intervenire in variante al progetto originario con l'esecuzione di una maggior fresatura del manto stradale ammalorato, la realizzazione di nuova canaletta su via Colatore, opere per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche ed il rifacimento di un tratto di fognario su via Serao;

VISTA la variante redatta dal D.L. Arch. Salvatore D'Amico su indicazioni dell'Amministrazione Comunale assunta agli atti presso il settore LLPP del 18139/2026 del 17/09/2026;

1- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

2- CME IN VARIANTE

3- ELENCO PREZZI IN VARIANTE

4- QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

e bozza atto di sottomissione

copia informatica per consultazione

ciò ha comportato il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE					
A	**SOMME PER LAVORI**				
	Importo Lavori soggetti a ribasso contrattuale	72810,44			
	Importo Lavori complessivo in variante soggetto a ribasso			€ 104.241,82	
	Ribasso offerto 1,00%			-€ 1.042,42	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 739,45	
				Totale Lavori ed oneri della sicurezza	***€ 103.938,85***
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**				
	B1 Imprevisti Iva compresa		€ 80,82		
	B2 importo incentivo funzioni tecniche art. 45 c. 3-6-7		€ 2.078,78		
	B3 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A	22%	€ 22.866,55		
		Totale IVA ed eventuali altre imposte		€ 22.866,55	
	B4 Spese di gara		€ 35,00		
				Totale Somme a Disposizione	***€ 25.061,15***
				TOTALE GENERALE €	**€ 129.000,00**

DATO ATTO CHE la spesa complessiva di € 129.000,00 per lavori e IVA derivante dal quadro economico sopra riportato, esce dal limite massimo di impegno del quadro economico iniziale di € 100.000,00 e che pertanto comporta una ulteriore spesa a carico del Comune di Casalgrande pari a €. 29.000,00;

RICHIAMATO l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa TAZZIOLI ALEARDO SRL n° prot 18139/2026 del 17/09/2026;

VISTO INOLTRE CHE ai sensi dell'art. 120 e dell' allegato II.14 art. 5 comma 7 D. Lgs n. 36/2023, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato 2 CME IN VARIANTE e 3 ELENCO PREZZI IN VARIANTE sulla base di quanto definito dallo stesso comma, dei prezzi elementari del citato contratto, o ricavandoli da regolari nuove analisi o desumendoli dal prezziario Regionale e che su tali prezzi sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale.

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della variante sopra richiamata e la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

PRESO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi rispettivamente dal responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e dal Responsabile del Servizio Finanziario , in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

copia informatica per consultazione

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) **DI APPROVARE** la variante relativa alla "**SISTEMAZIONI STRADALI VARIE LOC. SANT'ANTONINO – DINAZZANO - CUP I57H25001790004"**, redatta dall'Arch. Salvatore D'Amico, di cui al n° prot. 18139/2026 del 17/09/2026.

2) **DI APPROVARE** l'incremento del quadro economico di variante per €. 29.000.

3) **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dal D.Lgs. n**.** 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.

4) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio la predisposizione di ogni atto, procedimento e loro sottoscrizione in merito alla formalizzazione degli atti di gestione di che trattasi, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali opportune e necessarie.

5) **DI DARE ATTO** che l'importo di cui sopra trova copertura ai capitoli 77102400/1 del bilancio di previsione 2026-2027, esercizio 2026.

Ravvista l'urgenza;
Con votazione unanime;

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 per consentire l'espletamento delle procedure di affidamento e il celere avvio dei lavori essendo questi propedeutici alla sicurezza stradale.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco	IL Vicesegretario
DAVIDDI GIUSEPPE	CURTI JESSICA

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 865/2026 ad oggetto: APPROVAZIONE DI VARIANTE PER LA "SISTEMAZIONI STRADALI VARIE LOC. SANT'ANTONINO - DINAZZANO - CUP I57H25001790004" si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 18/09/2026

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 168 del 22/09/2026

Oggetto: APPROVAZIONE DI VARIANTE PER LA "SISTEMAZIONI STRADALI VARIE LOC. SANT'ANTONINO - DINAZZANO - CUP I57H25001790004".

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/10/2026, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 06/10/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 168 del 22/09/2026

Oggetto: APPROVAZIONE DI VARIANTE PER LA "SISTEMAZIONI STRADALI VARIE LOC. SANT'ANTONINO - DINAZZANO - CUP I57H25001790004".

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 24/09/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 13/10/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione